

Encargado de ejecución del proyecto.	Ing. Alejandro José Dubon Dubon	
Sector/Subsector	Infraestructura Social.	
Nombre del Proyecto	Construcción Aula, Modulo Sanitario y reparación de edificación existente en Escuela José	
	Orlen Bejarano de la comunidad de El Aceitunito.	
Ubicación del Proyecto	Aldea El Zapote, Tomalá, Lempira, frente a casa comunal.	
Propósito	Lograr el mejoramiento de las instalaciones educativas mediante la construcción de un au	
	de 7x8 M, un modulo sanitario Tripersonal y reparación de las aulas existentes.	
Descripción del proyecto.	• El proyecto consiste en la construcción de un aula de 7x8m modulo sanitario y reparaciones existentes, el proyecto se ejecuta con fondos del gobierno central mediante el programa IMPULSA de la Secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización y contraparte municipal.	

Avances del proyecto.	 Se realizo el trazado y marcado del proyecto. Se realizaron las excavaciones. Se realizo la fundición de zapata corrida Se realizo la fundición de Solera inferior. Se realizo la construcción de paredes reforzadas. Se fundieron columnas, castillos y soleras.
Impacto Ambiental	No se tiene impacto ambiental en el proyecto.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Henry Herrera
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com



Fuentes de financiamiento.	✓ IMPULSA SGJD. ✓ Municipalidad.
Porcentaje de avance del proyecto.	60%
Fecha de finalización estimada	15 de marzo del 2019



INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.

















Ing. Darling Josué Herrera Velásquez UNIDAD TECNICA MUNICIPAL