



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

A solicitud de la oficina de la información pública OIP, sobre las ejecuciones y contrataciones de diversos proyectos por medio de las diferentes medios de contratación, se detalla en la tabla siguiente el avance del proyecto construcción de dos Aula y un Módulo Sanitarios, en el instituto Técnico Rafael Pineda Ponce

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Constructora INGENIUM
Sector	Norte del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	"Proyecto construcción de dos Aula y un Módulo Sanitarios, en el instituto Técnico Rafael Pineda Ponce
Ubicación del proyecto	Casco urbano del municipio "ITRPP"
Descripción del proyecto	El proyecto comprende actividades como, excavación, Zapata corrida, instalación de bloque de 8", 4", repello, pulido de paredes columnas 20x20 cm, solera superior de 20x20cm entabicado, instalación de techo con canaleta de 2x4" instalación de servicios sanitarios.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este proyecto beneficiara a 429 alumnos de esta institución educativa, ya que se hace insuficientes para determinadas carreras recibir clases en las aulas existentes.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Constructora INGENIUM
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal, AMHOM, GOBERNACION.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1064,723.48
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2019
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 40%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	03 Mayo 2020
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 23 días del mes de Abril del año 2020



Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos

PROYECTO:
UBICACION:
EJECUTOR:
ESTIMACION:
PERIODO DEL:

ESTIMACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ
CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE AULAS DE 7X8 Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE
CASCO URBANO DE CANE, LA PAZ
CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.
NUMERO UNO
03/02/2020 HASTA 09/03/2020 35.00 DIAS


No.	PRESUPUESTO DE OFERTA					ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	%
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	Limpieza de terreno	M2	480.00	L 20.00	L 9,600.00							
2	Trazado y marcado	ML	162.64	L 19.40	L 3,155.22							
SUB.- TOTAL (LPS)					L 12,755.22							
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS												
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	50.72	L 196.93	L 9,988.29							
4	Relleno con material selecto	M3	47.17	L 573.00	L 27,028.41							
SUB.- TOTAL (LPS)					L 37,016.70							
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
5	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m, (0.30x0.50)m. en corredor, (0.30x0.20)m en acera	M3	7.56	L 1,670.90	L 12,632.00							
6	Zapata corrida de 0.60x0.20m de concreto 1:2:2, 5 #3, #3@0.20m	ML	60.00	L 473.32	L 28,399.20							
7	Sobre-elevación de bloque 8", #3@orificio, #3@3 hiladas	M2	48.00	L 1,139.46	L 54,694.08							
8	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	60.00	L 269.70	L 16,182.00							
9	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	41.40	L 331.90	L 13,740.66							
10	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	24.70	L 371.32	L 9,171.60							
11	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	ML	27.90	L 136.26	L 3,801.65							
12	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	28.00	L 271.27	L 7,595.56							
13	Solera superior (S-3) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	40.96	L 357.30	L 14,635.01							
14	Solera voladizo (S-6) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 2#5, 2#3, anillos #2@20cms.	ML	4.56	L 498.33	L 2,272.38							
15	Batiente liso bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	10.50	L 184.01	L 1,932.11							
16	Batiente con pestaña bajo ventanas (B-2) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	13.20	L 184.01	L 2,428.93							
17	Cargador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos #2@0.20m	ML	2.40	L 239.64	L 575.14							
18	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	143.30	L 347.81	L 49,841.17							
19	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	50.62	L 215.55	L 10,911.14							
SUB.- TOTAL (LPS)					L 228,812.63							
D- MAMPOSTERÍA												
20	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	162.84	L 964.72	L 157,095.00							
21	Entabicado de bloque 6" h=22cms, mortero 1:5, incluye repello y pulido	ML	28.00	L 230.19	L 6,445.32							
SUB.- TOTAL (LPS)					L 163,540.32							
E- REPELOS Y REVOQUES												
22	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	325.68	L 275.88	L 89,848.60							
23	Repello de elementos de L=0.25m mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	86.00	L 87.91	L 7,560.26							
24	Repello de elementos de L=0.20m, mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25 cms.	ML	82.80	L 64.97	L 5,379.52							
25	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	175.38	L 64.24	L 11,266.41							

26	Repello de elementos de H=0.17m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	4.80	L	64.23	L	308.30		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
27	Repello de elementos de L=0.10m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	48.40	L	78.24	L	3,786.82		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	118,149.91		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS																
28	Viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" L=11.50m con anticorrosivo a dos manos	UNIDAD	2.00	L	864.40	L	1,728.80		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
29	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	192.95	L	483.91	L	93,370.43		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
30	Capote para aluzinc color rojo	ML	16.40	L	75.46	L	1,237.54		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
31	Aislante térmico de espuma de polietileno, e=3mm	M2	113.12	L	98.38	L	11,128.75		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	107,465.52		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	G- PISOS Y CERÁMICAS																
32	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye fraguado.	M2	107.55	L	512.04	L	55,069.90		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
33	Moldura de piso terrazo original en interior color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	55.90	L	153.70	L	8,591.83		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
34	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color rojo en exteriores, incluye fraguado.	M2	33.86	L	512.04	L	17,337.67		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
35	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	10.80	L	153.70	L	1,659.96		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	82,659.36		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
37	Círculo de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	ML	87.02	L	95.89	L	8,344.35		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
38	Círculo de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ML	41.76	L	58.98	L	2,463.00		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
39	Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello	UND	4.00	L	206.86	L	827.44		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
40	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	6.00	L	230.08	L	1,380.48		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
41	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	UND	12.00	L	920.04	L	11,040.48		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
42	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	UND	2.00	L	425.68	L	851.36		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
43	Centro de carga de 6 espacios	UND	2.00	L	2,135.50	L	4,271.00		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
44	Mufa de 2"	UND	2.00	L	162.75	L	325.50		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
45	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	2.00	L	190.14	L	380.28		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	29,883.89		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	J. PUERTAS Y VENTANAS																
46	Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m	UND	2.00	L	5,323.95	L	10,647.90		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
47	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	36.84	L	1,762.76	L	64,940.08		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
48	Balcones metálicos de ángulo y varilla lisa de 1/2"	M2	36.84	L	872.12	L	32,128.90		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	107,716.88		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	K. PINTURA																
49	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	396.80	L	72.13	L	28,621.18		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	28,621.18		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	L. OBRAS FINALES																
50	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	30.00	L	127.32	L	3,819.60		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	3,819.60		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
	TOTAL MODULOS DE AULAS					L	920,441.21										
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES																
51	Limpieza de terreno	M2	36.90	L	8.90		328.41		L	-	36.90	L	328.41	36.90	L	328.41	100%
52	Trazado y marcado	ML	46.35	L	19.40		899.19		L	-	46.35	L	899.19	46.35	L	899.19	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)						1,227.60		L	-		L	1,227.60		L	1,227.60	100%
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS																
53	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	3.61	L	170.52		615.58		L	-	3.61	L	615.58	3.61	L	615.58	100%
54	Relleno con material selecto	M3	2.71	L	573.00		1,552.83		L	-	2.71	L	1,552.83	2.71	L	1,552.83	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)						2,168.41		L	-		L	2,168.41		L	2,168.41	100%

C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
55	Cimientos de mampostería (0.30x0.50)m. en corredor, (0.30x0.20)m en acera	M3	0.93	L	1,670.90	1,553.94	L	-	0.93	L	1,553.94	100%
56	Zapata corrida de 0.40x0.20m de concreto 1:2:2, 3 #3, #3@0.20m	ML	10.30	L	388.08	3,997.22	L	-	10.30	L	3,997.22	100%
57	Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.40m, #3@3 hiladas	M2	4.64	L	825.94	3,832.36	L	-	4.64	L	3,832.36	100%
58	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	14.95	L	358.26	5,355.99	L	-	14.95	L	5,355.99	100%
59	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	10.80	L	331.90	3,584.52	L	-	10.80	L	3,584.52	100%
60	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	12.60	L	371.32	4,678.63	L	-	12.60	L	4,678.63	100%
61	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	9.08	L	358.26	3,253.00	L	-	-	L	-	0%
62	Solera de remate (15x10)m. de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	ML	9.25	L	177.30	1,640.03	L	-	-	L	-	0%
63	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@20 cms en ambas direcciones	M2	3.37	L	347.81	1,172.12	L	-	-	L	-	0%
64	Piso de concreto 1:2:4 reforzada e=10cm #2@ 20 cm para acera	M2	8.70	L	598.82	5,209.73	L	-	-	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						34,277.54	L	-	-	L	-	0%
D- MAMPOSTERÍA												
65	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	13.59	L	558.66	7,592.19	L	-	13.59	L	7,592.19	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						7,592.19	L	-	-	L	-	0%
E- REPELOS Y REVOQUES												
66	Repele de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	27.17	L	275.88	7,495.75	L	-	-	L	-	0%
67	Tallado de elementos de L=0.20m	ML	21.60	L	64.97	1,403.35	L	-	-	L	-	0%
68	Tallado de elementos de L=0.15m	ML	57.31	L	64.24	3,681.59	L	-	-	L	-	0%
69	Tallado de elementos de L=0.10m	ML	18.50	L	78.24	1,447.44	L	-	-	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						14,029.15	L	-	-	L	-	0%
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS												
70	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	10.44	L	483.91	5,052.02	L	-	-	L	-	0%
71	Capote para aluzinc color rojo	ML	3.00	L	75.46	226.38	L	-	-	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						5,278.40	L	-	-	L	-	0%
G. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
72	Trazado y marcado	ML	13.65	L	19.40	264.81	L	-	-	L	-	0%
73	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro	M3	2.82	L	170.52	480.87	L	-	-	L	-	0%
74	Relleno con material selecto	M3	0.80	L	573.00	458.40	L	-	-	L	-	0%
75	Suministro e instalación de tubería de 4" RD-41	ML	10.86	L	99.89	1,084.81	L	-	-	L	-	0%
76	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26	ML	5.84	L	16.23	94.78	L	-	-	L	-	0%
77	Suministro e instalación de tubería de 3/4" RD-26	ML	9.71	L	15.87	154.10	L	-	-	L	-	0%
78	Caja de registro de 65 x 65 x 90 cms.	UND	1.00	L	2,843.81	2,843.81	L	-	-	L	-	0%
79	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms.	UND	1.00	L	1,207.89	1,207.89	L	-	-	L	-	0%
80	Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios	UND	3.00	L	1,772.75	5,318.25	L	-	-	L	-	0%
81	Mueble de concreto de 1.20 mts de largo y 0.60 mts de ancho (Incluye lavamanos)	UND	1.00	L	7,339.20	7,339.20	L	-	-	L	-	0%
82	Losa de concreto 1:2:2 de 1.55m x 1.65m para colocar el tanque elevado de e= 10 cms, #3@0.20 m ambas direcciones	M2	2.56	L	919.16	2,353.05	L	-	-	L	-	0%
83	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 litros	UND	1.00	L	3,238.50	3,238.50	L	-	-	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						24,838.46	L	-	-	L	-	0%
H. PUERTAS Y VENTANAS												
84	Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70mts	UND	1.00	L	3,256.81	3,256.81	L	-	-	L	-	0%
85	Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70mts	UND	2.00	L	3,256.81	6,513.62	L	-	-	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						9,770.43	L	-	-	L	-	0%
I. PINTURA												
86	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	12.09	L	72.13	872.05	L	-	-	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						872.05	L	-	-	L	-	0%
J. OBRAS ADICIONALES												
SUB.- TOTAL (LPS)						872.05	L	-	-	L	-	0%

87	Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts, incluye accesorios.	UND	1.00	L 17,844.46	17,844.46		L -		L -	0.00	L -	0%
88	Tapadera de protección para biodigestor de 1300 lts de 1.50 x 1.50 x 0.45 mts	UND	1.00	L 4,257.50	4,257.50		L -		L -	0.00	L -	0%
89	Caja de lodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts	UND	1.00	L 4,223.19	4,223.19		L -		L -	0.00	L -	0%
90	Pozo de absorción 4.00 x 1.90 m	UND	1.00	L 12,460.69	12,460.69		L -		L -	0.00	L -	0%
91	Limpieza final de áreas exteriores	M2	8.70	L 8.90	77.43		L -		L -	0.00	L -	0%
92	Excavación de material tipo II	M3	22.59	L 170.52	3,852.05		L -		L -	0.00	L -	0%
93	Relleno y compactado suelo cemento	M2	1.84	L 573.00	1,054.32		L -		L -	0.00	L -	0%
94	Relleno y compacto de material selecto en tuberías	M3	0.80	L 573.00	458.40		L -		L -	0.00	L -	0%
SUB.- TOTAL (LP5)					44,228.04		L -		L -	0.00	L -	0%
SUBTOTAL MODULO SANITARIO					144,282.27		L -		L -		L -	0%
COSTO TOTAL DE PROYECTO					L 1,064,723.48		L -		L 407,549.47		L 407,549.47	

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Pagar
MONTO ESTIMADO		
Anticipo		L 407,549.47
Retención por I.S.R.		L -
Retención 5% por Calidad de Obra		L -
Retención por Multa		L 20,377.47
Neto a Pagar		L 387,172.00

SUPERVISOR	SUPERVISOR MUNICIPAL	CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
			
NOMBRE: NAHUN ORTEGA	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ	NOMBRE: JESSICA MEDINA	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO
FECHA: 9 DE MARZO DEL 2020	FECHA: 9 DE MARZO DEL 2020	FECHA: 9 DE MARZO DEL 2020	FECHA: 9 DE MARZO DEL 2020

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto **CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULOS SANITARIOS, EN EL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE**., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2020
-----------------------	--	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto **"CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULOS SANITARIOS, EN EL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE"**.

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA INGENIUM

Nombre del supervisor: ING. NAUN ORTEGA

Fecha de presentación del informe: 03/02/2020 AL 09/03/2020

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación
Estimación:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ CONSTRUCTORA INGENIUM
Responsable de obra: CONSTRUCTORA INGENIUM

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo38%

Porcentaje acumulado ejecutado.....38%

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto
**CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULOS SANITARIOS, EN EL INSTITUTO TECNICO
RAFAEL PINEDA PONCE**., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	38.27%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	38.27%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	38.27%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados por la constructora en cargado de la obra se ejecutan siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión ha este proyecto se hace constante durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por la por el contratista de obra antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que circulen por los perímetros del proyecto.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- EXCAVACIÓN Y RELLENOS
- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
- MAMPOSTERÍA
- ACTIVIDADES PRELIMINARES
- EXCAVACIÓN Y RELLENOS
- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
- MAMPOSTERÍA

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace de lunes a viernes periódicamente.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: _____

Lugar (municipio de cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 09 de Marzo del año 2020



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto **CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULOS SANITARIOS, EN EL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE**., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVICION

Proyecto: **"CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULOS SANITARIOS, EN EL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE"**.

Ubicación del proyecto: COMUNIDAD DE POTRERILLOS

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 03/02/2020 AL 09/03/2020 en base a la cuarta estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	1,064,723.48	100.00%
Deducción del 5% de calidad	20,377.47	38.27%
Estimación 1	407,549.97	38.27%
Deducción del 12.5%	No aplica	No aplica
retención del 15% anticipo	No aplica	No aplica
AVANCE FINANCIERA		38.27%

RESUMEN

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	20,377.47	38.27
Deducción del 12.5%	No aplica	0.00
ESTIMACION 1	407,549.97	38.27
Deducción del 15% anticipo	No aplica	No aplica

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto
CONSTRUCCION DE DOS AULA Y UN MODULOS SANITARIOS, EN EL INSTITUTO TECNICO
RAFAEL PINEDA PONCE^{ra}, Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	LPS. 20,377.47
DEDUCCION DEL 12.5%	No aplica
DEDUCCIÓN DEL 15% ANTICIPO	No aplica




Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12073

L.: 387,172.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8349

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Id/RTN: 1201198500481

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de primera estimación del Proyecto construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce. este pago se está realizando con fondos Transferencia Condicional por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Decentralización y AMHON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 000 001 47110 11-011-03	Transferencias por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Decentralización y AMHON para el Proyecto de construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce.	387,172.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-03	Transferencias por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Decentralización y AMHON para el Proyecto de construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce.	387,172.00
Monto Total:		387,172.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	387,172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	387,172.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Yessica del Socorro Medina Claros
 Identidad No.: 1201-1985-00481

Os+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WmqyzA99QNh3+EWZb1yPBDJ5TJTNIhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8SxCHWz6dMFQ7wCgR6eVtCduAAd03d7MXr/IVtaV8llyQF+7mK
 Nk4yIQKgEdUV27F+pidQG7IBVfIXCRzzCyH

10/03/2020 09:06:04 a.m.



R.T.N. 08019018064932

Fecha, 10 de Marzo del 2020

fuente: Alcaldía municipal de cane.

CLIENTE: Alcaldia municipal de carne

DIRECCIÓN: B^a la violeta, como la p^oz

R.T.N.: 12040995434017 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Declaracion y Rubrica Director	TOTAL
	Pago de 1er estimativa del proyecto construcion de dos modelos de culta de 780mt y modulo de baño en el Instituto Rafael Pineda Ponce, same, lat 7			383.172 F

CREDITO	CONTADO	TOTAL L.			
---------	---------	----------	--	--	--

Rango autorizado: 1 Tal. del 800-081-01-00052101-000-081-01-00070150
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021
Cantidad en Letras: **trece mil ochenta y siete pesos con 00/100 de peso**
Setenta y dos pesos con 00/100 de peso
Original: cliente Copia: Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00

000118

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	387.172 =
IMPORTE GRABADO 19% L.	}
IMPORTE GRABADO 19% L.	
TASA ALICUOTA 9% L.	
I.S.V. 19% L.	
I.S.V. 19% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	387.172

Fotografías a color de los procesos constructivos

