



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS LAJAS,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
HONDURAS C.A

municipalidadlaslajas@yahoo.com

tel.27-54-54-75



SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SUYAPA

Identificación del proyecto	
Encargado de la ejecución del proyecto	Ingeniero Osmin Arias Yánez
Nombre del proyecto	Segunda etapa de alcantarillado sanitario del barrio Suyapa
Ubicación del proyecto	Barrio Suyapa
Sector	305
Descripción del proyecto	El proyecto consiste en instalación de tubería PVC, construcción de pozos de inspección así como sus respectivas conexiones domiciliarias
Elaboración del proyecto	
Alcance del proyecto	El proyecto de alcantarillado sanitario beneficia a todo el barrio Suyapa de Las Lajas Comayagua haciendo un barrio más limpio y ordenado
Impacto ambiental	Ninguno
Detalle del encargado de proyecto	Ingeniero Osmin Arias Yánez
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal
Presupuesto del proyecto	L.2,106,630.30
Fecha de aprobación del proyecto	23/12/2019
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 25%
Costo de finalización del proyecto	L.2,106,630.30
Fecha de finalización	18/06/2020
Ejecución del proyecto	
Relación de lo planificado con los productos de manera trimestral	No aplica
Variación en el costo total del proyecto	No aplica
Variación en el alcance de duración del proyecto	Debido a la emergencia del COVID-19 el proyecto se prolonga por fecha indefinida



Carlos Roberto Cruz
Carlos Roberto Cruz

Supervisor de obras Municipales



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11687

L.: 496,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9438

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V

Id/RTN: 12139015776755

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V CHEQUE 4698 O/P 11687 PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA 24/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 002 000 001 47210 22-227-10	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	22,500.00
15 00 002 000 001 47210 22-227-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	50,000.00
15 00 002 000 001 47210 11-001-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	300,000.00
15 00 002 000 001 47210 15-013-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	123,690.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	496,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	496,190.00


<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Alcaldé (se)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESEJszLECCd6MyrPoellMngVIX4Tg51FBTfAERKEwT3YDtzoSIn+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGrjChMPUmF14uL3HIy/kaxlVInqEdBwJJBG6SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua,
Honduras, C.A.
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.
municipalidadlaslajas@yahoo.com
Tel.2754-54-75

AUTORIZACION

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977 00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a :

Constructora y Supervisora San Juan

La cantidad de: L. 496,190.00)

cuatro Cientos Noventa y seis mil
Ciento noventa tempivas)

Por concepto de:

Proyecto de Alcantarillado de aguas
Negras Segunda calle del CB: Suyapa

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 24 días del mes de Abril del año 2020



Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal

041-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYA
BO. EL CENTRO, COSTADO NORTE PARQUE

CHEQUE No. 00004698

LAS LAJAS 24 de abril de 2020
Lugar y Fecha

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V

496,190.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0 100 13 1 ⑆⑆04 1030 1000005 ⑆⑆00004698



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.
Honduras, C.A.
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.
municipalidadlaslajas@yahoo.com
Tel.2754-54-75

RECIBO

POR L. 496,190.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS, LA CANTIDAD DE:

Quatro Cientos Noventa y Seis mil
Ciento Noventa Lempiros

CONCEPTO DE:

Proyecto de alcantarillado de aguas
negra Segunda calle de B. Suyapa

RECIBIDO POR:

Constructora y Supervisora San Juan

MUNICIPIO DE LAS LAJAS, COMAYAGUA A LOS 24 DEL MES 04 DEL
AÑO 2020

Amir Ariza Jones

FIRMA


Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

IDENTIDAD N° 12139015776755

HUELLA DIGITAL



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Las Lajas, Departamento de Comayagua

PROYECTO:

**“ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO
SUYAPA”**

UBICACIÓN: CASCO URBANO DE LAS LAJAS, COMAYAGUA


SOLICITUD DE

ESTIMACIÓN No 1

PERIODO:

18 de Marzo de 2020 al 24 de Abril de 2020

San Juan, La Paz 24 de Abril de 2020





Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

San Juan, La Paz 24 de Abril de 2020

Señor
Manuel De Jesús Urbina
Alcalde Las Lajas, Departamento de Comayagua

Referencia: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"

Estimado Señor Alcalde:

Reciba un cordial y respetuoso saludo, al mismo tiempo remito el documento original de la **Estimación No 1**, correspondiente al proyecto en referencia, en el **Período del 18 de Marzo de 2020 al 24 de Abril de 2020**, para su debida revisión y tramite de pago.

Seguro de su atención y ayuda, me suscribo muy cordialmente,



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.
Ingeniero Osmin Arías Yanes
Gerente General

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.




Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.


San Juan, La Paz 24 de Abril de 2020

RECIBO POR	Lps. 496,190.00
-------------------	------------------------

Recibí de la **MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS (Lps. 496,190.00)**, valor que corresponde por al pago de la **Estimación No 1**, correspondiente al **Período del 18 de Marzo de 2020 al 24 de Abril de 2020**, del **PROYECTO: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"**

Atentamente,




Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

San Juan, La Paz 24 de Abril de 2020

CERTIFICACIÓN

PERÍODO: 18 de Marzo de 2020 al 24 de Abril de 2020

PROYECTO: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"

ESTIMACIÓN No 1
496,190.00

VALOR Lps

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS

Los suscritos, **CERTIFICAN:** Que los cargos anotados son correctos, que se han efectuado en la manera indicada en los términos del contrato, que no ha recibido pago por los mismos ni será reclamado en el futuro de este o cualquier otro contrato y que los materiales o servicios cubiertos por dichos cargos fueron recibidos.



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General

Constructora y Supervisora San Juan S. A. De C. V.

San Juan S. A. de C. V.

Carlos Alvarado Lobo
Ingeniero Supervisor



Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal Las Lajas, Comayagua



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

San Juan, La Paz, 24 de Abril de 2020

PROYECTO: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"


CONTRATISTA: Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

SUPERVISOR: Ingeniero Carlos Alvarado Lobo

PERIODO: 18 de Marzo de 2020 al 24 de Abril de 2020

ESTIMACIÓN No 1

Monto del Contrato Lps.	Estimaciones Acumuladas Lps.	Estimación del Periodo Lps.	Saldo del Contrato Lps.
2,106,630.30		496,190.00	L. 1,610,440.30



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



Carlos Alvarado Lobo
Ingeniero Supervisor



Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal

Alcalde Municipal Las Lajas, Comayagua

República de Honduras
Municipalidad de Las Lajas, Departamento de Comayagua

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

San Juan, La Paz, 24 de Abril de 2020


PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA

Ubicación: Barrio Suyapa, Casco Urbano, Municipio De Las Lajas, Departamento de Comayagua

Estimación No 1

Período: 18 de Marzo de 2020 al 24 de Abril de 2020

No	Actividad	Unidad	Cantidad de obra	Precio Lps.	Total Lps.	ACUMULADO ANTERIOR		ESTE PERÍODO		ACUMULADO ACTUAL	
						Cantidad de obra	Total Lps.	Cantidad de obra	Total Lps.	Cantidad de obra	Total Lps.
TRABAJOS PRELIMINARES.											
	TRAZADO CON NIVEL DE PRECISIÓN	ML	1,392.97	L 15.80	L 22,008.93						
	Total: TRABAJOS PRELIMINARES				L 22,008.93						
EXCAVACION Y RELLENO											
	EXCAVACIÓN MATERIAL DURO	M3	1,467.60	L 420.50	L 617,125.80			1,000.00	L 420,500.00		
	RELLENO CAMA DE ARENA	M3	41.79	L 521.40	L 21,789.31						
	RELLENO COMPAC MATERIAL DE SITIO	M3	1,006.85	L 159.80	L 160,894.63						
	RELLENO COMPACTADO MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	250.74	L 189.70	L 47,565.38						
	ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA RELLENO	M3	430.45	L 145.60	L 62,673.52						
	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	468.30	L 125.40	L 58,724.82						
	Total: EXCAVACION Y RELLENO				L 968,773.45				L 420,500.00		
TUBERIA											
	SUM TUBERIA PVC 4" PERFIL HELICOIDAL	ML	480.00	L 109.20	L 52,416.00						
	SUM TUBERIA PVC 8" PERFIL HELICOIDAL	ML	912.97	L 313.30	L 286,033.50						
	SUM YE PVC REDUCCION 8"x 4" PERFIL HELICOIDAL	UNIDAD	80.00	L 620.80	L 49,664.00						
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC 4" PERFIL HELICOIDAL	ML	480.00	L 32.70	L 15,696.00						
	INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8" PERFIL HELICOIDAL	ML	912.97	L 57.70	L 52,678.37						
	INSTALACIÓN PVC REDUCCION 8"x 4" PERFIL HELICOIDAL	UNIDAD	80.00	L 75.00	L 6,000.00						
	Total: TUBERIA				L 462,487.87						
CAJAS Y POZOS											
	POZO DE ALCANTARILLADO 1.50 M A 1.80 M, NO INC. EXC.	UND	2.00	L 14,319.38	L 28,638.76						
	POZO DE ALCANTARILLADO 1.90 M A 2.10 M, NO INC. EXC.	UND	15.00	L 18,376.72	L 275,650.80						
	TOTAL CAJAS Y POZOS				L 304,289.56						
PRUEBAS HIDROSTATICAS											
	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANIT 4"-8"	ML	1,392.97	L 19.90	L 27,720.10						
	Total: PRUEBAS HIDROSTATICAS				L 27,720.10						
	Total del Presupuesto:				L 1,785,279.91				L 420,500.00		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				8.00%	L 142,822.39			L 33,640.00		
	UTILIDAD				10.00%	L 178,527.99			L 42,050.00		
	GRAN TOTAL				L 2,106,630.30				L 496,190.00		



Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General Juan S. A. de C. V.
Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.


Ingeniero Supervisor


Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

COAY

Barrio Abajo, San Juan, La Paz
CICH/ CIMEQH 2131-12-N-CT/CS

constructorasupervisorasanjuan@gmail.com
Celular 99219896/ 33598773



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.


Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

WAY

Constructora y
Supervisora
San Juan S. A. de C. V.




Barrio Abajo, San Juan, La Paz
CICH/ CIMEQH 2131- 12- N- CT/ CS


construtorasupervisorasanjuan@gmail.com
Celular 99219886/ 33598773



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.




Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

COAY



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-4112

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **12139015776755**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-4112 en fecha 06/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410790745 de fecha 06/01/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35739559685, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

QAY



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-4112** o mediante el siguiente código QR:

