



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS LAJAS,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
HONDURAS C.A
municipalidadlaslajas@yahoo.com
tel.27-54-54-75



SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SUYAPA

Identificación del proyecto	
Encargado de la ejecución del proyecto	Ingeniero Osmin Arias Yáñez
Nombre del proyecto	Segunda etapa de alcantarillado sanitario del barrio Suyapa
Ubicación del proyecto	Barrio Suyapa
Sector	305
Descripción del proyecto	El proyecto consiste en instalación de tubería PVC, construcción de pozos de inspección así como sus respectivas conexiones domiciliarias
Elaboración del proyecto	
Alcance del proyecto	El proyecto de alcantarillado sanitario beneficia a todo el barrio Suyapa de Las Lajas Comayagua haciendo un barrio más limpio y ordenado
Impacto ambiental	Ninguno
Detalle del encargado de proyecto	Ingeniero Osmin Arias Yáñez
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal
Presupuesto del proyecto	L.2,106,630.30
Fecha de aprobación del proyecto	23/12/2019
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 90%
Costo de finalización del proyecto	L.2,106,630.30
Fecha de finalización	18/06/2020
Ejecución del proyecto	
Relación de lo planificado con los productos de manera trimestral	No aplica
Variación en el costo total del proyecto	No aplica
Variación en el alcance de duración del proyecto	Debido a la emergencia del COVID-19 el proyecto se prolonga por fecha indefinida



Carlos Roberto Cruz
Carlos Roberto Cruz

Supervisor de obras Municipales



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11784

L.: 398,011.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9534

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V

Id/RTN: 12139015776755

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V CHEQUE 4794 O/P 11784 PROYECTO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA 19/06/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 002 000 001 47210 11-001-01	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS SEGUNDA CALLE DEL BARRIO SUYAPA	398,011.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	398,011.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	398,011.33

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Benito Arias Jones
Benito Arias Jones

0s+js/9JmdSYejPecuBKY99HpuWIZ/K6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTIAERKEwjT3YDizoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGRJChMPUmF14uL3HI
y/kaxlVInqEdBwJBG5SxwFieosjVZ/SVSRygELTvwY4=



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.
Honduras, C.A.
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.
municipalidadlajajas@yahoo.com
Tel.2754-54-75

AUTORIZACION

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977 00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a :

Constructora y Supervisora San Juan S.A de C.V

La cantidad de: L. 398,011.33)

(Trescientos Noventa y ocho mil Once con ³³/₁₀₀ lempiras)

Por concepto de:

Proyecto de alcantarillado de
aguas negras segunda Calle B-Sulapa

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 20 _____


Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal

041-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYA
BO. EL CENTRO, COSTADO NORTE PARQUE

CHEQUE No. 00004794

Lugar y Fecha LAS LAJAS 19 de junio de 2020

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V

Páguese a la orden de _____ L 398,011.33

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras _____ Lempiras




BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0⑆00⑆3⑆1⑆1⑆04⑆10⑆30⑆1000005⑆1⑆00004794

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. de C.V.



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.
Honduras, C.A.
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.
municipalidadlaslajas@yahoo.com
Tel.2754-54-75



RECIBO

POR L. 398,011.33

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS, LA CANTIDAD DE:

Tres Cientos Noventa y ocho mil
Once con 33/100 lempiras

CONCEPTO DE:

proyecto de alcantarillado de
aguas negras Segunda
Calle del B. Suyopa

RECIBIDO POR:

Constructora y Supervisora San Juan S.A de C.V

MUNICIPIO DE LAS LAJAS, COMAYAGUA A LOS 19 DEL MES 06 DEL
AÑO 2020


Amín Arias Kone
Constructora y Supervisora
San Juan S.A de C.V.
FIRMA

IDENTIDAD N° 12139015776755

HUELLA DIGITAL



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de Las Lajas, Departamento de Comayagua

PROYECTO:

**"ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO
SUYAPA"**

UBICACIÓN: CASCO URBANO DE LAS LAJAS, COMAYAGUA

SOLICITUD DE

ESTIMACIÓN No 2

PERIODO:

25 de Abril de 2020 al 19 de Junio de 2020

San Juan, La Paz 19 de Junio de 2020



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

OAY

Barrio Abajo, San Juan, La Paz
CICH/ CIMEQH 2131-12-N-CT/CS

construtorasupervisorasanjuan@gmail.com
Celular 99219896/ 33598773



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

San Juan, La Paz 19 de Junio de 2020

Señor
Manuel De Jesús Urbina
Alcalde Las Lajas, Departamento de Comayagua

Referencia: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"

Estimado Señor Alcalde:

Reciba un cordial y respetuoso saludo, al mismo tiempo remito el documento original de la **ESTIMACIÓN No 2**, correspondiente al proyecto en referencia, en el **Período del 25 de Abril de 2020 al 19 de Junio de 2020**, para su debida revisión y tramite de pago.

Seguro de su atención y ayuda, me suscribo muy cordialmente,

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.


Ingeniero Osmin Arias Yanes

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Gerente General

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.





Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

San Juan, La Paz 19 de Junio de 2020

RECIBO POR	Lps. 398,011.33
-------------------	------------------------

Recibí de la **MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**, la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 398,011.33)**, valor que corresponde por el pago de la **ESTIMACIÓN No 2**, correspondiente al **Período del 25 de Abril de 2020 al 19 de Junio de 2020**, del **PROYECTO: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"**

Atentamente,



Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General
Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

San Juan, La Paz 19 de Junio de 2020

CERTIFICACIÓN


PERÍODO: 25 de Abril de 2020 al 19 de Junio de 2020

PROYECTO: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"


ESTIMACIÓN No 2: VALOR Lps 398,011.33

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Los suscritos, **CERTIFICAN:** Que los cargos anotados son correctos, que se han efectuado en la manera indicada en los términos del contrato, que no ha recibido pago por los mismos ni será reclamado en el futuro de este o cualquier otro contrato y que los materiales o servicios cubiertos por dichos cargos fueron recibidos.


Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.
Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General
Constructora y Supervisora San Juan S. A. De C. V.
San Juan S. A. de C. V.

Carlos Alvarado Lobo
Ingeniero Supervisor


Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal Las Lajas, Comayagua

Barrio Abajo, San Juan, La Paz
CICH/ CIMEQH 2131-12-N-CT/CS

constructorasupervisorasanjuan@gmail.com
Celular 99219896/ 33598773



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

San Juan, La Paz, 19 de Junio de 2020

PROYECTO: "ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA"


CONTRATISTA: Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

SUPERVISOR: Ingeniero Carlos Alvarado Lobo

PERIODO: 25 de Abril de 2020 al 19 de Junio de 2020

ESTIMACIÓN No 2

Monto del Contrato Lps.	Estimaciones Acumuladas Lps.	Estimación del Periodo Lps.	Saldo del Contrato Lps.
2,106,630.30	496,190.00	398,011.33	1,212,428.97


Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.
Ingeniero Osmin Arias Yanes
Gerente General
Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.

Carlos Alvarado Lobo
Ingeniero Supervisor



Manuel de Jesús Urbina
Alcalde Municipal Las Lajas, Comayagua

Barrio Abajo, San Juan, La Paz
CICH/ CIMEQH 2131-12-N-CT/CS

constructorasupervisorasanjuan@gmail.com
Celular 99219896/ 33598773

República de Honduras
Municipalidad de Las Lajas, Departamento de Comayagua

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

San Juan, La Paz, 19 de Junio de 2020

PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA BARRIO SUYAPA

Ubicación: Barrio Suyapa, Casco Urbano, Municipio De Las Lajas, Departamento de Comayagua
Estimación No 2

Período: 25 de Abril de 2020 al 19 de Junio de 2020

No	Actividad	Unidad	Cantidad de obra	Precio Lps.	Total Lps.	ACUMULADO ANTERIOR		ESTE PERÍODO		ACUMULADO ACTUAL	
						Cantidad de obra	Total Lps.	Cantidad de obra	Total Lps.	Cantidad de obra	Total Lps.
TRABAJOS PRELIMINARES.											
	TRAZADO CON NIVEL DE PRECISIÓN	ML	1.392,97	L. 15,80	L. 22.008,93						
			Total: TRABAJOS PRELIMINARES		L. 22.008,93						
EXCAVACION Y RELLENO											
	EXCAVACIÓN MATERIAL DURO	M3	1.467,60	L. 420,50	L. 617.125,80	1.000,00	L. 420.500,00	467,60	L. 196.625,80	1.467,60	L. 617.125,80
	RELLENO CAMA DE ARENA	M3	41,79	L. 521,40	L. 21.789,31						
	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE SITIO	M3	1.006,85	L. 159,80	L. 160.894,63						
	RELLENO COMPACTADO MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	250,74	L. 189,70	L. 47.565,38			880,30	L. 140.571,94	880,30	L. 140.671,94
	ACARREO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA RELLENO	M3	430,45	L. 145,60	L. 62.673,52						
	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	468,30	L. 125,40	L. 58.724,82						
			Total: EXCAVACION Y RELLENO		L. 968.773,45		L. 420.500,00		L. 337.297,74		L. 757.797,74
TUBERIA											
	SUM TUBERIA PVC 4" PERFIL HELICOIDAL	ML	480,00	L. 109,20	L. 52.416,00						
	SUM TUBERIA PVC 8" PERFIL HELICOIDAL	ML	912,97	L. 313,30	L. 286.033,50						
	SUM VE PVC REDUCCION 8"x 4" PERFIL HELICOIDAL	UNIDAD	80,00	L. 620,80	L. 49.664,00						
	INSTALACION TUBERIA PVC 4" PERFIL HELICOIDAL	ML	480,00	L. 32,70	L. 15.696,00						
	INSTALACION TUBERIA PVC 8" PERFIL HELICOIDAL	ML	912,97	L. 57,70	L. 52.678,37						
	INSTALACION PVC REDUCCION 8"x 4" PERFIL HELICOIDAL	UNIDAD	80,00	L. 75,00	L. 6.000,00						
			Total: TUBERIA		L. 462.487,87						
CAJAS Y POZOS											
	POZO DE ALCANTARILLADO 1.50 M A 3.80 M, NO INC. EXC.	UND	2,00	L. 14.319,38	L. 28.638,76						
	POZO DE ALCANTARILLADO 1.50 M A 2.10 M, NO INC. EXC.	UND	15,00	L. 18.376,72	L. 275.650,80						
			TOTAL CAJAS Y POZOS		L. 304.289,56						
PRUEBAS HIDROSTATICAS											
	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANIT 4"-8"	ML	1.392,97	L. 19,90	L. 27.720,10						
			Total: PRUEBAS HIDROSTATICAS		L. 27.720,10						
			Total del Presupuesto:		L. 1.785.279,91		L. 420.500,00		L. 337.297,74		L. 757.797,74
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			9,00%	L. 342.822,99		L. 33.640,00		L. 26.983,82		L. 60.623,82
	UTILIDAD			10,00%	L. 178.527,99		L. 42.050,00		L. 33.729,77		L. 75.779,77
			GRAN TOTAL		L. 2.106.630,30		L. 496.190,00		L. 398.011,33		L. 894.201,33

Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.
Carolina Arias Pineda
Gerente General
Ingeniero Osmín Arias Pineda
Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.


Municipalidad de Las Lajas, Comayagua
Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua
Miguel de Jesús Urbina

Carlos Alvarado Lobo
Ingeniero Supervisor



Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.






Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



Constructora y Super
San Juan S. A. de C





Constructora y Supervisora San Juan S. A. de C. V.



Constructora y Supervisora
San Juan S. A. de C. V.

OAY



Imprimir Cerrar

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-25587

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **12139015776755**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-25587 en fecha 27/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411778271 de fecha 27/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35739559685, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/06/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



QAY

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-25587** o mediante el siguiente código QR:




República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 12139015776755

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S A DE C V
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.





Ministra Directora **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2041663 Transacción: 5E2863