

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2015**

TERCER TRIMESTRE 2015

| No. | Código | Nombre del Proyecto                                                                               | Fecha de Inicio | Duración del Contrato | Contratista                                                              | PORCENTAJE DE AVANCE |        | Montos de Contratos | Modificaciones (Ampliaciones) | Monto del Contrato mas Ampliación | Observaciones                                                  |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                   |                 |                       |                                                                          | Financiero           | Físico |                     |                               |                                   |                                                                |
| 1   | 577    | Pavimentación de Calles en Colonia Lomas del Mayab                                                | 29/05/2015      | 90 Días               | Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECA)                            | 80%                  | 80%    | L. 1888,296.52      |                               |                                   |                                                                |
| 2   | 652    | Canalización Quebrada Agua Salada                                                                 | NA              | 30 Días               | Lourdes Patricia Quan Mejía                                              |                      |        | L. 653,235.00       |                               |                                   | Proyecto se Ejecutara hasta Noviembre debido a Epoca de Lluvia |
| 3   | 659    | Conformación y Balastado de Calles, Aldea La Cañada - Colonia Los Periodistas, Tegucigalpa M.D.C. | 02/10/2015      | 30 Días               | Servicios de Construcciones y Consultorias, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO) | 0%                   | 100%   | L. 1880,759.25      |                               |                                   |                                                                |
| 4   | 691    | Conformación y Balastado de Calles Colonia Los Pinos                                              | NA              | 30 Días               | Carlos Daniel Aguilera Ponce                                             |                      |        | L. 1969,360.97      |                               |                                   | Pendiente Orden de Inicio                                      |
| 5   | 670    | Conformación y Balastado de Calles Colonia Unidad y Fuerza, José Trinidad Cabañas                 | 05/10/2015      | 30 Días               | Constructora Avendaño y Asociados S. de R. L.                            | 0%                   | 0%     | L. 1861,760.00      |                               |                                   | Pendiente Reinicio Proyecto.                                   |
| 6   | 676    | Pavimentación de Calle en el Barrio El Chile de Tegucigalpa                                       | 10/07/2015      | 90 Días               | Obando Constructores, S. de R. L.                                        | 91%                  | 100%   | L. 1502,250.30      |                               |                                   |                                                                |
| 7   | 664    | Conformación y Balastado Colonia Generación 2000, Conformación y Balastado Colonia 4 Aldeas       | 04/09/2015      | 90 Días               | Constructora Lanza Castillo, S. de R. L. de C. V. (LANCAST)              | 35%                  | 60%    | L. 1833,657.60      |                               |                                   |                                                                |
| 8   | 660    | Conformación y Balastado de Calles de Aldea Yaguacire                                             | 21/07/2015      | 30 Días               | David Alejandro Pinel Méndez                                             | 95%                  | 100%   | L. 1781,302.10      |                               |                                   |                                                                |
| 9   | 716    | Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico, Colonia San Pablo                                     | 29/09/2015      | 90 Días               | Francisco Javier Salinas Chang                                           | 0%                   | 41%    | L. 1227,271.00      |                               |                                   |                                                                |

| No. | Código | Nombre del Proyecto                                                          | Fecha de Inicio | Duración del Contrato | Contratista                                      | PORCENTAJE DE AVANCE |        | Montos de Contratos | Modificaciones (Ampliaciones) | Monto del Contrato mas Ampliación | Observaciones                                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                              |                 |                       |                                                  | Financiero           | Físico |                     |                               |                                   |                                                      |
| 10  | 735    | Supervisión de la Construcción de Puente a Desnivel La Granja                | 15/07/2015      | 11 Meses              | Consultores de Ingeniería, S.A. de C. V. (CINSA) | 10%                  | 23%    | L. 7252,513.28      |                               |                                   |                                                      |
| 11  | 735    | Construcción de Puente a Deseñivel La Granja Ubicado en Comayagüela, M.D.C   | 31/08/2015      | 10 Meses              | JF Construcciones, S.A. de C. V.                 | 0%                   | 10%    | L. 38466,207.88     |                               |                                   |                                                      |
| 12  | 579    | Construcción de Muro de Contención Barrio La Hoya                            | NA              | 90 Días               | Russell Rene Cruz Mendoza                        |                      |        | L. 681,253.20       |                               |                                   | Por Iniciar                                          |
| 13  | 677    | Pavimentación de Calle en La Colonia Monterrey, Tegucigalpa                  | NA              | 90 Días               | ENOCSA                                           |                      |        | L. 1670,794.43      |                               |                                   | Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio       |
| 14  | 714    | Pavimentación de Concreto Hidráulico de Calle, Colonia Santa María           | 02/11/2015      | 90 Días               | A & V Ingenieros, S. de R. L.                    | 0%                   | 0%     | L. 1963,941.94      |                               |                                   |                                                      |
| 15  | 704    | Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico Colonia Santa Fe                  | NA              | 90 Días               | Salvador García y Asociados, S. de R. L.         |                      |        | L. 1874,579.79      |                               |                                   | Pendiente Asignación de Supervisión - No ha iniciado |
| 16  | 715    | Pavimentación de Calle, Colonia 28 de Marzo                                  | NA              | 90 Días               | Sami Kunkar Kafati                               |                      |        | L. 1857,648.50      |                               |                                   | Pendiente                                            |
| 17  | 641    | Rehabilitación y Bacheo de Calles Colonia 15 de Septiembre                   | 20/08/2015      | 60 Días               | Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)      | 92%                  | 92%    | L. 1896,157.16      |                               |                                   |                                                      |
| 18  | 663    | Conformación y Balastado de Calles Colonia Ciudad Guzmán                     | NA              | 30 Días               | Imperia, S. de R. L.                             |                      |        | L. 944,651.08       |                               |                                   | Pendiente Asignación de Supervisión - No ha iniciado |
| 19  | 710    | Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico, Colonia Jardines de las Mercedes | 02/11/2015      | 90 Días               | A & V Ingenieros, S. de R. L.                    | 0%                   | 0%     | L. 1998,904.48      |                               |                                   |                                                      |
| 20  | 752    | Pavimentación de Calles Concreto Hidráulico Colonia Los Angeles              | NA              | 90 Días               | Allan Fabricio Fiallos Williams                  |                      |        | L. 1988,924.41      |                               |                                   | Pendiente Inicio                                     |

| No. | Código | Nombre del Proyecto                                                                                        | Fecha de Inicio | Duración del Contrato | Contratista                                                              | PORCENTAJE DE AVANCE |        | Montos de Contratos | Modificaciones (Ampliaciones) | Monto del Contrato mas Ampliación | Observaciones                                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                            |                 |                       |                                                                          | Financiero           | Físico |                     |                               |                                   |                                                      |
| 21  | 668    | Conformación y Balastado de Calles Colonia Nueva Jerusalén, Colonia Nueva Aldea Sector Los Nativos         | NA              | 30 Días               | Servicios de Construcciones y Consultorías, S. de R.L. de C.V. (SECOYCO) |                      |        | L. 1893,723.36      |                               |                                   | Sitio Entregado                                      |
| 22  | 738    | Pavimentación de Calle, Colonia Flor del Campo                                                             | NA              | 90 Días               | Lucas Jetssel Velásquez Ramos                                            |                      |        | L. 1931,352.42      |                               |                                   | Pendiente Inicio                                     |
| 23  | 741    | Mantenimiento en el Relleno Sanitario Parte Alta                                                           | 05/08/2015      | 60 Días               | Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. de C.V. (COINPRO)                | 55%                  | 55%    | L. 1970,050.00      |                               |                                   | Pendiente Ampliación de Tiempo                       |
| 24  | 742    | Mantenimiento en el Relleno Sanitario Parte Baja                                                           | 06/08/2015      | 60 Días               | Ingeniería Técnica y Construcción, S. de R. L. de C.V. (ITEC)            | 80%                  | 80%    | L. 1980,110.00      |                               |                                   | Pendiente Ampliación de Tiempo y Monto               |
| 25  | 757    | Balastado Aldea San Francisco de Soroguara                                                                 | 21/08/2015      | 30 Días               | Lucas Jetssel Velásquez Ramos                                            | 88%                  | 88%    | L. 1968,840.00      |                               |                                   | Pendiente Ampliación Tiempo y Monto                  |
| 26  | 673    | Conformación y Construcción de Huellas Vehiculares en Tramo Carretero, Colonia Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C. | NA              | 90 Días               | Edduin Enoc García Matute                                                |                      |        | L. 1294,819.60      |                               |                                   | Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio       |
| 27  | 679    | Muro de Contención, Colonia Honduras                                                                       | NA              | 60 Días               | Constructora Atlántida, S. de R. L. de C. V.                             |                      |        | L. 1807,217.72      |                               |                                   | Por Iniciar                                          |
| 28  | 709    | Pavimentación con Concreto Hidráulico, Colonia Las Mercedes                                                | NA              | 90 Días               | Juan Manuel Álvarez Soto                                                 |                      |        | L. 1308,547.25      |                               |                                   | Por Iniciar                                          |
| 29  | 654    | Canalización Quebrada Agua Zarca, Residencial La Cascada, Comayagüela                                      | NA              | 30 Días               | Constructora Avendaño y Asociados, S. de R. L.                           |                      |        | L. 1567,015.52      |                               |                                   | Pendiente Asignación de Supervisión - No ha iniciado |
| 30  | 562    | Bacheo a Nivel de Mezcla Asfáltica, Calles Internas Colonia El Hogar                                       | 14/09/2015      | 60 Días               | Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)                              | 0%                   | 25%    | L. 1570,427.83      |                               |                                   |                                                      |
| 31  | 561    | Rehabilitación y Bacheo de Calles, Colonia Las Colinas                                                     | 14/09/2015      | 60 Días               | Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)                              | 0%                   | 36%    | L. 1472,088.24      |                               |                                   |                                                      |

| No. | Código | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Inicio | Duración del Contrato | Contratista                           | PORCENTAJE DE AVANCE |        | Montos de Contratos | Modificaciones (Ampliaciones) | Monto del Contrato mas Ampliación | Observaciones                                                                                             |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                       |                                       | Financiero           | Físico |                     |                               |                                   |                                                                                                           |
| 32  | 727    | Construcción de Tanque de Agua, Colonia Planes del Mogote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/09/2015      | 90 Días               | Allan Fabricio Fiallos Williams       | 0%                   | 70%    | L. 1961,672.34      |                               |                                   | Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio                                                            |
| 33  | 798    | Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Predios del Recreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NA              | 90 Días               | Juan Manuel Álvarez Soto              | 0%                   | 0%     | L. 1894,890.60      |                               |                                   | Sitio ya Entregado - Pendiente Orden de Inicio                                                            |
| 34  | 753    | Pavimentación de Calles Concreto Hidráulico, Colonia 30 de Noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NA              | 3 Meses               | Francisco Javier Salinas Chang        | 0%                   | 0%     | L. 1661,678.33      |                               |                                   | Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio                                                           |
| 35  | 656    | Canalización de Quebrada Las Burras, La Mololola, Quebrada Seca - Colonia América                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NA              | 1 Mes                 | Juan Manuel Álvarez Soto              | 0%                   | 0%     | L. 870,414.90       |                               |                                   | Pendiente Solicitud de Anticipo. Pendiente Orden de Inicio. (Debido a lluvias no ha iniciado el proyecto) |
| 36  | 754    | Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico Colonia Estados Unidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NA              | 3 Meses               | Francisco Javier Salinas Chang        | 0%                   | 0%     | L. 1943,576.74      |                               |                                   | Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio                                                           |
| 37  | 808    | Supervisión de los Proyectos: Cosecha de Agua Lluvia Comunal y Cunetas para Rebose, Colonia Arnulfo Cantero López, Tegucigalpa, M.D.C.; Pavimentación de Calle en la Colonia Monterrey, Tegucigalpa; Construcción de Cunetas y Huellas Vehiculares, Colonia Los Pinos, Sector I, Tegucigalpa, M.D.C.; Cosecha de Agua Lluvia, Colonia Fuerzas Unidas, Comayagüela, M.D.C. | 10/09/2015      | 3.5 Meses             | Ingeniería Medal, S. de R.L. (SERIME) | 10%                  | 37%    | L. 829,024.80       |                               |                                   |                                                                                                           |
| 38  | 816    | Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Izaguirre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/10/2015      | 3 Meses               | Tania Yarlene Murillo Lanza           | 0%                   | 0%     | L. 1951,409.15      |                               |                                   |                                                                                                           |
| 39  | 791    | Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia La Travesía                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NA              | 3 Meses               | Santos Emilio Colindres Pavón         |                      |        | L. 1990,971.67      |                               |                                   | Entrega de Sitio Pendiente                                                                                |
| 40  | 799    | Conformación y Balastado de Calle Aldea Tierra Hueca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NA              | 1 Mes                 | Claudia Marisela Matute Romero        | 0%                   | 0%     | L. 1897,766.40      |                               |                                   | Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio                                                           |

| No. | Código | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Inicio | Duración del Contrato | Contratista                                                                 | PORCENTAJE DE AVANCE |        | Montos de Contratos | Modificaciones (Ampliaciones) | Monto del Contrato mas Ampliación | Observaciones                                                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                       |                                                                             | Financiero           | Físico |                     |                               |                                   |                                                                  |
| 41  | 734    | Supervisión de la Colocación de White Topping y Pavimentos con Losas Cortas en Diferentes Puntos del Distrito Central                                                                                                                                                           | 15/10/2015      | 7 Meses               | Servicios Especializados de Ingeniería y Administración, S.A. (SEISA)       | 0%                   | 5%     | L. 5367,434.88      |                               |                                   |                                                                  |
| 42  | 734    | Colocación de White Topping y Pavimentos Rígidos con Losas Cortas en Diferentes Puntos del Distrito Central                                                                                                                                                                     | NA              | 6 Meses               | JF Construcciones, S.A. de C. V.                                            | 0%                   | 0%     | L. 29575,229.55     |                               |                                   | Anticipo en Tramite - Pendiente Orden de Inicio                  |
| 43  | 790    | Pavimentación de Calle Secundaria Sector 8 Villa Nueva                                                                                                                                                                                                                          | NA              | 3 Meses               | Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)                         | 0%                   | 0%     | L. 1973,093.55      |                               |                                   | Pendiente Orden de Inicio                                        |
| 44  | 785    | Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico, Barrio Perpetuo Socorro                                                                                                                                                                                                             | NA              | 3 Meses               | Lourdes Patricia Quan Mejía                                                 | 0%                   | 0%     | L. 1930,763.89      |                               |                                   | Entrega de Sitio Programada para Jueves 29 de Octubre 2015       |
| 45  | 807    | Supervisión de los Proyectos:<br>Pavimentación de Calles Colonia Miramesi;<br>Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Predios del Recreo;<br>Bacheo Asfáltico de Calles Barrio Las Crucitas;<br>Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Izaguirre | 02/10/2015      | 3.5 Meses             | Servicios Profesionales de Supervisión y Consultoría, S. de R.L. (SEPROSCO) | 0%                   | 25%    | L. 826,980.00       |                               |                                   |                                                                  |
| 46  | 879    | Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, Colonia Monterrey Norte                                                                                                                                                                                                        | NA              | 3 Meses               | Sami Kunkar Kafati                                                          | 0%                   | 0%     | L. 1742,199.23      |                               |                                   | Levantamiento Topográfico en Proceso. Orden de Inicio Pendiente. |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                       |                                                                             |                      |        | L. 150374,766.86    | -                             | -                                 |                                                                  |

