


Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia Julio 2020

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Cambio de Imagen del RCM de Juticalpa, Olancho	L 146,025.12	No. RNP-03-2019	L -	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	100%	60 Días	L 146,025.12	En revisión de estimación
2	Cambio de Imagen del RCM de Intibucá, Intibucá	L 73,067.07	No. RNP-04-2019	L -	RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	100%	60 Días	L 73,067.00	En revisión de estimación
3	Cambio de Imagen del RCM de Danlí, El Paraíso	L 126,675.88	No. RNP-05-2019	L -	RNP	RNP	SERICON S. de R.L.	100%	60 Días	L 126,675.88	En revisión de estimación
4	Cambio de Imagen del RCM de El Progreso, Yoro	L 108,855.73	No. RNP-06-2019	L -	RNP	RNP	Ing. Mirta L. Díaz	100%	60 Días	L 115,341.73	En revisión de estimación
5	Cambio de Imagen del RCM de Choluteca, Choluteca	L 197,701.88	No. RNP-07-2019	L -	RNP	RNP	SERIN S. de R.L.	90.09%	60 Días	L 197,701.88	En revisión de estimación
6	Cambio de Imagen del RCM, San Pedro Sula, Cortés		No. RNP-09-2019	L -	RNP	RNP					Proceso fracasado según Punto de Acta 1, No. CPRNP-004-2020, 22 de enero de 2020
7	Construcción del RCM de San Pedro de Zacapa, departamento de Santa Bárbara	L 746,329.94	No. RNP-02-2019	L -	RNP	RNP	MORLESA S. de R.L.	22.84%	3 Meses 15 días	L 746,329.94	En tramite pago de anticipo


Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas

Nota

Porcentajes de Avance de Obra actualizados en base a informes presentados.