

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 (SEPTIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO TALLER DE CARPINTERIA ESCUELA TALLER, DONDE FUNCIONARA LA UNIDAD DE LA JUVENTUD, SERVICIOS PUBLICOS Y LABORATORIO DE INFORMATICA.	02/09/2019		Ejecutado con personal de la Alcaldia	94.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	REPARACION Y BACHEO DE LA CIUDAD PRIMERA PARTE AÑO 2020	01/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	18.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	45.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO QUE CONDUCE DESDE BAZAR MALDONADO A HOTEL AMERICA INC	29/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	95.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
5	REMODELACION EDIFICIO ANEXO ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA			Ejecutado con personal de la Alcaldia	85.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	FUNDICION ACERA EDIFICIO CAXA REAL			Ejecutado con personal de la Alcaldia	99.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	FUNDICION ACERA RASTRO MUNICIPAL	20/07/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
8	INSTALACIÓN DE TUBERIA Y TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS	24/07/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	70.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
9	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldia	60.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION

10	MEJORAMIENTO DE TECHO DEL GIMNASIO, REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, MODULO DE SANITARIOS Y MODULO DE AULAS, INSTITUTO LEON ALVARADO	27/07/2020	21 Dias	Ing. Elsa Victoria Santos	100.0%	100%	L. 754,444.09	L. -	FINALIZADO
11	ACONDICIONAMIENTO DEL GIMNASIO INSTITUTO LEON ALVARADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIAJE (Centro de Asistencia Medica por Emergencia Sanitaria Covid-19)	05/08/2020	14 Dias	Ing. Elsa Victoria Santos	100.0%	100%	L. 606,957.00	L. -	FINALIZADO



Ing. Lastenia Isabel Fonseca
Jefe Obras Públicas