MEMORANDUM

Ingeniería

Para: Licda. Dilia Martínez

Oficial de información pública

De: Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez

Jefe departamento Ingeniería

Asunto: Lo descrito

Fecha: 30 de octubre de 2020



Por este medio le hago remisión en formato físico y digital el informe mensual de avance físico financiero de los proyectos de inversión en ejecución correspondiente al mes de octubre del 2020.

Muy atentamente.

CC: Dirección Ejecutiva

CC: Archivo

IDENTIFI	CACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva	
Nombre del Proyecto	"Mejoramiento de area hidraulica, canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla".	
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de Puerto, departamento de Cortes.	
Propósito	Mejoramiento de area hidraulica, canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla	
Descripción del Proyecto	Limpieza y canalizacion en canal gualiqueme desde bocatoma -la puntilla	
ELABORACION DEL PROYECTO		
Alcance del Proyecto	Mejoramiento de area hidraulica, canal gualiqueme desde bocatoma - la puntilla	
Impacto Ambiental		
Impacto en el Terreno y Asentamientos		
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No. Telefónico, Correo, entre otros)	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066	
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales	
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 8,407,188.38 GOBIERNO DE HONDURAS	
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	marzo de 2019	
Estado del Proyecto (Actual)	en ejecucion formaciones del Valle de Sula	
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 8,407,188.38	
Fecha de Finalización (Proyectada)	05 de Noviembre 2020	
EJECU	CION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos		
entregados de manera trimestral	si	
Variación en el Costo Total del Proyecto	si	
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	si	
Razones de los Cambios antes mencionados	proyecto suspendido por alerta roja en el pais por pandemia covid - 19	

	DENTIFICACION DE PROYECTO
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
	Infraestructura Productiva
Sector, Sub-Sector	"CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION EN RIO GUAYMITAS, SECTOR
Nombre del Proyecto	ALDEA GUAYMITAS.".
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de El Progreso, departamento de Yoro.
Obligación del 1 Toyceto	<u> </u>
Propágito	Proteger las márgenes del rio Guaymitas con una estructura de escollera de piedra,
	reconstrucción de andenes y la sobreelevación de bordo para evitar daños de mayor
	relevancia y evitar daños a los sectores circunvecinos de esta zona.
Descripción del Proyecto	Las actividades a realizar consisten en la protección en ambas márgenes del rio Guaymitas con una longitud de 800.00 metros lineales; mediante la ejecución de las siguientes actividades: 1. Corte, Conformación del Cauce del Rio y Conformación de anden con material del sitio (con un volumen de corte de 9,597.00 metros cúbicos se realizara el tendido y conformación de material con tractor, 800.00 metros lineales, ancho de plantilla 30.00 metros, taludes 1.5:1 el volumen adicional de 4,211.00 metros cúbicos, conformar talud en ambas márgenes del rio, con un volumen de conformación de anden de 5,386.00 metros cúbicos, con talud 1:1 según plano de diseño CCIVS); 2. Construcción de escollera de piedra en una longitud de 800.00 metros lineales comprendidos entre las estaciones denominadas 0+000 a la 0+800, con un volumen de roca de 18,227.00 metros cúbicos. Los parámetros de diseño son los siguientes: corona de escollera 2.50 metros, taludes relación 1.5:1, profundidad variable, rocas mayores o igual a 1.00 metros de diámetro, angulares con buen peso específico y de tal calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua o a la intemperie, la cual el Contratista comprará, cortará, cargará y transportará desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor de 21.00 kilómetros. El colocado de la roca será tal como lo indican los planos constructivos, cuyos vacíos serán rellenados con piedra de menor tamaño para su acuñación y asegurar la estabilidad de la protección, la roca se extraerá únicamente por medios de voladura, bajo los requerimientos técnicos y de seguridad que se exigen para este tipo de procedimientos y bajo la autorización del Ingeniero Supervisor. El trabajo deberá ser entregado libre de malezas completamente
T.	establecido y en pleno desarrollo. CLABORACION DEL PROYECTO
Alcance del Proyecto	Obras de Proteccion.
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos Detallos de Contratos (Nombra Complete No	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No.	
Fuentes de Financiamiento Presupuesto del Proyecto (Estimado)	Fondos Nacionales
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	L. 10,355,082.97 27 de Julio de 2019 GOBIERNO DE HONDURAS
	27 de Julio de 2017
Estado del Proyecto (Actual)	\ inundaciones del Valle de Sula /
Costo de Finalización (Proyectado)	Lps. 9,014,960.00 INGENIERIA
Fecha de Finalización (Proyectada)	18 de Octubre de 2020
Delegión de la placifica la contrata	EJECUCION DEL PROYECTO
Relación de lo planificado con los productos	De conformidad Se realizo una modificacion de contrato por ampliacion de tiempo y incremento de
Variación en el Costo Total del Proyecto	costo en 12.60 % del valor de contrato original.
Variaciones en el Alcance y Duración del	
Proyecto	La modificación de contrato contempla aumento construccion de escollera de piedra.
Razones de los Cambios antes mencionados	La modificación de contrato contempla aumento construccion de escollera de piedra.

I	DENTIFICACION DE PROYECTO
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS DE CONTROL DE SEDIMENTACION DE LAS QUEBRADAS JOCOMICO Y TATUMBLA II ETAPA".
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de El Negrito, departamento de Yoro.
Propósito	La construcción del sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación en las quebradas de Jocomico y Tatumbla que nacen en la zona alta de las montañas que arrastran gran cantidad de sedimentos de formación areno - limosa sin cohesión (muy poca plasticidad).
Descripción del Proyecto	Las actividades a realizar consisten en la construcción de sistema de drenaje pluvial con una longitud de 930.00 metros lineales; mediante la ejecución de las siguientes actividades: 1. Excavación común y conformación de material excedente en ambas márgenes del canal, en un volumen de 8,497.00 metros cúbicos, según detalle de planos constructivos; 2. Concreto ciclópeo en Canal con relación 65% concreto de 3000 PSI, y 35% piedra de rio, un volumen de 1,868.00 metros cúbicos, utilizando piedra fina libre de intemperismo con un tamaño entre 6 y 8 pulgadas, según detalle previsto en planos; 3. Junta de control en canal de concreto ciclópeo, e= 2 mm, ancho promedio de 25 cms, plástico grueso 3 capas, con sello de mortero en ambos lados 1:3 con una profundidad de 1.00 cms, cada 10.00 metros lineales, una longitud total de 651.00 metros lineales; 4. Construcción de 10 pasos vehiculares con losa de concreto reforzado 3000 PSI. (4.00x3.40x0.20mts), acero grado 40; 5. Construcción de 480.00 metros cúbicos de escollera de piedra en una longitud de 16.00 metros lineales, en socavación en la salida de la caja puente doble del cruce de carretera, rocas mayores o igual a 1.00 metros de diámetro, angulares con buen peso específico y de tal calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua o a la intemperie, la cual el contratista comprará, cortará y acarreará desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor de 15.00 kilómetros.
	ELABORACION DEL PROYECTO
Alcance del Proyecto	Obras de Proteccion.
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos	
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No.	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 7,631,105.86
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	
Estado del Proyecto (Actual)	En Ejecucion Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Costo de Finalización (Proyectado)	Lps. 7,939,726.46 INGENIERIA
Fecha de Finalización (Proyectada)	27 de Octubre de 2020
	EJECUCION DEL PROYECTO
Relación de lo planificado con los productos	De conformidad
Variación en el Costo Total del Proyecto	Se realizo una modificacion de contrato por ampliacion de tiempo y incremento de costo en 24.78 % del valor de contrato original.
Variaciones en el Alcance y Duración del	La modificación de contrato contempla aumento en excavacion, concreto ciclopeo y
Proyecto	construccion de paso vehicular.
	T 1'C' '2 1
	La modificación de contrato contempla aumento en excavacion, concreto ciclopeo y

IDENTII	FICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula	
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva	
Nombre del Proyecto	"Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita, Etapa 1".	
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de Omoa, departamento de Cortes.	
Propósito	Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita, Etapa 1	
Descripción del Proyecto	Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita, Etapa 1	
ELABORACION DEL PROYECTO		
Alcance del Proyecto	Canalizacion y obras de proteccion en margenes de rio tegucigalpita , Etapa 1	
Impacto Ambiental		
Impacto en el Terreno y Asentamientos		
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No. Telefónico, Correo, entre otros)	Ing. Neil Díaz. Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066	
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales	
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 14,330,413.20	
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	marzo de 2019 GOBIERNO DE HONDURAS	
Estado del Proyecto (Actual)	en ejecucion Comisión para el Control de	
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 12,040,014.52 INGENIERIA	
Fecha de Finalización (Proyectada)	26 noviembre de 2020	
	UCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos		
entregados de manera trimestral	si	
Variación en el Costo Total del Proyecto	si	
Variaciones en el Alcance y Duración del		
Proyecto	si	
Razones de los Cambios antes mencionados	se agrego obra complementaria de drenaje , alcantarilla de 72 plg.	