



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

A solicitud de la oficina de la información pública OIP, sobre las ejecuciones y contrataciones de diversos proyectos por medio de los diferentes medios de contratación, se detalla en la tabla siguiente el avance del proyecto construcción de dos Aula y un Módulo Sanitarios, en el instituto Técnico Rafael Pineda Ponce

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Constructora INGENIUM
Sector	Norte del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	"Proyecto construcción de dos Aula y un Módulo Sanitarios, en el instituto Técnico Rafael Pineda Ponce
Ubicación del proyecto	Casco urbano del municipio "ITRPP"
Descripción del proyecto	El proyecto comprende actividades como, excavación, Zapata corrida, instalación de bloque de 8", 4", repello, pulido de paredes columnas 20x20 cm, solera superior de 20x20cm entabicado, instalación de techo con canaleta de 2x4" instalación de servicios sanitarios.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este proyecto beneficiara a 429 alumnos de esta institución educativa, ya que se hace insuficientes para determinadas carreras recibir clases en las aulas existentes.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Constructora INGENIUM
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal, AMHOM, GOBERNACION.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1064,723.48
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2019
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 76.55%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Fecha de finalización	03 Mayo 2020
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	Se dio una ampliación de tiempo a causa de la pandemia covi-19

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 11 días del mes de NOVIEMBRE del año 2020



Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12638

L.: 387,172.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8922

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Id/RTN: 1201198500481

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de la segunda estimación del Proyecto construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce, este pago se está realizando con fondos Transferencia Condicional por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y AMHON.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 000 001 47110 11-011-03	Transferencias por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y AMHON para el Proyecto de construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce.	387,172.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencias por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y AMHON para el Proyecto de construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce.	387,172.00
Monto Total:		387,172.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	387,172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	387,172.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (ea)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+ysf9Jmcyf/LQzMcGUq2WagyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtXv7rg6v7BoxqUNU8SxCHWkz6gMFQ7wCgR6eVLPbduAAO3d7MXr/IvtaV8IlyQF+7mK
Nk4yIqKgEdUV27F+pidQG7IBVfxCRzzCyH

02/11/2020 01:16:45 p.m.

1

CONSTRUCTION

casa color beige, La Paz, La Paz. Tel.: 3184-1319
CAL: DED427 2524 2524

CAI.: DFDA97-0E3AC7-B841B2-F0372B-D3F74A-43

E-mail.: constructoraingenium@hotmail.com

R.T.N. 08019018064932

Fecha, 2 de Noviembre del 2020

CLIENTE: alcaldia municipal de Cane

DIRECCIÓN: B^{to} la Violeta Cane la pz

R.T.N.: 18049995434017

Constancia. de Registro. de Exonerados

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios RTN 03011975011886 Tels. 9552-2967/7271-9083 Certificado: 5231-19-10500-202 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comandante

CREDITO		CONTADO		TOTAL L
---------	--	---------	--	---------

La Factura es beneficio de Todos. ¡Ex!

FACTURA

No. 000-001-01-00

000145

DESCUENTO OTORGADOS:

REBAJAS OTORGADAS I

SUB-TOTAL 1

IMPORTE EXENTO L

REPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA (%) :

15.V. 15% L

LS.V. 18% L

REPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L. 1.000,00

ESTIMACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

PROYECTO:
UBICACION:
EJECUTOR:
ESTIMACION:
PERIODO DEL:

CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE AULAS DE 7X8 Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE
CASCO URBANO DE CANE, LA PAZ
CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.
NUMERO DOS
12/10/2020 HASTA 02/11/2020 21.00 DIAS

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	%
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	Limpieza de terreno	M2	480.00	L 20.00	L 9,600.00	480.00	L 9,600.00		L -	480.00	L 9,600.00	100%
2	Trazado y marcado	ML	162.64	L 19.40	L 3,155.22	162.64	L 3,155.22		L -	162.64	L 3,155.22	100%
SUB.- TOTAL (LPS)					L 12,755.22		L 12,755.22		L -	L 12,755.22		100%
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS												
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	50.72	L 196.93	L 9,988.29	50.72	L 9,988.29		L -	50.72	L 9,988.29	100%
4	Relleno con material selecto	M3	47.17	L 573.00	L 27,028.41	47.17	L 27,028.41		L -	47.17	L 27,028.41	100%
SUB.- TOTAL (LPS)					L 37,016.70		L 37,016.70		L -	L 37,016.70		100%
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
5	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m, (0.30x0.50)m, en corredor (0.30x0.20)m en acera	M3	7.56	L 1,670.90	L 12,632.00	7.56	L 12,632.00		L -	7.56	L 12,632.00	100%
6	Zapata corrida de 0.60x0.20m de concreto 1:2:2, 5 #3, #3@0.10m	ML	60.00	L 473.32	L 28,399.20	60.00	L 28,399.20		L -	60.00	L 28,399.20	100%
7	Sobre-elevación de bloque 8", #3@orificio, #3@3 hlladas	M2	48.00	L 1,139.46	L 54,694.08	48.00	L 54,694.08		L -	48.00	L 54,694.08	100%
8	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	60.00	L 269.70	L 16,182.00	60.00	L 16,182.00		L -	60.00	L 16,182.00	100%
9	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	41.40	L 331.90	L 13,740.66	41.40	L 13,740.66		L -	41.40	L 13,740.66	100%
10	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	24.70	L 371.32	L 9,171.60	24.70	L 9,171.60		L -	24.70	L 9,171.60	100%
11	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	ML	27.90	L 136.26	L 3,801.65	27.90	L 3,801.65		L -	27.90	L 3,801.65	100%
12	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	28.00	L 271.27	L 7,595.56	28.00	L 7,595.56		L -	28.00	L 7,595.56	100%
13	Solera superior (S-3) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	40.96	L 357.30	L 14,635.01	40.96	L 14,635.01		L -	40.96	L 14,635.01	100%
14	Solera voladizo (S-6) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 2#5, 2#3, anillos #2 @ 20 cms.	ML	4.56	L 498.33	L 2,272.38	4.56	L 2,272.38		L -	4.56	L 2,272.38	100%
15	Batiente liso bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	10.50	L 184.01	L 1,932.11	10.50	L 1,932.11		L -	10.50	L 1,932.11	100%
16	Batiente con pestaña bajo ventanas (B-2) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	13.20	L 184.01	L 2,428.93	13.20	L 2,428.93		L -	13.20	L 2,428.93	100%
17	Cargador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos #2@0.20m	ML	2.40	L 239.64	L 575.14	2.40	L 575.14		L -	2.40	L 575.14	100%
18	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	143.30	L 347.81	L 49,841.17	143.30	L 49,841.17		L -	143.30	L 49,841.17	100%
19	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	50.62	L 215.55	L 10,911.14	0.00	L -		L -	0.00	L -	0%
SUB.- TOTAL (LPS)					L 228,812.63		L 217,901.50		L -	L 217,901.50		95%
D- MAMPOSTERÍA												
20	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	162.84	L 964.72	L 157,095.00	109.76	L 105,885.20	53.08256	L 51,209.81	162.84	L 157,095.00	100%
21	Entabulado de bloque 6" h=22cms, mortero 1:5, incluye repello y pulido	ML	28.00	L 230.19	L 6,445.32	0.00	L -	28.00	L 6,445.32	28.00	L 6,445.32	100%
SUB.- TOTAL (LPS)					L 163,540.32		L 105,885.20		L 57,655.13	L 163,540.32		100%
E- REPELLOS Y REVOQUES												
22	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	325.68	L 275.88	L 89,848.60	0.00	L -	325.68	L 89,848.60	325.68	L 89,848.60	100%
23	Repello de elementos de L=0.25m mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	86.00	L 87.91	L 7,560.26	0.00	L -	86.00	L 7,560.26	86.00	L 7,560.26	100%
24	Repello de elementos de L=0.20m, mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25 cms.	ML	82.80	L 64.97	L 5,379.52	0.00	L -	82.80	L 5,379.52	82.80	L 5,379.52	100%
25	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	75.38	L 64.24	L 11,266.41	0.00	L -	175.38	L 11,266.41	175.38	L 11,266.41	100%

26	Repello de elementos de H=0.17m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	4.80	L	64.23	L	308.30	0.00	L	-	4.80	L	308.30	4.80	L	303.30	100%
27	Repello de elementos de L=0.10m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	48.40	L	78.24	L	3,786.82	0.00	L	-	48.40	L	3,786.82	48.40	L	3,786.82	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	118,149.91		L	-		L	118,149.91		L	118,149.91	100%
F. CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS																	
28	Viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" e=11.50m con anticorrosivo a dos manos	UNIDAD	2.00	L	864.40	L	1,728.80	0.00	L	-	2.00	L	1,728.80	2.00	L	1,728.80	100%
29	Techo de cancheta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arlostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	192.95	L	483.91	L	93,370.43	0.00	L	-	192.95	L	93,370.43	192.95	L	93,370.43	100%
30	Capota para aluzinc color rojo	ML	16.40	L	75.46	L	1,237.54	0.00	L	-	16.40	L	1,237.54	16.40	L	1,237.54	100%
31	Aislante térmico de espuma de polietileno, e=3mm	M2	113.12	L	98.38	L	11,128.75	0.00	L	-	113.12	L	11,128.75	113.12	L	11,128.75	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	107,465.52		L	-		L	107,465.52		L	107,465.52	100%
G. PISOS Y CERÁMICAS																	
32	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye fraguado.	M2	107.55	L	512.04	L	55,069.90	0.00	L	-	107.55	L	55,069.90	107.55	L	55,069.90	100%
33	Moldura de piso terrazo original en interior color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	55.90	L	153.70	L	8,591.83	0.00	L	-	55.90	L	8,591.83	55.90	L	8,591.83	100%
34	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color rojo en exteriores, incluye fraguado.	M2	33.86	L	512.04	L	17,337.67	0.00	L	-	33.86	L	17,337.67	33.86	L	17,337.67	100%
35	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	10.80	L	153.70	L	1,659.96	0.00	L	-	10.80	L	1,659.96	10.80	L	1,659.96	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	82,659.37		L	-		L	82,659.37		L	82,659.37	100%
H. INSTALACIONES ELÉCTRICAS																	
37	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cédula 40).	ML	87.02	L	95.89	L	8,344.35	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
38	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cédula 40).	ML	41.76	L	58.98	L	2,463.00	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
39	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	4.00	L	206.86	L	827.44	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
40	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	6.00	L	230.08	L	1,380.48	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
41	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	UND	12.00	L	920.04	L	11,040.48	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
42	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	UND	2.00	L	425.68	L	851.36	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
43	Centro de carga de 6 espacios	UND	2.00	L	2,135.50	L	4,271.00	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
44	Mufa de 2"	UND	2.00	L	162.75	L	325.50	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
45	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	2.00	L	190.14	L	380.28	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	29,883.89		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
I. PUERTAS Y VENTANAS																	
46	Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m	UND	2.00	L	5,323.95	L	10,647.90	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
47	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	36.84	L	1,762.76	L	64,940.08	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
48	Balcones metálicos de ángulo y varilla lisa de 1/2"	M2	36.84	L	872.12	L	32,128.90	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	107,716.88		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
K. PINTURA																	
49	Pintura de aceite mate aplicarla a dos manos mínimo.	M2	396.80	L	72.13	L	28,621.18	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	28,621.18		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
L. OBRAS FINALES																	
50	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	30.00	L	127.32	L	3,819.60	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	3,819.60		L	-		L	-	0.00	L	-	0%
TOTAL MODULOS DE AULAS						L	920,441.21	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES																	
51	Limpieza de terreno	M2	36.90	L	3.90	L	328.41	36.90	L	328.41		L	-	36.90	L	328.41	100%
52	Trazado y marcado	ML	46.35	L	19.40	L	899.19	46.35	L	899.19		L	-	46.35	L	899.19	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	1,227.60		L	1,227.60		L	-		L	1,227.60	100%
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS																	
53	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	3.61	L	170.52	L	615.58	3.61	L	615.58		L	-	3.61	L	615.58	100%
54	Relleno con material selecto	M3	2.71	L	573.00	L	1,552.83	2.71	L	1,552.83		L	-	2.71	L	1,552.83	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						L	2,168.41		L	2,168.41		L	-		L	2,168.41	100%

4- CIMENTACIUTI TESTIMONIALS

D- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS																
55	Cimientos de mampostería (0.30x0.50)m. en corredor, (0.30x0.20)m en acera	M3	0.93	L	1,670.90	1,553.94	0.93	L	1,553.94		L	-	0.93	L	1,553.94	100%
56	Zapata corrida de 0.40x0.20m de concreto 1:2:2, 3 #3, #3@0.20m	ML	10.30	L	388.08	3,997.22	10.30	L	3,997.22		L	-	10.30	L	3,997.22	100%
57	Sobre-elevación de bloque 6" #3@0.40m, #3@3 hiladas	M2	4.64	L	825.94	3,832.36	4.64	L	3,832.36		L	-	4.64	L	3,832.36	100%
58	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	14.95	L	358.26	5,355.99	14.95	L	5,355.99		L	-	14.95	L	5,355.99	100%
59	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	10.80	L	331.90	3,584.52	10.80	L	3,584.52		L	-	10.80	L	3,584.52	100%
60	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	12.60	L	371.32	4,678.63	12.60	L	4,678.63		L	-	12.60	L	4,678.63	100%
61	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	9.08	L	358.26	3,253.00	0.00	L	-	9.08	L	3,253.00	9.08	L	3,253.00	100%
62	Solera de remate (15x10)m, de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	ML	9.25	L	177.30	1,640.03	0.00	L	-	9.25	L	1,640.03	9.25	L	1,640.03	100%
63	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@20 cms en ambas direcciones	M2	3.37	L	347.81	1,172.12	0.00	L	-	3.37	L	1,172.12	3.37	L	1,172.12	100%
64	Piso de concreto 1:2:4 reforzada e=10cm #2@ 20 cm para acera	M2	8.70	L	598.82	5,209.73	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						34,277.54		L	23,002.66		L	6,065.15		L	29,067.81	85%
D- MAMPOSTERÍA																
65	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	13.59	L	558.66	7,592.19	13.59	L	7,592.19		L	-	13.59	L	7,592.19	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						7,592.19	0.00	L	7,592.19		L	-		L	7,592.19	100%
E- REPELLOS Y REVOQUES																
66	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	27.17	L	275.88	7,496.76	0.00	L	-	27.17	L	7,496.76	27.17	L	7,496.76	100%
67	Tallado de elementos de L=0.20m	ML	21.60	L	64.97	1,403.35	0.00	L	-	18.15	L	1,179.28	18.15	L	1,179.28	84%
68	Tallado de elementos de L=0.15m	ML	57.31	L	64.24	3,681.59	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
69	Tallado de elementos de L=0.10m	ML	18.50	L	78.24	1,447.44	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						14,029.15		L	-		L	8,676.04		L	8,676.04	62%
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS																
70	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	10.44	L	483.91	5,052.02	0.00	L	-	10.44	L	5,052.02	10.44	L	5,052.02	100%
71	Capote para aluzinc color rojo	ML	3.00	L	75.46	226.38	0.00	L	-	3.00	L	226.38	3.00	L	226.38	100%
SUB.- TOTAL (LPS)						5,278.40		L	-		L	5,278.40		L	5,278.40	100%
G. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
72	Trazado y marcado	ML	13.65	L	19.40	264.81	0.00	L	-	13.65	L	264.81	13.65	L	264.81	100%
73	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro	M3	2.82	L	170.52	480.87	0.00	L	-	2.82	L	480.87	2.82	L	480.87	100%
74	Relleno con material selecto	M3	0.80	L	573.00	458.40	0.00	L	-	0.80	L	458.40	0.80	L	458.40	100%
75	Suministro e instalación de tubería de 4" RD-41	ML	10.86	L	99.89	1,084.81	0.00	L	-	10.86	L	1,084.81	10.86	L	1,084.81	100%
76	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26	ML	5.84	L	16.23	94.78	0.00	L	-	5.84	L	94.78	5.84	L	94.78	100%
77	Suministro e instalación de tubería de 3/4" RD-26	ML	9.71	L	15.87	154.10	0.00	L	-	9.71	L	154.10	9.71	L	154.10	100%
78	Caja de registro de 65 x 65 x 90 cms.	UND	1.00	L	2,843.81	2,843.81	0.00	L	-	1.00	L	2,843.81	1.00	L	2,843.81	100%
79	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms.	UND	1.00	L	1,207.89	1,207.89	0.00	L	-	1.00	L	1,207.89	1.00	L	1,207.89	100%
80	Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios	UND	3.00	L	1,772.75	5,318.25	0.00	L	-	3.00	L	5,318.25	3.00	L	5,318.25	100%
81	Mueble de concreto de 1.20 mts de largo y 0.60 mts de ancho (incluye lavamanos)	UND	1.00	L	7,339.20	7,339.20	0.00	L	-	1.00	L	7,339.20	1.00	L	7,339.20	100%
82	Losa de concreto 1:2:2 de 1.55m x 1.65m para colocar el tanque elevado de e= 10 cms, #3@0.20 m ambas direcciones	M2	2.56	L	919.16	2,353.05	0.00	L	-	2.56	L	2,353.05	2.56	L	2,353.05	100%
83	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 litros	UND	1.00	L	3,238.50	3,238.50	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						24,838.46		L	-		L	21,599.96		L	21,599.96	87%
H. PUERTAS Y VENTANAS																
84	Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70mts	UND	1.00	L	3,256.81	3,256.81	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
85	Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70mts	UND	2.00	L	3,256.81	6,513.62	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						9,770.43	0.00	L	-		L	-		L	-	0%
I. PINTURA																
86	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	12.09	L	72.13	872.05	0.00	L	-		L	-	0.00	L	-	0%
SUB.- TOTAL (LPS)						872.05		L	-		L	-		L	-	0%
J. OBRAS ADICIONALES																
								L	-		L	-		L	-	0%

87	Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts, incluye accesorios.	UND	1.00	L 17,844.46	17,844.46	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
88	Tapadera de protección para biodigestor de 1300 lts de 1.50 x 1.50 x 0.45 mts	UND	1.00	L 4,257.50	4,257.50	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
89	Caja de lodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts	UND	1.00	L 4,223.19	4,223.19	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
90	Pozo de absorción 4.00 x 1.90 m	UND	1.00	L 12,460.69	12,460.69	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
91	Limpieza final de áreas exteriores	M2	8.70	L 8.90	77.43	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
92	Excavación de material tipo II	M3	22.59	L 170.52	3,852.05	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
93	Relleno y compactado suelo cemento	M2	1.84	L 573.00	1,054.32	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
94	Relleno y compacto de material selecto en tuberías	M3	0.80	L 573.00	458.40	0.00	L -	L -	0.00	L -	0%
SUB- TOTAL (LPS)					44,228.04		L -	L -	0.00	L -	0%
SUBTOTAL MODULO SANITARIO					44,228.27		L -	L -	0.00	L -	0%
COSTO TOTAL DE PROYECTO					1,064,723.48		L 407,549.47	L 407,549.47		L 815,093.94	76.55%

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Pagar
MONTO ESTIMADO		L 407,549.47
Anticipo		L -
Retención por I.S.R.		L -
Retención 5% por Calidad de Obra		L 20,377.47
Retención por Multa		L -
Neto a Pagar		L 387,172.00

SUPERVISOR	SUPERVISOR MUNICIPAL	CONTRATISTA	ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
			
NOMBRE: NICHOLAS ORTEGA	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ	NOMBRE: YESSICA MEDINA C. INGENIERO EN INGENIERIA DE ALI	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO
FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2020	FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2020	FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2020	FECHA: 02 DE NOVIEMBRE 2020



TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Calculadora de Divisa: Compra ▼ \$ MONTO L.

Transferencia generada exitosamente

Fecha Transferencia:	11/2/2020 1:26:56 PM
Cuenta Debitada	7701011199
Cuenta Destino	7614000218 ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
Referencia Débito	346
Referencia Crédito	347
Descripción	Traslado a cuenta de la Municipalidad , para el Pago de Segunda Estimacion del Proyecto de Construcción de 2 Aulas y Modulos Sanitarias en el Instituto Tecnico Rafael Pineda Ponce de este Municipio
Monto de Transferencia	387,172.00
Total Debitado	387,172.00

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CAME, LA PAZ
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO
TEL 27744067

CHEQUE No. 00006946

Came, 02/11/2020
Lugar y Fecha

Señorita Dy Socorro Medina Alaraz, 387,572.00
Pase a la orden de

Tricientos ochenta y siete mil, ciento setenta y dos
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑆00006946



