



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

A solicitud de la oficina de la información pública OIP, sobre las ejecuciones y contrataciones de diversos proyectos por medio de las diferentes medios de contratación, se detalla en la tabla siguiente el avance del proyecto construcción de una aula y dos módulos sanitarios en la escuela Manuel Francisco Vélez

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	ING. Walter David Guzmán
Sector	Norte del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Construcción de un aula y dos módulos sanitarios en la escuela Manuel Francisco Vélez.
Ubicación del proyecto	Barrio LA VIOLETA
Descripción del proyecto	El proyecto comprende actividades como, excavación, paredes con bloque de 6"arranque con bloque de 8" columnas de 15x15cm, soleras de 20x20cm, techado con aluzic, y canaleta de 6" instalación de servicios sanitarios.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este proyecto beneficiara a 70 alumnos de esta institución educativa, ya hay secciones que comparten aula con otros secciones de diferentes grados.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	ING. Walter David Guzmán
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal, AMHOM, GOBERNACION.
Presupuesto del proyecto	Lps. 745,915.04
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2019
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 60.18%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	28 ABRIL 2020
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Variación en el alcance de duración del
proyecto.

se amplió los días de ejecución del
proyecto a causa de la pandemia covi-19

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 11 días
del mes de Noviembre del año 2020



Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UNA AULA Y DOS MODULOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ

UBICACIÓN:

CASCO URBANO CANE, LA PAZ

EJECUTOR:

ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

ESTIMACION:

2

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJC. EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	Limpieza de terreno	M2	240,00	110,50	12.520,00	240,00	12.520,00	0,00	10,00	240,00	12.520,00	100,00%
2	Tratado y marcado	ML	81,32	121,40	11.740,25	30,00	1.642,00	40,48	1.866,27	70,48	11.508,27	86,67%
SUB- TOTAL (LPS)					14.260,25		14.162,00		1.866,27		14.028,27	94,55%
B- EXCAVACIÓN Y RELLENOS												
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	25,36	1355,90	19.024,73	18,00	16.406,20	7,36	12.618,53	25,36	19.024,73	100,00%
4	Relleno con material selecto	M3	23,58	1800,40	118.875,60	18,00	134.407,21	5,58	14.468,39	23,58	118.875,60	100,00%
SUB- TOTAL (LPS)					177.900,34		120.813,41		17.086,93		127.900,34	100,00%
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m, (0.30x0.50)m, en												
5	corredor, (0.30x0.20)m en acera	M3	3,78	11.789,99	16.768,85	0,00	10,00	3,78	16.768,85	3,78	16.768,85	100,00%
6	Zapata corrida de 0.60x0.20m de concreto 1:2:3, 5 #3, #3@0.20m	ML	30,00	1675,00	120.250,00	30,00	120.250,00	0,00	10,00	30,00	120.250,00	100,00%
7	Sobre-elevación de bloque 8", #3@orificio, #3@3 hiladas	M2	24,00	1923,65	122.167,65	24,00	122.167,65	0,00	10,00	24,00	122.167,65	100,00%
8	Dados de concreto de 0.30x0.50x0.50m, 4 #3, #2@0.20m	UND	0,00	1405,80	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	0,00	
Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y												
9	anillos #2 @ 20 cms.	ML	30,00	1290,49	18.714,74	30,00	18.714,74	0,00	10,00	30,00	18.714,74	100,00%
Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y												
10	anillos #2 @ 20 cms	ML	20,70	1506,02	110.474,59	20,70	110.474,59	0,00	10,00	20,70	110.474,59	100,00%
Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y												
11	anillos #2 @ 20 cms	ML	12,35	1302,60	13.737,12	12,35	13.737,12	0,00	10,00	12,35	13.737,12	100,00%
12	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	ML	13,95	1143,71	12.004,74	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y												
13	anillos #2 @ 20 cms.	ML	14,00	1290,52	14.067,27	14,00	14.067,27	0,00	10,00	14,00	14.067,27	100,00%
Solera superior (S-3) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y												
14	anillos #2 @ 20 cms.	ML	20,48	1437,79	18.965,84	0,00	10,00	20,48	18.965,84	20,48	18.965,84	100,00%
Solera voladizo (S-6) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 2#5,												
15	2#3, anillos #2@20cms.	ML	2,28	1639,78	11.458,71	2,28	11.458,71	0,00	10,00	2,28	11.458,71	100,00%
Batiente 4to bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2												
16	@ 20 cms	ML	5,25	1227,02	11.191,85	0,00	10,00	5,25	11.191,85	5,25	11.191,85	100,00%
Batiente con pestaña bajo ventanas (B-2) (10x15) cms con 2#3 con												
17	alacranes #2 @ 20 cms	ML	6,60	1338,92	12.236,85	0,00	10,00	6,60	12.236,85	6,60	12.236,85	100,00%
Cargador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos												
18	#2@0.20m	ML	1,20	1287,70	1.345,25	1,20	1.345,25	0,00	10,00	1,20	1.345,25	100,00%
Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas												
19	direcciones	M2	71,65	1362,65	125.984,08	0,00	10,00	71,65	125.984,08	71,65	125.984,08	100,00%
20	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	25,31	1461,95	111.691,84	0,00	10,00	25,31	111.691,84	25,31	111.691,84	100,00%
SUB- TOTAL (LPS)					1340.060,37		171.215,82		156.839,31		1128.054,63	98,45%
D- MAMPOSTERÍA												
Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente,												
21	mortero 1:5	M2	81,42	1477,48	138.876,59	81,42	138.876,59	0,00	10,00	81,42	138.876,59	100,00%
22	Entablado de bloque 6" h=22cms, mortero 1:5, incluye repello y pulido	ML	14,00	1170,50	12.387,05	0,00	10,00	14,00	12.387,05	14,00	12.387,05	100,00%
SUB- TOTAL (LPS)					141.263,64		138.876,59		12.387,05		141.263,64	100,00%
E- REPELOS Y REVOQUES												
23	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	162,84	1182,80	129.766,75	0,00	10,00	162,84	129.766,75	162,84	129.766,75	100,00%
24	Repello de elementos de l=0.25m mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	43,00	157,97	12.492,54	0,00	10,00	43,00	12.492,54	43,00	12.492,54	100,00%
25	Repello de elementos de l=0.20m, mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25 cms	ML	41,40	149,74	12.059,03	0,00	10,00	41,40	12.059,03	41,40	12.059,03	100,00%
26	Repello de elementos de l=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	87,69	138,30	13.358,84	0,00	10,00	73,60	12.819,14	73,60	12.819,14	83,93%
27	Repello de elementos de H=0.17m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	2,40	169,05	1165,71	0,00	10,00	2,40	1165,71	2,40	1165,71	100,00%
28	Repello de elementos de l=0.10m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	24,20	128,63	1.692,89	0,00	10,00	24,20	1.692,89	24,20	1.692,89	100,00%
SUB- TOTAL (LPS)					138.535,77		10,00		137.996,07		137.996,07	98,60%

F. CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS												
Viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" L=11.50m con anticorrosivo a dos manos												
29	UND	1,00	18.179,64	18.179,64	1,00	18.179,64	0,00	10,00	1,00	18.179,64	100,00%	
Techo de cancheta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos												
30	M2	96,47	1.505,89	1.48.804,83	96,47	1.48.802,81	0,00	10,00	96,47	1.48.804,83	100,00%	
31 Capote para aluzinc color rojo												
31	ML	8,20	1.142,82	1.171,15	0,00	10,00	8,20	1.171,15	8,20	1.171,15	100,00%	
32 Aislante térmico de espuma de polietileno, e=3mm												
32	M2	56,56	1.116,23	16.574,03	56,56	16.574,03	0,00	10,00	56,56	16.574,03	100,00%	
33 Cielo falso de lámina fibra mineral de 2"x4" e=5mm con fleje metálico												
33	M2	0,00	1.480,17	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00		
SUB- TOTAL (LPS)				164.729,65		163.556,48		1.171,15		164.729,65	100,00%	
G. PISOS Y CERÁMICAS												
Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye: fraguado.												
34	M2	53,77	1.584,94	131.453,52	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
35 Moldura de piso terrazo original en interior color gris perla de (30x7) cms. incluye: fraguado												
35	ML	27,95	1.214,16	15.985,80	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
36 Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color rojo en exteriores, incluye: fraguado.												
36	M2	16,93	1.584,94	19.902,98	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
37 Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms. incluye: fraguado												
37	ML	5,40	1.214,16	11.156,47	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
SUB- TOTAL (LPS)				148.498,77		10,00		10,00		10,00	0,00%	
H. INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
38 Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).												
38	ML	43,51	1.78,22	13.403,16	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
39 Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).												
39	ME	20,88	1.106,70	12.227,89	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
40 Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello												
40	UND	2,00	1.160,94	1.321,89	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
41 Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello												
41	UND	3,00	1.131,67	1.395,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
42 Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts												
42	UND	6,00	1.1.228,32	17.369,89	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
43 Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts												
43	UND	1,00	1.966,97	1.966,97	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
44 Suministro e instalación de Reflector doble de 100 watts												
44	UND	0,00	1.1.264,58	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
45 Centro de carga de 6 espacios												
45	UND	1,00	1.2.283,97	12.283,97	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
46 Mufa de 2"												
46	UND	1,00	1.1.272,70	11.272,70	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
47 Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre												
47	UND	1,00	1.314,28	1.314,28	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
SUB- TOTAL (LPS)				118.556,76		10,00		10,00		10,00	0,00%	
I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
48 Canal de PVC de 6" para aguas lluvias de alto caudal												
48	ML	0,00	1.303,97		0,00	10,00		10,00	0,00			
49 Bajantes para aguas lluvias de PVC de 3"												
49	ML	0,00	1.180,43	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00			
SUB- TOTAL (LPS)				10,00		10,00		10,00		10,00		
J. PUERTAS Y VENTANAS												
50 Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m												
50	UND	1,00	15.953,42	15.953,42	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
52 Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica												
52	M2	18,42	1.1.939,56	135.726,77	0,00	10,00	18,42	135.726,77	18,42	135.726,77	100,00%	
53 Balcones metálicos de ángulo y varilla lisa de 1/2"												
53	M2	18,42	1.1.380,73	125.433,09	0,00	10,00	18,42	125.433,09	18,42	125.433,09	100,00%	
SUB- TOTAL (LPS)				167.113,28		10,00		161.159,86		161.159,86	91,13%	
K. PINTURA												
54 Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo												
54	M2	198,40	1.71,22	114.130,57	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%	
SUB- TOTAL (LPS)				114.130,57		10,00		10,00		10,00	0,00%	
L. OBRAS FINALES												
55 Pizarra formica de 1.32mts x 2.44 mts												
55	UND	0,00	13.692,87	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00		
56 Limpieza final de áreas interiores												
56	M2	0,00	15,72	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00		
57 Limpieza final de áreas exteriores												
57	M2	0,00	13,16	10,00	0,00	10,00		10,00	0,00	10,00		
58 Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3												
58	M3	15,00	1.408,66	16.129,95	3,84	11.569,27	10,00	14.086,63	13,84	15.655,90	92,27%	
SUB- TOTAL (LPS)				16.129,95		11.569,27		14.086,63		15.655,90	92,27%	
TOTAL AULA (LPS)				1.461.177,33		1.199.193,06		1.171.593,27		1.370.788,36	80,40%	

A- ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	Limpieza de terreno	M2	73,80	L10,50	1774,90	0,00	10,00	73,80	1774,90	73,80	1774,90	100,00%
2	Trazado y marcado	ML	92,70	L21,40	11.983,78	0,00	10,00	22,70	1485,78	22,70	1485,78	24,49%
SUB- TOTAL (LPS)					12.758,68		10,00		11.260,68		11.260,68	45,70%
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS												
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	7,22	L355,90	12.568,17	0,00	10,00	5,45	11.939,66	5,45	11.939,66	75,53%
4	Relleno con material selecto	M3	5,43	L800,40	14.345,29	0,00	10,00	3,00	12.401,20	3,00	12.401,20	55,28%
SUB- TOTAL (LPS)					16.913,47		10,00		14.340,86		14.340,86	62,79%
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
Cimientos de mampostería (0.30x0.50)m. en corredor,(0.30x0.20)m en acera												
5		M3	1,86	11.789,99	13.329,38	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
6	Zapala corrida de 0.40x0.20m de concreto 1:2:2, 3 #3, #3@0.20m	ML	20,60	1.590,00	12.154,00	0,00	10,00	20,60	112.154,00	20,60	112.154,00	100,00%
7	Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.40m, #3@3 hiladas	M2	9,27	1.850,00	17.879,50	0,00	10,00	9,27	17.879,50	9,27	17.879,50	100,00%
8	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	29,90	1.790,49	18.685,69	0,00	10,00	22,70	16.594,15	22,70	16.594,15	75,92%
9	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	21,60	1.506,02	110.930,00	0,00	10,00	21,60	110.930,00	21,60	110.930,00	100,00%
10	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	25,20	1.302,60	17.625,53	0,00	10,00	25,20	17.625,53	25,20	17.625,53	100,00%
11	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	18,16	1.290,52	15.275,83	0,00	10,00	18,16	15.275,83	18,16	15.275,83	100,00%
12	Solera de remate (15x10)m, de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2 @ 0.20m	ML	18,50	1.288,21	15.331,92	0,00	10,00	18,50	15.331,92	18,50	15.331,92	100,00%
13	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@20 cms en ambas direcciones	M2	6,74	1.362,65	12.443,56	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
14	Piso de concreto 1:2:4 reforzado e=10cm #2 @ 20 cm para acera	M2	17,41	1.561,78	19.779,52	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
SUB- TOTAL (LPS)					171.434,94		10,00		155.790,95		155.790,95	75,97%
D- MAMPOSTERÍA												
15	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	27,17	1.477,48	112.975,10	0,00	10,00	27,17	112.975,10	27,17	112.975,10	100,00%
SUB- TOTAL (LPS)					112.975,10		10,00		112.975,10		112.975,10	100,00%
E- REPELLOS Y REVOCOS												
16	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	54,35	1.182,80	19.934,68	0,00	10,00	20,25	13.701,65	20,25	13.701,65	37,26%
17	Tallado de elementos de L=0.20m	ML	43,20	149,74	12.148,56	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
18	Tallado de elementos de L=0.15m	ML	114,62	138,30	14.390,36	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
19	Tallado de elementos de L=0.10m	ML	37,00	128,63	11.059,37	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
SUB- TOTAL (LPS)					117.532,97		10,00		13.701,65		13.701,65	21,11%
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS												
20	Techo de canalota de 2x4" con cubierta de lamina aluzinc cabbre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	20,88	1.505,89	110.562,90	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
21	Capote para aluzinc color rojo	ML	6,00	1142,82	1856,94	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
SUB- TOTAL (LPS)					111.419,83		10,00		10,00		10,00	0,00%
G. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
22	Trazado y marcado	ML	27,30	L21,40	1584,22	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
23	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro	M3	5,63	L355,90	12.005,18	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
24	Relleno con material selecto	M3	1,60	L800,40	11.280,64	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
25	Suministro e instalación de tubería de 4" RD-41	ML	21,72	1149,84	13.254,50	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
26	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26	ML	11,68	142,56	1497,13	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
27	Suministro e instalación de tubería de 3/4" RD-26	ML	19,42	157,17	11.110,29	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
28	Caja de registro de 65 x 65 x 90 cms.	UND	2,00	L1.868,12	13.736,24	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
29	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms.	UND	2,00	L2.161,77	14.373,54	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
30	Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios	UND	6,00	L2.945,69	17.674,13	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
31	Mueble de concreto de 1.20 mts de largo y 0.60 mts de ancho (Incluye lavamanos)	UND	2,00	L3.744,28	17.488,56	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
32	Losa de concreto 1:2:2 de 1.55m x 1.65m para colocar el tanque elevado de e= 10 cms, #3@0.20 m en ambas direcciones	M2	5,12	L1.501,92	17.682,30	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
33	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 litros	UND	2,00	L6.709,38	13.418,75	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
SUB- TOTAL (LPS)					161.055,48		10,00		10,00		10,00	0,00%

II. PUERTAS Y VENTANAS											
34	Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70mts	UND	2,00	L4.800,00	L9.600,00	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
35	Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70mts	UND	4,00	L5.100,00	L20.400,00	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
SUB- TOTAL (LPS)					L30.000,00		L0,00		L0,00		0,00%
I. PINTURA											
36	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	24,38	L71,22	L1.722,05	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
SUB- TOTAL (LPS)					L1.722,05		L0,00		L0,00		0,00%
J. OBRAS ADICIONALES											
37	Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts, incluye accesorios.	UND	2,00	L10.650,54	L21.301,08	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
38	Tapadera de protección para biodigestor de 1300 lts de 1.50 x 1.50 x 0.45 mts	UND	2,00	L1.400,01	L2.800,02	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
39	Caja de fodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts	UND	2,00	L1.200,00	L2.400,00	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
40	Pozo de absorción 4.00 x 1.90 m	UND	2,00	L10.100,00	L20.200,00	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
41	Limpieza final de áreas exteriores	M2	17,41	L8,67	L150,86	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
42	Excavación de material tipo II	M3	45,17	L291,67	L13.175,32	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
43	Releño y compactado suelo cemento	M2	3,68	L1.100,00	L4.043,24	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
44	Releño y compactado de material selecto en tuberías	M3	1,60	L834,18	L1.334,68	0,00	L0,00	0,00	L0,00	0,00	0,00%
SUB- TOTAL (LPS)					L64.925,19		L0,00		L0,00		0,00%
TOTAL MODULO SANITARIO (LPS)					L284.737,71		L0,00		L78.069,23		27,42%
MONTO TOTAL (LPS)					L745.915,04		L199.193,06		L249.662,50		33,42%

ESTIMACION #2	L249.662,50
MENOS 15% DE ANTICIPO	L37.449,38
MENOS 5% CALIDAD DE OBRA	L12.483,13
NETO A PAGAR	L199.730,00

En virtud que doy fe que los precios en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN	NOMBRE: ING. JUAN ORTEGA	NOMBRE: FRANCISCO GUSMAN	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ
FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2020	FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2020	FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2020	FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2020



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12596

L: 235,483.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 8880Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: WALTER DAVID GUZMAN SALINASId/RTN: 1204198200038La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Culminación al pago de la Primera Estimación y pago de la segunda al Proyecto Construcción de una Aula y Dos Módulos Sanitarios en la Escuela Manuel Francisco Velez. este pago se esta realizando con fondos Transferencia Condicional por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Decentralización y AMHON.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 007 000 001 47110 11-011-02	Donación del Gobierno Central a través de la Secretaría de Gobierno - AMHON para el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ, CON CÓDIGO SACE 120400001B10,	235,483.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Donación del Gobierno Central a través de la Secretaría de Gobierno -AMHON para el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ.	235,483.70
Monto Total:		235,483.70



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)




Emisión: 23/10/2020

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	235,483.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	235,483.70

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

Walter David Guzmán Salinas
1204-1982-00038

Os+jsfj9Jmcy/LQzMidGUqZWlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtXe7rg6v7BoxqUNU8SxCHWkz6gMFQ7wCgR6eVLPbduAAQ0307MxrlIVtaV8IlyQF+7mK
Nk4yiQKgEdUVZ7F+pidQG7iBVfixCRzzCyH



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-56360

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUZMAN SALINAS WALTER DAVID**
Con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-56360 en fecha 13/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25711802961 de fecha 07/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27725078324, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-56360** o mediante el siguiente código QR:



 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 03 AGOSTO 1982
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 11 OCTUBRE 2017

1204-1982-00038


03813325-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que por su condición de Autoridad o persona particular, pueda privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1204

WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS
1204-1982-00038

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 12041982000300

WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licorosos
Procedimientos	
Impuestos	

Leyes: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 462 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Decreto N° 253 del 30 de Agosto de 2001; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos y Ventas, Art. 58 del Decreto 22-87, Art. 05 del Decreto 164-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 15 del Enero de 1978 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento del Sistema de Bancos y Ahorro 40 publicada el 14 de Enero de 1977.





Ministro Director: Jefe de Departamento Asistencia Comunitaria

Este documento es válido para el pago de impuestos y la CEI, con los cambios en los impuestos de acuerdo a las leyes y decretos de la Cámara Tributaria. Cuentas con los impuestos de la Cámara.

T. 12041982000300

007614000218

ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO
TEL. 27744067

CHEQUE No. 00006905

Cane, 23/10/2020
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas 1235,483.70
Péguese a la orden de

Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres con 70/100
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



⑆01001112⑆00007611000218⑆00006905



TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Calculadora de Divisa: Compra ▼ \$ MONTO L.

Transferencia generada exitosamente

Fecha Transferencia:	10/23/2020 11:30:48 AM
Cuenta Debitada	7701011199
Cuenta Destino	7614000218 ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
Referencia Débito	210
Referencia Crédito	211
Descripción	Traslado a la cuenta de cheques de la Municipalidad, para realizar el pago Estimacion del Proyecto Construcccion Aula y 2 Modulos Sanitarios Escuela Urbana Mixta Manuel Francisco Velez
Monto de Transferencia	235,488.24
Total Debitado	235,488.24



