



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-02-11-2020 enviada el día 02 de Noviembre del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto Reparación de Techo en el CEPB Alonzo Tejada Suazo.


| IDENTIFICACION DEL PROYECTO | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del proyecto | ING. Walter David Guzmán |
| Sector | Norte del municipio de Cane. |
| Nombre del proyecto | Reparación de Techo en el CEPB Alonzo Tejada Suazo |
| Ubicación del proyecto | Barrio LA VIOLETA |
| Descripción del proyecto | El proyecto comprende actividades como, cambio de techo, con canaleta de 6" y 8", iluminación, enclelado y pintado de aulas. |
| ELABORACIÓN DEL PROYECTO | |
| Alcance del proyecto(principal de proyecto) | Este proyecto beneficiara a 120 alumnos de esta institución educativa, ya que estaban con techado de madera en mal estado. |
| Impacto ambiental | Ninguno |
| Impacto en el terreno y asentamiento | No aplica |
| Detalle del encargado del proyecto | ING. Walter David Guzmán |
| Fuente de financiamiento | Alcaldía municipal, AMHOM, GOBERNACION. |
| Presupuesto del proyecto | Lps. 276,653.28 |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | Junio 2019 |
| Estado actual del proyecto | Ejecutado en un 100% |
| Costo de finalización del proyecto | NO APLICA |
| Fecha de finalización | 28 Marzo 2020 |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | NO APLICA |
| Variación en el costo total del proyecto | 25,639.33 |
| Variación en el alcance de duración del proyecto. | NO APLICA |



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 11 días del mes de Noviembre del año 2020




Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos

ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO: INSTALACION DE TECHO EN EL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO

UBICACION: CASCO URBANO CANE, LA PAZ

EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

ESTIMACION: 2

PERIODO DEL: 10/02/2020 HASTA 13/03/2020 32 DIAS

| N. | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | | EJECUTADO EN ESTE PERIODO | | TOTAL ACUMULADO | | % AVANCE |
|-------|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
| | | | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | |
| 1 | DESMONTAJE DE LAMINA TECHO ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 185,23 | L37,57 | L6.959,18 | 159,63 | L5.997,38 | 25,60 | L961,80 | 185,23 | L6.959,18 | 100,00% |
| 2 | DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS | DIA | 4,00 | L857,76 | L3.431,05 | 4,00 | L3.431,05 | 0,00 | L0,00 | 4,00 | L3.431,05 | 100,00% |
| 3 | DESMONTAJE DE CERCHAS VIGAS DE TECHO | UND | 12,00 | L208,52 | L2.502,27 | 6,00 | L1.251,14 | 6,00 | L1.251,14 | 12,00 | L2.502,27 | 100,00% |
| 4 | DESMONTAJE DE PARED DE PANELIT TABLA YESO | M2 | 0,00 | L144,02 | L0,00 | 0,00 | L0,00 | 0,00 | L0,00 | 0,00 | L0,00 | 0,00% |
| 5 | ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS INC REPELLO Y PULIDO | ML | 63,56 | L298,25 | L18.956,71 | 0,00 | L0,00 | 63,56 | L18.956,71 | 63,56 | L18.956,71 | 100,00% |
| 6 | TECHO DE AULA CANALETA DE 6° ALUZINC | M2 | 185,23 | L839,02 | L155.412,40 | 75,32 | L63.198,64 | 109,91 | L92.213,76 | 185,23 | L155.412,40 | 100,00% |
| 7 | CIELO FALSO DE PANELITE Y FLEJE METALICO | M2 | 117,10 | L295,35 | L34.584,27 | 0,00 | L0,00 | 117,10 | L34.584,27 | 117,10 | L34.584,27 | 100,00% |
| 8 | CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 AMP | ML | 80,00 | L118,69 | L9.495,60 | 0,00 | L0,00 | 80,00 | L9.495,60 | 80,00 | L9.495,60 | 100,00% |
| 9 | SUMINISTRO INSTALACION DE LAMPARA 2X40 | UND | 12,00 | L1.228,32 | L14.739,78 | 0,00 | L0,00 | 12,00 | L14.739,78 | 12,00 | L14.739,78 | 100,00% |
| 10 | SUMINISTRO INSTALACION DE LAMPARA 1X40 | UND | 4,00 | L966,97 | L3.867,86 | 0,00 | L0,00 | 4,00 | L3.867,86 | 4,00 | L3.867,86 | 100,00% |
| 11 | ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO | M3 | 36,00 | L77,80 | L2.800,71 | 0,00 | L0,00 | 36,00 | L2.800,71 | 36,00 | L2.800,71 | 100,00% |
| 12 | DESMONTAJE DE CIELO FALSO | M2 | 46,02 | L130,52 | L6.006,53 | 0,00 | L0,00 | 46,02 | L6.006,53 | 46,02 | L6.006,53 | 100,00% |
| 13 | PINTURA | M2 | 271,51 | L87,91 | L23.868,44 | 0,00 | L0,00 | 271,51 | L23.868,44 | 271,51 | L23.868,44 | 100,00% |
| 14 | CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP | ML | 80,00 | L146,46 | L11.716,80 | 0,00 | L0,00 | 80,00 | L11.716,80 | 80,00 | L11.716,80 | 100,00% |
| 15 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2,00 | L372,89 | L745,78 | 0,00 | L0,00 | 2,00 | L745,78 | 2,00 | L745,78 | 100,00% |
| 16 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 1,00 | L305,96 | L305,96 | 0,00 | L0,00 | 1,00 | L305,96 | 1,00 | L305,96 | 100,00% |
| 17 | PINTURA EN VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL | M2 | 40,78 | L94,76 | L3.864,31 | 0,00 | L0,00 | 40,78 | L3.864,31 | 40,78 | L3.864,31 | 100,00% |
| 18 | PINTURA EN PUERTA METALICA | UND | 2,00 | L880,51 | L1.761,02 | 0,00 | L0,00 | 2,00 | L1.761,02 | 2,00 | L1.761,02 | 100,00% |
| 19 | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 7,00 | L181,99 | L1.273,93 | 0,00 | L0,00 | 7,00 | L1.273,93 | 7,00 | L1.273,93 | 100,00% |
| TOTAL | | | | | | L302.292,61 | | | L228.414,40 | | L302.292,61 | 100,00% |

| | |
|-----------------------|-------------|
| ESTIMACION #2 | L228.414,40 |
| MENOS 15% DE ANTICIPO | L30.416,26 |
| MENOS 5% C.O | L11.420,72 |
| NETO A PAGAR | L186.577,42 |

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor




| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EJECUTOR | ALCALDE MUNICIPAL | TECNICO MUNICIPAL |
| FIRMA:  | FIRMA:  | FIRMA:  |
| NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS | NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO | NOMBRE: LUIS FERNANDO |
| FECHA: 13 DE MARZO DEL 2020 | FECHA: 13 DE MARZO DEL 2020 | FECHA: 13 DE MARZO DEL 2020 |

ANEXO 1
ORDEN DE CAMBIO #1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO:
UBICACIÓN:
EJECUTOR:
FECHA:

INSTALACION DE TECHO EN EL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO
CASCO URBANO CANE, LA PAZ
ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
20/2/2020

| No. | PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO | CONTRATADO INICIAL | | | | PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | UNIDAD | CANTIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL | PRESUPUESTO | | ESTA ORDEN DE CAMBIO | |
| | | | | | | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
| 1 | DESMTAJE DE LAMINA TECHO ESTRUCTURA EXISTENTE | M2 | 159.63 | L37.57 | L5,997.88 | 185.23 | L6,959.18 | 25.60 | L961.80 |
| 2 | DESMTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS | DIA | 4 | L857.76 | L3,431.05 | 4 | L3,431.05 | 0.00 | L0.00 |
| 3 | DESMTAJE DE CERCHAS VIGAS DE TECHO | UND | 6 | L208.52 | L1,251.14 | 12 | L2,502.27 | 6.00 | L1,251.14 |
| 4 | DESMTAJE DE PARED DE PANELIT TABLA YESO | M2 | 159.63 | L144.02 | L22,989.95 | 0 | L0.00 | -159.63 | -L22,989.95 |
| 5 | ENTABICADO DE BLOQUE 15 CMS INC REPELLO Y PULIDO | ML | 72.1 | L298.25 | L21,503.76 | 63.56 | L18,956.71 | -8.54 | -L2,547.05 |
| 6 | TECHO DE AULA CANALETA DE 6" ALUZINC | M2 | 159.63 | L839.02 | L133,933.39 | 185.23 | L155,412.40 | 25.60 | L21,479.01 |
| 7 | CIELO FALSO DE PANELITE Y FLEJE METALICO | M2 | 159.63 | L295.35 | L47,147.07 | 117.10 | L34,584.27 | -42.54 | -L12,562.81 |
| 8 | CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 20 AMP | ML | 160 | L118.69 | L18,991.19 | 80 | L9,495.60 | -80.00 | -L9,495.60 |
| 9 | SUMINISTRO INSTALACION DE LAMPARA 2X40 | UND | 12 | L1,228.32 | L14,739.78 | 12 | L14,739.78 | 0.00 | L0.00 |
| 10 | SUMINISTRO INSTALACION DE LAMPARA 1X40 | UND | 4 | L966.97 | L3,867.86 | 4 | L3,867.86 | 0.00 | L0.00 |
| 11 | ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO | M3 | 36 | L77.80 | L2,800.71 | 36 | L2,800.71 | 0.00 | L0.00 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDADES CONTRATADAS | | | | | | | L276,653.28 | | |
| ACTIVIDADES NUEVAS | | | | | | | | L252,749.83 | -L23,903.45 |
| 12 | DESMTAJE DE CIELO FALSO | M2 | 46.02 | L130.52 | L6,006.53 | 46.02 | L6,006.53 | 46.02 | L6,006.53 |
| 13 | PINTURA | M2 | 271.51 | L87.91 | L23,868.44 | 271.51 | L23,868.44 | 271.51 | L23,868.44 |
| 14 | CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP | ML | 80 | L146.46 | L11,716.80 | 80 | L11,716.80 | 80 | L11,716.80 |
| 15 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 2 | L372.89 | L745.78 | 2 | L745.78 | 2 | L745.78 |
| 16 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 1 | L305.96 | L305.96 | 1 | L305.96 | 1 | L305.96 |
| 17 | PINTURA EN VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL | M2 | 40.78 | L94.76 | L3,864.31 | 40.78 | L3,864.31 | 40.78 | L3,864.31 |
| 18 | PINTURA EN PUERTA METALICA | UND | 2 | L880.51 | L1,761.02 | 2 | L1,761.02 | 2 | L1,761.02 |
| 19 | TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO | UND | 7 | L181.99 | L1,273.93 | 7 | L1,273.93 | 7 | L1,273.93 |
| SUB-TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS | | | | | | | L49,542.78 | | L49,542.78 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | L302,292.61 | | L25,639.33 |
| | | | | | | | | | 9.27% |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS</p> <p>FECHA: 20 FEBRERO DEL 2020</p> | <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: ING. NARDIN ORTEGA</p> <p>FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2020</p> | <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO</p> <p>FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2020</p> |
|  |  |  |
|  |  | |
| <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ</p> <p>FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2020</p> | | |



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA


La Infrascrita Secretaria Municipal y encargada del Registro que obra en el archivo de esta Alcaldía CERTIFICA: Que en el folio 195, Punto No. 7 del tomo 25, del libro de Actas Municipales correspondientes al año 2020, se encuentra el preámbulo y punto de acta que literalmente dice: Acta número 474 de la Sesión Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Cane, a los VEINTIOCHO días del mes FEBRERO del año DOS MIL VEINTE, en el salón de sesiones, presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo Gonzales y la asistencia de los Regidores por su Orden: Alex Omar Martínez Suazo, Regidor Primero, Boris Alejandro Salinas Martínez, Regidor Segundo, Tito Jehovany Contreras Villatoro, Regidor Tercero, María Mercedes Romero Corea, Regidor Cuarto. Así mismo se contó con la asistencia de los señores Hipólito Chavarría Morán, Alcalde Auxiliar de la aldea Las Calabazas, Cristian David Aguilar Rivera, Alcalde Auxiliar del Caserío El Carrizal, José Noé Mejía Mejía, Alcalde Auxiliar de la Aldea de Potrerillos, José Antonio Manueles Chavarría, Alcalde Auxiliar de la Aldea La Cañada, Reina Suyapa Iscoa, Contadora Municipal, Martha Chávez del Depto. De Control Tributario. Desarrollándose la agenda de la siguiente manera: 1...2...3...4...5...6...7 **LOS HONORABLES MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR EL VOTO UNANIME DE TODOS SUS MIEMBROS ACORDARON: APROBAR LA ORDEN DE CAMBIO POSITIVA CON UN VALOR DE L. 23,903.45; Y UNA ORDEN DE CAMBIO NEGATIVA CON UN VALOR DE L. 49,542.78; QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE L. 25,339.33 COMO ORDEN DE CAMBIO NEGATIVA AL PROYECTO REPARACION DEL TECHO EN EL CEPB ALONSO TEJEDA SUAZO MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EQUIVALENTE AL 9.27% DEL PRESUPUESTO CONTRATADO.**



LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Y para los fines que se estimen convenientes certifico la presente en el municipio de Cane, Departamento de La Paz a los **DIECIOCHO** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTE**.




Lorin Anel Orellana
Secretaria Municipal



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020
Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12556

L: 100,601.19

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8838

Fecha de Emision: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: CIEN MIL SEISCIENTOS UN CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripcion:



Primer abono a la segunda Estimación del Proyecto Instalación de Techo en CEPB Alonzo Tejeda Suazo . este pago se esta realizando con fondos Transferencia Condicional por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización ? AMHON.



| CODIGO | PROYECTO OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 12 02 009 000 001 47110 11-011-04 | PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, | 100,601.19 |



| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-011-04 | Transferencia Condicional por medio de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Decentralización ? AMHON para el PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, | 100,601.19 |
| Monto Total: | | 100,601.19 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 100,601.19 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 100,601.19 |

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Walter David Guzman Salinas
Identidad No.: 1204-1982-000.38

Os+hjsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EwZb1yPBDJ5TJTNhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8SxCHWkz6gMFCv6gR6eMLPbdUAdO3d7MXr/IVtaV8llyQF+7mK Nk4yIQKgEdUV27F+pidQG7BVfXCRzzCyH



CONGUSA CONSTRUCTORA GUZMÁN SALINAS

CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS

Propietario: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Barrio San Francisco, 3 Cuadras al Sur de la Iglesia Católica, casa color verde, Cane,
La Paz, Honduras C.A. Cel.: 3394-6741 R.T.N. 12041982000380

E-mail: wdg82@hotmail.com CAI: 03D73A-C1543D-8940B0-8067C5-FB9989-01

FACTURA N° 000-001-01-000 00055

Fecha: 9 de octubre del 20 20 R.T.N. 12041982000380

Cliente: Alcaldía municipal de Cane

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | P/UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
| | Pago de Seguro extraordinario (abono) | | | 100,601.19 |
| | Presupuesto cambio del Techo en CEPA | | | |
| | Alamo Tejido | | | |
| | Medio | | | |
| TOTAL LPS. | | | | 100,601.19 |

Cant. en Letras: cien mil

sesicientos uno con 19/100

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____



ca: 000-001-01-0000005 Final: 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021 Original: Cliente/ Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos EX-DALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2521 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

00761-00000000
ALCALDIA MUNICIPAL CAÑE, LA PAZ
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO
TEL: 27764007

CHEQUE No. 00006859

Cañe, 09/10/2020
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas L 500,601.59
Páguese a la orden de

cinco mil seiscientos uno con 59/100 c/c Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)



0010011420000761400021800006859



TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS

Calculadora de Divisa: Compra ▼ \$ MONTO L.

Transferencia generada exitosamente

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha Transferencia: | 10/9/2020 9:08:28 AM |
| Cuenta Debitada | 7701011199 |
| Cuenta Destino | 7614000218 ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ |
| Referencia Débito | 77 |
| Referencia Crédito | 78 |
| Descripción | Traslado a la cuenta de cheques de la Municipalidad , para realizar el pago del Proyecto de Cambio Techo en CEPB Alonzó Tejeda Suazo |
| Monto de Transferencia | 100,601.19 |
| Total Debitado | 100,601.19 |



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-56360

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUZMAN SALINAS WALTER DAVID**
Con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-56360 en fecha 13/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25711802961 de fecha 07/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27725078324, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-56360** o mediante el siguiente código QR:





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 03 AGOSTO 1982
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 11 OCTUBRE 2017


1204-1982-00038



00010225-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RIVA



SOLICITADA EN 1204

WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS

1204-1982-00038



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Fecha: 3 de agosto del 2020

Lugar: Cane la Paz.

Contrato de Obra: COT-CANE-04-2020

Proyecto: " INSTALACION DE TECHO EN EL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO"

Contratista: Ing. Walter David Guzmán Salinas

Supervisión: Ing. Nahun Ortega

Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo

En el lugar y fecha descritos se reunieron el Contratista de Obra, el Supervisor de Obra, Alcalde municipal, Unidad Técnica Municipal con la finalidad de realizar una inspección al proyecto.

1. TIEMPO DE ENTREGA

Es importante destacar que el proyecto se terminó dentro del plazo de sesenta (60) días establecidos en el contrato.

Cumpliendo con el llenado de la bitácora del proyecto como en los informes que se han entregado a la Municipalidad.

Sin dejar de considerar el incremento de obra en actividades contratadas y nuevas no contratadas que fueron necesarias para la buena terminación de la obra y que se respaldó a través de informes de Supervisión y aprobadas en corporacion municipal.




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com


| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Valor Inicial del Contrato | Lps. | 276,653.28 |
| Monto Final del Contrato | Lps. | 302,292.61 |
| Incremento del Monto | Lps. | 25,639.33 (9.27%) |
| Fecha de Inicio | 3 de febrero 2020 | |
| Fecha de terminación | 13 de marzo del 2020 | |

2. OBSERVACION PARA EL CONTRATISTA

Realizando el recorrido con el señor alcalde, el auditor municipal, Unidad técnica Municipal, Contratista y supervisor, no hay ninguna observación en vista de que se realizó según contrato especificaciones técnicas y bajo la estricta supervisión.




Alcalde Municipal


Supervisión



Constratista




Dc/p




Tesorera municipal


Presupuesto


Comunidad





LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION PROVINCIONAL

Fecha: 16 de marzo del 2020

Lugar: Cane la Paz.

Contrato de Obra: COT-CANE-04-2020

Proyecto: "INSTALACION DE TECHO EN EL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO"

Contratista: Ing. Walter David Guzmán Salinas

Supervisión: Ing. Nahún Ortega

Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo

En el lugar y fecha descritos se reunieron el Contratista de Obra, el Supervisor de Obra, Alcalde municipal, Unidad Técnica Municipal con la finalidad de realizar una inspección al proyecto.

1. TIEMPO DE ENTREGA

Es importante destacar que el proyecto se terminó dentro del plazo de sesenta (60) días establecidos en el contrato.

Cumpliendo con el llenado de la bitácora del proyecto como en los informes que se han entregado a la Municipalidad.

Sin dejar de considerar el incremento de obra en actividades contratadas y nuevas no contratadas que fueron necesarias para la buena terminación de la obra y que se respaldó a través de informes de Supervisión y aprobadas en corporación municipal.



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Inicial del Contrato | Lps. | 276,653.28 |
| Monto Final del Contrato | Lps. | 302,292.61 |
| Incremento del Monto | Lps. | 25,639.33 (9.27%) |
| Fecha de Inicio | 3 de febrero del 2020 | |
| Fecha de terminación | 13 de marzo del 2020 | |

2. OBSERVACION PARA EL CONTRATISTA

Realizando el recorrido con el señor alcalde, el auditor municipal, Unidad técnica Municipal, Contratista y supervisor, no hay ninguna observación en vista de que se realizó según contrato especificaciones técnicas y bajo la estricta supervisión.



[Signature]
Alcalde Municipal



[Signature]
Supervisión



[Signature]
Comunidad





SEGUROS DEL PAÍS

Nº 42523

FIANZA BUENA CALIDAD DE OBRA

No. FB-200180

VIGENCIA:

DESDE: 13 DE MARZO DE 2020

HASTA: 13 DE MARZO DE 2021

SUMA AFIANZADA HASTA: L. 15,114.63 (QUINCE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 63/100)

AFIANZADO: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

COBERTURA: Para garantizar la buena calidad del Proyecto denominado: "INSTALACIÓN DE TECHO EN EL CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ".

Cláusula especial: La Compañía de Seguros se obliga a reponer, reparar o pagar hasta la cantidad establecida en esta garantía, a prorrata, a solicitud del beneficiario, acompañada de un certificado que indique y compruebe el incumplimiento contractual, con los soportes técnicos, administrativos y legales correspondientes.

Tegucigalpa, M. D. C., 13 de marzo de 2020.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA





