



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## **NOTIFICACION DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-02-2021 enviada el día 01 de febrero del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "Reparación y Balastado en las diferentes Calles del casco urbano del municipio de Cane."

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Sector	Casco urbano.
Nombre del proyecto	"Reparación y Balastado en las diferentes Calles del casco urbano del municipio de Cane".
Ubicación del proyecto	Casco urbano del municipio
Descripción del proyecto	Este proyecto consiste en mejorar 4.91 km de calle con material selecto, utilizando patrol, volquetas vibro, para realizar un trabajo de calidad y así beneficiar a toda la comunidad de cane.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto( principal de proyecto)	Este proyecto se priorizo en el plan de inversión municipal para mejorar el bienestar de las familias por medio del mejoramiento de calles en cuestión de enfermedades respiratorias en tiempo de verano y virus de zancudo en tiempo de invierno.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1,956,069.84
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2020
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 4.42%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

Fecha de finalización	07 Abril 2021
<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 01 días del mes de Febrero del año 2021



  
Luis Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo comunitario/proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2021  
Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12914

L.: 80,474.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9211

Fecha de Emision: 15/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: COLINDRES CONSTRUCTORA S DE RL

Id/RTN: 12049010308614

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago a la Primera estimación del Proyecto Reparación y Balastado de las diferentes calles del Municipio de Cane como ser del Barrio El Porvenir, La Violeta, San Francisco, Colonias Villa Linda I y II y la José Rosario Tejeda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,474.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,474.90
<b>Monto Total:</b>		<b>80,474.90</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	80,474.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>80,474.90</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	--	--

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHlqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S96hAcBcksp5CO63wTpCiZRTUbfXl8yWLRWUXY0zf+FGqF3I/+cNvzqinGPJIK54N1AjtMqgkCBNxqFmTAZQj



# COLINDRES CONSTRUCTORA

Trabajando por Honduras y para Honduras S. de R.L.

Barrio El Porvenir, tres cuadras al Oeste del Estadio Municipal, casa de esquina con muro de ladrillo

Planchado, Cane, La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2774-4071 Cel.: 9640-6324

R.T.N. 12049010308614 E-mail: colindres\_constructora@yahoo.com

CAI: 87A241-026B12-484DA1-C6C965-0C764C-FE

**FACTURA Nº 000-001-01-000 00472**

Fecha: 15 de ENERO del 2021 R.T.N. 12049995434017

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE -

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	pagos de la primera estimación del proyecto de reparación y balanceo de las diferentes calles del municipio de cane Depto. de La paz.		80,474.90

Cant. en Letras: ochenta mil cuatrocientos  
setenta y cuatro con 90/100.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE/EXONERADO**

Nº de Orden de Compra/Eventa: \_\_\_\_\_

Nº Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº de Registro de la SAO: \_\_\_\_\_



Inicial: 000-001-01-00000472 Final: 000-001-01-00000750

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOLTO" TEL.: 2772-7271 CEL.: 9645-1791 R.T.N. 67911511212351 CERTIFICACION Nº 9231-15-1599-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	80,474.90
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>80,474.90</b>

**ESTIMACION No 1**  
**MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ**


**PROYECTO: "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."**

**UBICACIÓN: CASCO URBANO, CANE, LA PAZ**  
**EJECUTOR: COLINDRES CONSTRUCTORA**

**PERIODO DEL: 07 DE ENERO AL 12 DE ENERO DEL 2021**

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
1	conformacion tipo II	KM	4.91	17,600.00	86,384.32	4.91	86,416.00	4.91	86,416.00	100.04
2	Conformacion Tipo I	KM	0.06	17710.200	1,094.49					
3	Balastado de 10cm	M3	1,247.65	221.20	275,980.18					
4	Balastado E=15CM	M3	2,979.93	221.20	659,160.85					
5	Acarreo de Material Selecto	M3-KM	45,823.89	20.00	916,477.80					
6	Acarreo de Agua	GL-KM	80,820.00	0.21	16,972.20					
	TOTAL				1956,069.84		86,416.00		86,416.00	4.42
<b>TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO</b>					<b>1956,069.84</b>		<b>86,416.00</b>		<b>86,416.00</b>	<b>4.42</b>

<b>ESTIMACION 1</b>	<b>86,416.00</b>
<b>RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA</b>	<b>4,320.80</b>
<b>RETECION DEL 12.5%</b>	<b>1,620.30</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80,474.90</b>



*[Handwritten Signature]*  
 CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
 SUPERVISOR

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CALABAZAS Y CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE CANE. Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2021
-----------------------	---	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: Colindres constructora

Nombre del supervisor: ing. Nahúm Ortega "MANSUCOPA"

Fecha de presentación del informe: 07/01/2021- 12/01/2021

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación Estimación:  
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:  
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ Colindres constructora  
Responsable de obra: Colindres Constructora

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo .....4.42%

Porcentaje acumulado ejecutado.....4.42%

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CALABAZAS Y CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE CANE. Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	4.42%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	4.42%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	4.42%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor. Los trabajos realizados por la maquinaria que la empresa tiene para la ejecución de los trabajos son las indicadas esto nos garantiza la calidad de la obra.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión ha este proyecto se hace constante por lo menos una vez durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por la empresa antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que transitan la calle.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

➤ Conformación tipo 2

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los días lunes a viernes, en un horario entre las 8am hasta las 5 pm.

Los trabajos hasta que finalizan aproximadamente a las de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: \_\_\_\_\_

Lugar (municipio de cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 12 de Enero del año 2021



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CALABAZAS Y CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE CANE. Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 07/01/2021- 11/01/2021 en base a la primera estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	<b>1,956,069.84</b>	100.00%
Deducción del 5% de calidad	4,320.80	4.42%
Estimación 1	86,416.00	4.42%
Deducción del 12.5%	No aplica	-----
<b>AVANCE FINANCIERA</b>		<b>4.42%</b>

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	4,320.80	4.42
ESTIMACION 1	86,416.00	4.42

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CALABAZAS Y CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE CANE. Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

**RETENCIONES**

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	4,320.80
DEDUCCION DEL 12.5%	No aplica

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto *"PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE CALABAZAS Y CARRIZAL, DEL MUNICIPIO DE CANE.* Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

# **FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO**

**"PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."** Ubicación del proyecto: CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

**UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ**



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---

