

MEMORANDUM

Ingeniería IN-138-2015

PARA: *Lic. Dilia Martínez*
Oficial de Información pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 03 de Diciembre del 2015



Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Noviembre del año 2015.

Atentamente,

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO NOVIEMBRE	ACUMULADO A NOVIEMBRE	% AVANCE
01	CANALIZACIONES	M³	88,500	45,508	24,066	69,574	78.6%
02	ESPIGONES	M³	31,350	21,250	5,645	26,895	85.8%
03	ALCANTARILLAS	ML	70	64	0	64	91.4%
04	BORDOS	M³	345,000	248,708	34,610	283,318	82.1%




Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.

Ingeniero Coordinador de Proyecto: Dina Yadira Vasquez Bautista
Período: noviembre 2015

No	Descripción de resultados de producción	Departamento	Municipio	Contratista	Número de contrato	Descripción	unidades	Otras Contratas				Avance Físico				Observaciones
								Cantidad	Obras ejecutadas acumuladas anterior	Obras ejecutadas mes	Obras ejecutadas acumuladas	Cantidades contratadas vigentes	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas	
1	Mejoramiento de zona habitada en Canal Campa (Desarrollo Verde), Sector Campa, jurisdicción de San Manuel, Departamento de Cuzco	Cuzco	San Manuel	COHEDYL S. de R.L. de C.V.	PI-027-2015 CCTVS	Revisión topográfica final	Global	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EN DESARROLLO, CON UN 30% DE AVANCE EN EJECUCIÓN
						Revisión topográfica final	Global	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO EN DESARROLLO, CON UN 30% DE AVANCE EN EJECUCIÓN, SIN INCONVENIENTE ALGUNO.
						Revisión topográfica final	Global	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2	Mantenimiento y control de maderas en canal de alto Phipa, sector Chotepa, jurisdicción de San Pedro Sula, departamento de Cortés.	Cortés	San Pedro Sula	Maysa Carolina Oliva Fuentes	PI-026-2015 CCTVS	Corte, fumigación, perforación e inyección de quimico (soluto repuntado de malla de grava de 20mm)	ML	2,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	2,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	PROYECTO EN DESARROLLO, CON UN 53.35% DE AVANCE EN EJECUCIÓN, SIN INCONVENIENTE ALGUNO.
3	Extensión de Protección															
4	Alcantarilla															
4.1	Borcha de alcantarilla															
						Sobre elevación de bache con material del alto de suero L. 5 KM	M3	2,191.22	0.00	1,534.00	1,534.00					PROYECTO EN DESARROLLO, CON UN 70% DE AVANCE EN EJECUCIÓN, SIN INCONVENIENTE ALGUNO.
						Sobre elevación de bache con material de suero L. 13 KM	M3	476.85	0.00	334.00	334.00	2,668.07	0.00	1,868.00	1,868.00	
4.3	Subselección de bache en margen derecha de Canal Campa, Colonia San José, jurisdicción de La Lima, Departamento de Cortés	Cortés	La Lima	INVERSIONES CARBAVAL S. DE R. L. DE C.V.	PI-025-2015 CCTVS	Revisión topográfica	Global	1.00	0.00	0.00	0.00					


Ing. Dina Yadira Vasquez Bautista



VOb. Ing. Neil Patrick Diaz Rodriguez



Ingeniero Coordinador de Proyectos: Judith Paez
Periodo: Al 30 de Noviembre 2015

No	Descripción de resultado de producción	Registrazione			Contratista	Número de contrato	Descripción	unf	Obras Contratadas			Avance Físico						Observaciones
		Departamento	Municipio						Cantidad	Obras ejecutadas acumuladas anterior	Obras ejecutadas mes	Cantidades contratadas	Unf	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas	% Efectuado Acumulado	
1	Canalización de Quebrada Camilote	Yoro	El Progreso		INVERSIONES CAMALOTE DE R.L. DE C.V.	P4-018-2015 CCTVS	Canalización de Quebrada Camilote	M3	11,015.48	0.00	4,736.45	11,015.48	M3	0.00	4,736.45	4,736.45	43.00%	En ejecución
2	SOBRELEVACION DE BORDO MARGEN DERECHA DE CANAL ESTERNO DE INDIOS, SECTOR LA MONTAÑA	Yoro	El Negrito		CONSTRUCTORA DE R. L. DE A. M. C. V.	P4-024-2015 CCTVS	SOBRELEVACION DE BORDO MARGEN DERECHA DE CANAL ESTERNO DE INDIOS	M3	18,050.00	0.00	6,501.00	18,050.00	M3	0.00	6,501.00	6,501.00	36.02%	En ejecución
3	RECONSTRUCCION DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL ALTO GARCIA Y CIERRE DE BOQUETE MARGEN IZQUIERDA RIO GUAYMITAS	Yoro	El Progreso		PROCESARS DE R. L. DE C.V.	P4-020-2015 CCTVS	RECONSTRUCCION DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL ALTO GARCIA Y CIERRE DE BOQUETE MARGEN IZQUIERDA RIO GUAYMITAS	M3	12,704.70	0.00	7,622.40	12,704.70	M3	0.00	7,622.40	7,622.40	60.00%	En ejecución
4	RETIRIO, RECONSTRUCCION Y SOBRELEVACION DE TIRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA, SECTOR FINCA 11	Yoro	El Progreso		INVERSIONES CAMALOTE DE R. L. DE C.V.	P4-019-2015 CCTVS	RETIRIO, RECONSTRUCCION Y SOBRELEVACION DE TIRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA, SECTOR FINCA 11	M3	16,010.00	0.00	5,603.50	16,010.00	M3	0.00	5,603.50	5,603.50	35.00%	En ejecución
5	RECONSTRUCCION DE BORDO EN LA MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CAMALOTE	Yoro	El Progreso		INVERSIONES CAMALOTE DE R. L. DE C.V.	P4-018-2015 CCTVS	RECONSTRUCCION DE BORDO EN LA MARGEN IZQUIERDA, SECTOR CAMALOTE	M3	2,927.61	0.00	2,429.92	2,927.61	M3	0.00	2,429.92	2,429.92	83.00%	En ejecución
6	SOBRELEVACION DE BORDO MARGEN DERECHA CANAL CRIQUE MARTINEZ, SECTOR ALDEA KM LA 32	Toba	Atlixtila		CONSTRUCTORA GENERAL DE R. L. DE C.V.	P4-021-2015 CCTVS	SOBRELEVACION DE BORDO MARGEN DERECHA CANAL CRIQUE MARTINEZ, SECTOR ALDEA KM LA 32	M3	32,074.58	0.00	10,584.61	32,074.58	M3	0.00	10,584.61	10,584.61	33.00%	En ejecución



Coordinadora de Proyecto

Verbo 


CUADRO DE AVANCE FISICO.

COORDINADOR DE PROYECTOS: REYNALDO ALFREDO MAJANO MARTINEZ.

Periodo:01 NOVIEMBRE 2015 hasta 30 NOVIEMBRE 2015

No	Descripción de resultado de producción.	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obras Contratadas										Avance físico						Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Und	Cantidad	Obras ejecutadas acumuladas anterior	Obras ejecutadas mes	Obras ejecutadas acumuladas	Cantidades contratadas nuevo	Und	Cantidades acumuladas anteriores	Cantidades mes	Cantidades acumuladas	% Efectuado acumulado					
1.00 Canalizaciones.																						
1.01	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial,Colonia Canada y la San Jose.	CORTES	POTRERILLOS	EMCODI	P1-022-2015-CCVS	Excavacion Comun	m3	11,408.02	-	5,818.10	5,818.10	-	m3	-	5,818.10	5,818.10	51%					
2.00 Estructuras de Protección.																						
2.01	Escollera de piedra margen derecha del río Iltia,sector la venta.	CORTES	PIMIENTA	ECON	P2-023-2015-CCVS	Escollera de piedra.	m3	6,353.00	-	2,992.24	2,992.24	-	m3	-	2,992.24	2,992.24	48%					
2.02	Obras de protección margen derecha río chamelecon,sector colonia km 71	CORTES	VILLANUEVA	ECON	P2-029-2015-CCVS	Escollera de piedra.	m3	3,380.56	-	473.28	473.28	-	m3	-	473.28	473.28	14%					
3.00 Alcantarillas.																						
4.00 Bordos de contención.																						
 ING. NEL PATRICK DIAZ RODRIGUEZ JEFE DE INGENIERIA CCVS.   ING. REYNALDO ALBRETO MOLINO MARTINEZ COORDINADOR DE PROYECTOS CCVS																						


~~Yob. ING. NEIL PATRICK DIAZ RODRIGUEZ~~
JEFE DE INGENIERIA CCIVS.

ING. REYNALDO ALFREDO MUJANO MARTINEZ.
COORDINADOR DE PROYECTOS CCIVS


CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2015

ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de NOVIEMBRE al 30 DE NOVIEMBRE 2015

Periodo: 01 de NOVIEMBRE al 30 DE NOVIEMBRE 2015																
No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada					Avance físico					Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas	% Efectuado Acumulado	
Estructuras de Control																
1.1	Obras de Protección y reparación de Estructura del Alivio La fragua II Etapa	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA PARASO	P2-011-2015 CCIVS	terracera	M²	14,910.00	9,631.60	865.00	10,496.60	9,631.60	865.00	10,496.60	70.40%	proyecto en proceso de ejecución
						concreto premezclado	M²	1,272.00	301.69	415.50	717.19	301.69	415.50	717.19	56.38%	
						gaviones	M³	2,071.00	677.00	828.00	1,505.00	677.00	828.00	1,505.00	72.67%	
						tabiesterca con polímeros UC.75	M³	144.00	113.12	0.00	113.12	113.12	0.00	113.12	78.56%	
						tabiesterca con polímeros UC.95	M³	160.00	55.93	71.41	127.34	55.93	71.41	127.34	79.59%	
Canalizaciones																
2.1	Mejoramiento de área hidráulica drenaje gualliqueme - calan, aguas arriba confluencia con canal chamber, sector la puntilla	Cortes	Puerto Cortes	COSOBRI	P1-028-2015 CCIVS	canalización	M²	22,517.03	0.00	3,685.15	3,685.15	0.00	3,685.15	3,685.15	16.37%	proyecto en proceso de ejecución
						TOTALES										



Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCVS



Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingeniería
CCVS



Comision Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Proyectos de Inversión en ejecución
Periodo Noviembre Año 2015

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	N° DE CONTRATO
1	Obras de protección y reparación de estructura del Alivio La Fragua II etapa	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES PARAISO	P2-011-2015 CCIVS
2	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, Col. Canada Y La San Jose, Sector Potrerillos	EMCODI	P1-022-2015 CCIVS
3	Canalización de quebrada Camalote y reconstrucción de bordo en la margen izquierda.	INVERSIONES CARBAJAL	P1-018-2015 CCIVS
4	Mejoramiento Area hidraulica drenaje Gualiqueme-Calan, aguas arriba confluencia con Canal Chamber, sector La Puntilla.	COSOBRI	P1-028-2015 CCIVS
5	Mantenimiento y control de maleza en canal de alivio Filopo	Ing. Mayra Carolina Oliva	P1-026-2015 CCIVS
6	Mejoramiento de area hidraulica en bocatoma de canal Campin.	COHDYL S. de R.L. de C.V.	P1-027-2015 CCIVS
7	Obras de protección margen derecha Río Chamelecón, sector Km 71.	ECON	P2-029-2015 CCIVS
8	Escollera de piedra margen izquierda del Río Ulúa, sector La Venta.	ECON	P2-023-2015 CCIVS
9	Retiro de bordo y reconstrucción de tramos de bordo margen derecha del Río Ulúa, sector Finca 11	INVERSIONES CARBAJAL	P4-019-2015 CCIVS
10	Sobreelevación de bordo margen derecha de canal agricola, sector La Montañita.	EMCODI	P4-024-2015 CCIVS
11	Reconstrucción de bordo margen izquierda del Canal Alivio García y Cierre de Boquete margen izquierda Río Guaymitas	PRODESAH	P4-020-2015 CCIVS
12	Sobreelevación de bordo margen derecha Canal Crique Martínez, Sector Aldea Km 32	COSOBRI	P4-021-2015 CCIVS
13	Sobreelevación de bordo margen derecha de canal campin, col San José.	INVERSIONES CARBAJAL	P4-025-2015 CCIVS



ING. NEIL PATRICK DIAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
CCIVS