

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Actividades
Mes de Enero 2021

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 959,909.00	Contrato por Mano de Obra y Suministro de Materiales para Realizar Trabajos en el Proyecto: Construcción de Pavimento Septima calle (reforma de Jesucristo), en la Colonia La Cofradía de esta ciudad de Danli.	11/10/2019	DAGOBERTO GODOY MARTEL	04/11/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trasado y marcado Fundición con concreto -4,000PSI. Acero en juntas Bordillo de 15x15 cm Limpieza final	ml m2 kg ml global	190 1,197 380 368 1	25.00%	L. 242,477.00	L. 242,477.00	L. 727,431.00	UTM CONT-229-2019
L. 898,892.25	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE II ETAPA, EN LA COLONIA TEODORO RODAS VALLE DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	11/10/2019	NELSON OMAR FUNEZ FLORES	11/11/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trasado y marcado Fundición con concreto -4,000PSI. Acero en juntas Bordillo de 15x15 cm Limpieza final	ml m2 kg ml global	185 1,185.50 320.40 106 1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 898,892.25	UTM CONT-230-2019
L. 217,976.56	CONTRATO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, UBICADO EN LA COMUNIDAD: DE EL PARAISO, ZONA DE SANTA MARIA, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	PENDIENTE	JOSE ANIBAL AVILA TORRES	Pendiente	45 días calendario	Una sola entrega	Trasado y marcado Excavación Relleno con material selecto Cimentación de mampostería Losa de 0.60mx0.10m, concreto 1:2:2 Dedos de concreto Solera inferior S-1 de 0.15mx0.15m, #4#3 #2@0.20m, concreto 1:2:2 Castillo C-1 de 0.15mx0.15m, #4#3 #2@0.20m, concreto 1:2:2 Solera superior S-1 de 0.15mx0.15m, #4#3 #2@0.20m, concreto 1:2:2 Bateriente liso bajo ventana 0.15mx0.15m, #2#3 con alacranes #2@0.20m Bateriente con pestaña bajo ventana 0.10mx0.15m, #2#3 con alacranes #2@0.20m Cargador 0.17x0.15x0.15m, #2#3 #2@0.20m, concreto 1:2:2 Firme de concreto 1:2:2 reforzada e=0.05m Riso de concreto simple 1:2:4 e=0.08 para acera Pared reforzada de bloque #5 sisado 1#3@3 hiladas horizontalmente, mortero 1:5 Tallado de elementos estructurales Techo de estructura de cancheta galvanizada de 2"x4" con soporte en 3 vigas de tubo estructural de 4"x4", cubierta de lamina de aluzinc cal. 26 color natural con su respectivo capote. Puerta metálica de lamina troquelada (1.00mx2.10m) con contramarcos y herrajes Balcones metálicos de tubo estructural cuadrado de 1"x1" y maya mosquitera Pintura Limpieza general	ML M3 M3 M3 ML ML ML ML ML ML ML M2 M2 M2 ML M2 Unidad M2 M2 Global	28.00 29.70 17.00 15.33 5.00 11.00 26.00 33.00 28.00 4.25 5.80 1.20 48.00 34.73 78.11 155.15 77.49 1.00 13.75 50.00 1.00	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 217,976.56	PENDIENTE
L. 170,034.35	CONTRATO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE COSINA BODEGA, UBICADO EN LA COMUNIDAD: DE CAMPAMENTO, ZONA DE BAÑADEROS, DE ESTE MUNICIPIO DE DANLI.	PENDIENTE	MAURIEL DAVID BLANDON CHACON	Pendiente	45 días calendario	Una sola entrega	Trasado y marcado Excavación material tipo I (material común) Cimentación de mampostería con 5cm, de capa de arena Dado de concreto 0.40x0.40x0.40mts, #4#3 #2 @0.20m, concreto 1:2:2 Solera inferior S-1 de 0.15x0.15mts, #4#3 #2 @0.20, concreto 1:2:2 Castillo C-1 0.15x0.15m, #4#3 #2 @0.20m, concreto 1:2:2 Solera superior 15x15cm, #4#3 #2 @15cm con alacranes Baterientes 10x15cm, #2#3 #2 @15cm con alacranes Baterientes con pestañas bajo ventanas 0.10x0.15, #2#3, con alacranes #2#3 con alacranes #2@0.20m Relleno con material selecto Cargador 0.17x0.15mts, #3#2 #2 @0.20m, concreto 1:2:2 Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=0.080 para acera Pared reforzada de bloque #5 sisado 1#3@3 hiladas horizontalmente mortero 1:5 Tallado de elementos estructurales Techo de estructura de cancheta galvanizada 2"x4", con soporte en 3 vigas de tubo estructural de 4x4 cubierta de lamina de aluzinc Puerta metálica de lamina troquelada (1mx2.10m) con contramarcos y herrajes	M3 M3 Unidad ML M1 ML ML M3 M2 M2 M2 M1 M2 Unidad Unidad M2	24.00 9.65 9.65 10.00 24.00 30.00 24.00 5.66 7.01 10.80 2.40 36.00 26.40 72.00 139.15 61.60 2.00 4.00	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 170,034.35	PENDIENTE
L. 253,103.96	CONTRATO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BARANDALES, UBICADA EN LA COLINIA ALTOS DE LA COFRADIA DE ESTA CIUDAD	04/03/2020	JOSE ANIBAL AVILA TORRES	19/06/2020	60 días calendario	Tres entregas	Limpieza de terreno y nivelación Trasado y marcado Excavación Tipo II Acero de material Estructura de concreto ciclopeo Losa de concreto gradas clase A Acero de refuerzo Demolición de gradas existentes Diseño, Montaje	M2 ML M3 M3 M3 M3 ML M2 M3	87.00 52.00 23.32 30.32 9.94 23.52 734.81 17.00 47.00	95.00%	L. 240,448.78	L. 240,448.78	L. 12,655.20	UTM CONT.-054-2020
							Demolición de paredes existentes Limpieza del terreno Trasado y marcado Acarreo de material de desperdicio Excavación tipo II en suelo semi duro Relleno compactado con material selecto Zapata aislada Z-1 (1.50x3.55)m Columnas C-1 30x40cm	Global M2 ML M3 M3 M3 UNIDAD L.F.I	1 75.60 82 90 56 70 9					

Mes de Enero 2021

UNIDAD
M1

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Actividades
Mes de Enero 2021

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 1071,624.47	CONTRATO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO TECHADO DEL ESTADIO MARCELO TINOCO, UBICADO EN EL BARRIO DEBAJO DE ESTA CIUDAD DE DANLI.	12/06/2020	DAGOBERTO GODOY MARTEL	15/06/2020	90 días calendario	Tres entregas	Columnas C-2 30x60cm Viga de cierre V-01, 30x40 cm Viga VS-01 de soporte centro 30x40cm Losa de Concreto armado Columna de 30x70 C-3 Viga de cierre V-02, 30x40 cm Capitel Pared de Bloque #5 Barandal metálico Suministro e instalación de armadura de techo Cubierta de techo de aluzho cal. 25,040 Canal de Aguas lluvias incluye bajante Limpieza final	ML ML ML M2 ML ML UNIDAD M2 ML UNIDAD M2 ML M2	56.80 80.50 93.80 54 76.44 21.70 19.60 7 50 27.30 7 316 54.60 316	90.00%	L. 1414,372.02	L. 1414,372.02	L. 157,152.45	UTM-CONT-059-2020
L. 158,000.00	ALQUILER DE EQUIPO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO REPARACION Y BACHEO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, UBICADA EN LA CIUDAD DE DANLI.	PENDIENTE	MAURIEL DAVID BLANDON CHACON	PENDIENTE	20 días calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora Volqueta Vibrocompactador Maquina Cortadora de Concreto	Hora Hora Hora Dia	50 50 40 5	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 158,000.00	PENDIENTE


 Ing. Carlos Eduardo Alvarado
 Director Unidad Técnica Municipal