



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES	DIFERENTES COMUNIDADES	15	15	23400	174	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25.00 %	15,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEL ESTADIO MUNICIPAL	BARIO EL CALICHE	11	11	47110	174	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7.00 %	185,000.00	92.00 %	EN PROCESO	
3	REMODELACION DEL EDIFICO MUNICIPAL	bario la plaza	11	11	47110	174	114,615.80	0.00	0.00	0.00	50,000.00	64,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	64,615.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	diferentes barrios, caseríos, y aldeas	15	15	23400	174	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,305.00	0.00	0.00	48,305.00	96.00 %	1,695.00	3.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEL PARQUE MUNICIPAL	bario la plaza	11	11	47210	174	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	1.00 %	591,900.00	98.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PUENTE	RIÓ EL MARAÑÓN	15	15	47210	174	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	66.00 %	100,000.00	33.00 %	TERMINADO	
7	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	casco hurbano el ocotillo, el zapotal etc	11	11	23400	174	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	desde el rincon asta guistaco y todo el valle	11	11	23400	174	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70.00 %	30,000.00	30.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUCCIONES DE CASERIOS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	EN ALDEAS Y CASERIOS	11	11	23400	174	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	132,302.00	0.00	0.00	132,302.00	44.00 %	167,698.00	55.00 %	EN PROCESO	
10	pavimentacion de calle principal del casco hurbano	bario la plaza	11	11	47210	174	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCION DE PUENTE MARAÑÓN, SEGUNDA ETAPA	RIÓ EL MARAÑÓN	11	11	47210	174	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL	SAN CRISTOBAL	11	11	47110	174	200,000.00	145,334.61	0.00	0.00	0.00	345,334.61	0.00	0.00	175,834.00	0.00	0.00	175,834.00	50.00 %	169,500.61	49.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	marañon tamarindo aguacaliente	11	11	23400	174	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55.00 %	45,000.00	45.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021
Hora : 10:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	MEJORAMIE NTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	distintas escuelas de aldeas	11	11	23400	174	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	18,130.00	0.00	0.00	18,130.00	4.00 %	431,870.00	95.00 %	EN PROCESO	
15	CONSTRUCCION DE BULEBAR	bario la plaza	11	11	47210	174	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	diferentes barrios, caseríos, y aldeas	11	11	23400	174	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	180,740.00	0.00	0.00	180,740.00	36.00 %	319,260.00	63.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIE NTO DE CARRETERAS	campanario a zonas de arriba de de la cuesta	11	11	23400	174	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIE NTO DE CARRETERAS	de cabeceras todas las calles hasta guayabias	11	11	23400	174	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	94.00 %	15,000.00	6.00 %	TERMINADO	
Totales							3,834,615.80	295,334.61	0.00	250,000.00	250,000.00	4,129,950.41	0.00	0.00	1,743,411.00	0.00	0.00	1,743,411.00		2,386,539.41			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROMAN RUIZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydCV9LHEhA7qGs0ITAjpuiNQ4OaMqETIYLDHkfVi5i4CxsaprJdRDpvpjJHoUYxCsrk7+5z4gZbbHkwyJIAa1TrGaS3OsiuZBtj9Pi9BZxmmypNF/9MxVHYMGLOOusKjbt5TVJvCBTypc/AkJaXlzFeljOhtsMINpTpT2KS/8tyDqTwdPifv0GibUJu4eFgATiu5H5zh45GMdtel1mx3j2Vgbg4Ha/Wjj4cYEKdZB11lcuzUWBN0=