

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA FEBRERO 2021

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	FEBRERO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	24%	24%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construccion de Caja Puente col. 24 de Mayo	100%	17%	17%	2 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiquo, Bo El Centro	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de II Etapa de Parque Central Francisco Morazan	100%	1%	1%	1 Proyecto Formulado
		Escuela						
		100%	% Avance	Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones	100%	15%	15%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce, Aldea Trocaire	100%	20%	20%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Contruccion de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Piedra Blanca	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral en Kinder Elvin Hernandez, Aldea Reforma	100%	33%	33%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		Hospital						
		100%	% Avance	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		Tanque de Almacenamiento de agua						
		100%	% Avance	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua, Aldea Puerto Escondido	100%	12%	12%	1 Proyecto Formulado
		Estadio						
		100%	% Avance	Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Lelva, Aldea Coyoles Central	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construcción de Cerco Perimetral, Col. Betania	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
Centro Comunal								
100%	% Avance	Construcción de Centro Comunal, Aldea Coyoles	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado		



LUIS ENRIQUE AGARCIA MEZA
INGENIERIA MUNICIPAL