


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas
EJECUCIÓN DE PROYECTOS TERCER TRIMESTRE 2021 (JULIO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	REPARACIÓN Y BACHEO DE LA CIUDAD PRIMERA PARTE AÑO 2021	01/03/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	REMEDIACION EDIFICIO ANEXO ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA SEGUNDA ETAPA	01/05/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	45.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
4	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	14/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
5	CAMBIO DE GRAMA ESTADIO CARLOS MIRANDA CANALES.	27/04/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2020			Ejecutado con personal de la Alcaldía	99.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	49.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
8	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA II FASE.	18/01/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	45.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
9	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA	01/01/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	40.0%	40%	L. 393,750.00	L. -	EN EJECUCION
10	CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS Y GPS PARA EQUIPO	05/01/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista SOLUTEC S. DE R.L	50.0%	50%	L. 439,185.00	L. -	CONTRATO CANCELADO HASTA EL MES DE JUNIO
11	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE R.L	50.0%	50%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
12	CONSTRUCCION DE TAQUILLA PARA CONTROL DE SALIDAS DE BUSES DE MARCALA Y LAJAS	03/06/2021	24/07/2021	Ejecutado con contratista JOSE CECILIO MUNOZ ARGUETA	100.0%	0%	L. 94,835.00	L. -	FINALIZADO



13	CONSTRUCCION DE TAQUILLA PARA CONTROL DE SALIDAS DE BUSES DE MARCALA Y LAJAS	10/06/2021	09/08/2021	Ejecutado con contratista JOSE CECILIO MUNOZ ARGUETA	100.0%	0%	L. 72,790.00	L. -	FINALIZADO
14	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DRAGADO DE RIO CHIQUITO SECTOR COLONIA SAN MARTIN, CIUDAD DE COMAYAGUA.	19/07/2021	21/07/2021	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	100.0%	0%	L. 72,790.00	L. -	FINALIZADO
15	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES INTERCEPCION MERCADITO LOS ALMENDROS, BARRIO SANTA LUCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	22/06/2021	25/09/2021	Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	30.0%	0%	L. 242,336.40	L. -	EN EJECUCION
16	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2021			Ejecutado con personal de la Alcaldia	3.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION



 Ing. Marlon Eduardo Fuentes

 Jefe Obras Públicas

 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA