



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE JULIO 2021


| No. | ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | SECTOR SUB SECTOR  | NOMBRE DEL PROYECTO                                                 | UBICACIÓN DEL PROYECTO | PROPÓSITO                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                | ALCANCE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                  | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS                                                                                               | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL | COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)                                                                                                                              | VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                                      | RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara   | Agua y Saneamiento | Construcción de Proyecto de Agua en La Aldea de Consolacion         | Consolacion            | Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua Consolacion contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de dicha comunidad                                            | El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua por bombeo en la comunidad de Consolacion disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas | Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial solo se han hecho los primeros trabajos de la obra física , lleva muy buen avance en la obra física del proyecto a la vez en la parte financiera ya que se pago el diseño del proyecto en mencion y se esta aportando para materiales de ferreteria | Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua. | En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se construi con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos . | Fondos Municipales         | Lps.100,000.00           | Diciembre de 2020                                | En proceso 35.00%          | L. 100,000.00                    | Junio del 2021                   | En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy buen avance en la parte fisica , mas que todo en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las transferencias.. | Por el momento no existen variaciones en lo que va de la obra fisica                          | No existen cambios en lo que va desde el inicio hasta la etapa donde se encuentra el proyecto ahorita                                        |
| 2   | Ing.Mauricio Avalos y Rosandra Lara.   | Infraestructura    | Construcción ,Mejoras y Adiciones En Estadio Juan Orlando Hernandez | Lepaera, Lempira       | El Proyecto consiste en la Construcción de Adiciones y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez ,se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura fisica del Lugar. | Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez                                                                                               | Generacion de polvo por las actividades de transporte de materiales de construccion.                                                                                                                                                                                                                    | En este proyecto no se visualizan cambios en la parte ambiental.                                                                                                                   | No hay cambios en terrenos y asentamientos                                                                                          | Municipalidad              | Lps. 100,000.00          | Diciembre de 2020                                | En proceso 3.50%           | L.100,000.00                     | Diciembre de 2021 ,              | El proyecto esta en proceso de ejecución ya que es un proyecto que siempre se le esta dando mantenimiento ala grama y espacio deportivo en general.                                               | No existen variaciones por el momento ,poco avance en la obra fisica y EN LA PARTE FINANCIERA | No se elaborara Perfil de Proyecto por poco avance en obra fisica y No existen variaciones por el momento ,el reporte financiero es muy bajo |

|   |                                      |                 |                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                    |                  |                   |                                        |                  |                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Ing. Mauricio Avalos.                | Sector Vial     | Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio                                    | Todo el Municipio de Lepaera  | Mejoramiento de la condición de vida de los habitantes del municipio.                                                                                                    | El proyecto consiste en darle mantenimiento a las carreteras del municipio, las cuales debido a las constantes tormentas sus calles se encuentran deterioradas, por lo cual se realizará cuneteo, chapla y raspado de estas vías de acceso | El presente proyecto está en etapa de ejecución ya que las carreteras del municipio constantemente se dañan y deterioran esto es a causa de las fuertes tormentas ocasionadas el año pasado y el presente año | Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapla, cuneteo, balastro, transporte de materiales y construcción y reparación de la infraestructura. | En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros. | Fondos Municipales | Lps.2,258,454.77 | Diciembre de 2020 | En proceso 3.99 % de este mes de Julio | Lps.2,258,454.77 | Diciembre de 2021  | En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto ya está en su etapa de ejecución, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio, pero en esta ocasión que quedaron dañadas | por el momento está en su etapa de ejecución                                                                                                                                  | No se Elaborará Perfil de Proyecto, ya que no hay variaciones por el momento                                                                 |
| 4 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación       | Ampliación de Aulas Escolares en la Aldea de Buena Vista, Lempira.                        | Buena Vista, Lepaera          | Mejorar las condiciones físicas Pedagógicas del Centro educativo de la Comunidad de Buena Vista para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje                            | El Proyecto Consiste en la Ampliación de Aulas Escolares en la comunidad de Buena Vista, mejorando así la asistencia de los niños                                                                                                          | En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción.                                                                                                                                               | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente, en este caso lo favorece                            | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                                                                                        | Fondos Municipales | L.50,000.00      | Diciembre de 2020 | En proceso 39.80%                      | L.50,000.00      | Mayo de 2021       | La obra física lleva muy buen avance al igual que la financiera, ya que la ampliación incluye la cerca perimetral y ya se iniciará                                                                                     | Por el momento la obra ya está en su etapa imedia en lo referente a la parte física                                                                                           | La obra está en su etapa de ejecución, no existen variaciones                                                                                |
| 5 | Ing. Mauricio Avalos                 | Infraestructura | Mejoras y Adiciones. En Campo de Fútbol de la Comunidad de la Libertad                    | La Libertad, Lepaera, Lempira | El Proyecto consiste en la Construcción de Adiciones y mejorar al Campo de Fútbol de la Libertad en diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar. | Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del campo de fútbol de la Libertad                                                                                                                                                  | Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.                                                                                                                           | En esta área no ha sufrido ningún impacto                                                                                                                   | Fondos Municipales                                                                                                                                | Municipalidad      | Lps. 50,000.00   | Diciembre de 2020 | En proceso 20.00%                      | Lps. 50,000.00   | Diciembre de 2021. | Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que vienen las Transferencias                                                                                                                                          | No existen cambios reportados hasta el momento, en esta etapa de ejecución                                                                                                    | No hay variaciones reportadas por el momento, las mejoras serán más lentas.                                                                  |
| 6 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación       | Construcción de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro | Plan del Socorro              | Mejorar las condiciones Pedagógicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje          | El Proyecto Consiste en la construcción de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro, mejorando así la asistencia de los niños                                                                                                   | En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción.                                                                                                                                               | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.                                                     | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                                                                                        | Fondos Municipales | L.193,872.08     | Diciembre de 2020 | En Proceso 7.80%                       | L.193,872.08     | Agosto de 2021     | la obra está ya por la etapa casi final                                                                                                                                                                                | Por el momento no existe ninguna variación solo en cuanto a la fecha de culminación y no hubo avance en este mes por falta de algunos materiales como ser Valcones y Puertas. | No se Presentará Perfil por poco avance Financiero y Físico ya que hacen falta algunos materiales que no se han llevado al sitio de proyecto |

|    |                                      |                    |                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                              |               |                   |                                            |              |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación          | Construcción de Jardín de Niños Zenobia Rodas de La Estancia | La Estancia                                                                                                                                                 | Mejorar las condiciones físico pedagógicas para el aprendizaje de los niños a través de la construcción del Jardín de Niños en la Comunidad de La Estancia         | El Proyecto Consiste en en la construcción de Jardín de Niños de la Estancia, se construirá aulas de 6x8 tipo físico, mejorando así la asistencia de los niños a clase           | En estos momentos ya el proyecto está en etapa Final la Construcción de la obra física. Y así mismo avanza lo financiero.                | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.                           | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                        | Fondos Municipales                           | L.184,987.75  | Diciembre de 2020 | En Proceso 1.69% del presente mes de Julio | L.184,987.75 | Mayo de 2021      | LA Obra Física y financiera de la obra en este mes estuvo muy lenta                                                                                                                | Por el momento no existe ninguna variación en cuanto al costo                                                  | No se elabora perfil de Proyecto ya que no hay cambios verificables físico y financiero, fue muy lento solo se da reporte de proy. |
| 8  | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Agua y Saneamiento | Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano             | Barrio Las Delicias                                                                                                                                         | Mejorar las condiciones de vida de la población de Lepaera para las mejores condiciones de higiene y salubridad en los hogares, específicamente en el casco urbano | El proyecto consiste en darle mantenimiento al sistema de aguas Negras para mejorar las condiciones ambientales y de salubridad de los habitantes del casco urbano               | El Proyecto en estos momentos está en su etapa de ejecución                                                                              | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.                           | En esta área no ha sufrido ningún impacto                                         | Fondos Municipales                           | L.100,000.00  | Diciembre de 2020 | En Proceso 12.57%                          | L.100,000.00 | Diciembre de 2021 | En relación de lo planificado el proyecto lleva un avance considerable en la parte financiera y físico.                                                                            | Por el momento no existen variaciones.                                                                         | No hay variaciones que se consideren de mucha relevancia pero si el avance es muy bueno.                                           |
| 9  | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Sector Vial        | Pavimentación y reconstrucción de Calles en el Casco Urbano. | se han realizado la pavimentación y reconstrucción de Calles en varios sectores de la ciudad, específicamente en las zonas más transitadas del casco urbano | Mejoramiento Vial del Casco Urbano.                                                                                                                                | El proyecto consiste en la pavimentación y reconstrucción de calles en varios puntos de la ciudad, específicamente en las zonas más transitadas y que son dañadas constantemente | Este es un proyecto priorizado por la Corporación Municipal, en vista que las calles se encuentran dañadas y necesitan pronta reparación | Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura. | En esta área no ha sufrido ningún impacto                                         | Fondos Municipales                           | L.161,304.62  | Diciembre de 2020 | En Proceso 3.90%                           | L.161,304.62 | Diciembre de 2021 | En relación a lo planificado el proyecto está ya en proceso de ejecución de la obra física, a la vez en lo financiero, aunque en ambas partes para este mes se reporta poco avance | No hay variación en el costo del proyecto porque en este mes fue poco el avance financiero y físico de la obra | No se elabora Perfil de Proyecto ya que en este mes no hay cambios considerables antes y durante la ejecución de la obra.          |
| 10 | Ing. Mauricio Avalos                 | Sector Vida Mejor  | Emergencia COVID-19 según decreto 155-220                    | Todo el Municipio de Lepaera                                                                                                                                | Contribuir a mejorar la calidad de vida en el sistema de salud de las Personas del municipio de Lepaera a través del apoyo de personas con COVID.                  | El Proyecto consiste en contar con personal de salud eficiente que garantice la buena atención a las personas que llegan al triaje, a recibir atención por COVID                 | el presente año 2020 y se le está dando continuidad el presente año con la integración de personal médico capacitado                     | No existe contaminación visible ya que el presente proyecto solo es Triaje y Brigadas, siempre con las medidas de Bioseguridad    | En esta área no ha sufrido ningún impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto | Transferencia por parte del Gobierno central | L. 150,000.00 | Diciembre de 2020 | En proceso 1.23%                           | L.150,000.00 | Diciembre de 2021 | planificado el proyecto lleva muy buen avance, ya que se ha contratado personal nuevo                                                                                              | No hay variación por el momento                                                                                | No se presentará Perfil por poco avance financiero y técnico de la obra.                                                           |

|    |                                                |                    |                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                             |                |                   |                                      |                |                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                   |
|----|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara            | Salud              | Construcción de Centro de Salud de la Aldea de Tejeras                    | Tejeras, Lepaera    | Contribuir a mejorar la calidad en los servicios de Salud de los habitantes de la comunidad de Tejeras de las unidades que reciben asistencia médica en el establecimiento de Salud. | El Proyecto Consiste en la Construcción de las Instalaciones del Centro de Salud de la comunidad de Tejeras a para brindar una buena atención en Salud a las personas que allí asisten. | Por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su obra física, sin encontrarse inconvenientes en su ejecución.                                                                                                                                                                                | Ya iniciado la estructura física se vera el impacto ambiental que causa el proyecto, por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su estructura, ya que están levantadas sus paredes y ya por iniciar la Puesta de Techo. | En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningún impacto que se considere relevante. | Municipalidad, Gob. Central | L.1,072,266.41 | Diciembre de 2020 | En Proceso 8.50%                     | L.1,072,266.41 | Diciembre de 2021 | En estos momentos el proyecto su avance en su estructura física y financiera fue muy poca.                                                                                             | No existe ninguna variación por el momento.                                         | No se presentará perfil por poco avance financiero y físico.                      |
| 12 | Ing. Mauricio Avalos, Municipalidad de Lepaera | Infraestructura    | Construcción de Mejoras y Adiciones en Proyecto Hidroeléctrico Las Dantas | Las Dantas          | Mejorar las Condiciones de Electrificación del Proyecto Hidroeléctrico Las Dantas                                                                                                    | El proyecto consiste en realizar mejoras y adiciones en el Proyecto Hidroeléctrico Las Dantas                                                                                           | El presente proyecto es permanente ya que el proyecto se está dando constante mantenimiento ya que se necesitan repuestos y es necesaria su compra, pero en su mayoría la Cooperativa realiza las mejoras.                                                                                         | Por ser reparaciones mínimas no se presentan daños al medio ambiente, por lo cual no hay contaminación.                                                                                                                          | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                                                                          | Fondos Municipales          | L.50,000.00    | Diciembre de 2020 | En Proceso 7.70%                     | L.50,000.00    | Diciembre de 2021 | En estos momentos hay buen avance financiero y físico.                                                                                                                                 | No existe ninguna variación por el momento.                                         | No se elaborará Perfil por poco avance financiero. No hay cambios por el momento. |
| 13 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara            | Infraestructura    | Construcción de Centro Comunal en Aldea de San José de Pajapas            | San José de Pajapas | Mejorar las condiciones físicas para la realización de reuniones de diferente índole en la comunidad de San José de Pajapas                                                          | El proyecto consiste en llevar a cabo el proyecto de Construcción de Casa Comunal de San José de Pajapas                                                                                | En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción, faltando solamente Valcones, Puertas, Ventanas y parte del piso.                                                                                                                                                                   | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.                                                                                                                          | En esta área no ha sufrido ningún impacto.                                                                                          | Fondos Municipales          | Lp.300,000.00  | Diciembre de 2020 | En Proceso 13.88% en el mes de Julio | Lps.300,000.00 | Agosto de 2021    | El presente proyecto está en su etapa casi final de su obra física, y no se considera sea un avance considerable.                                                                      | No existe por el momento ninguna variación.                                         | No hay variaciones por el momento.                                                |
| 14 | Ing. Mauricio Avalos y Rosandra Lara           | Agua y Saneamiento | Proyecto de Agua en la comunidad de Coros                                 | Coros, Lepaera      | Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua de la Comunidad de Coros contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de dicha comunidad.                         | El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua en la comunidad de Coros disminuyendo así las enfermedades ocasionadas por el uso de aguas contaminadas.                 | Por el momento el proyecto está en su etapa intermedia solo se han ejecutado tanque y otros pequeños avances en la línea de conducción, por lo que no se ven avances sustanciales en la parte física del proyecto pero sí en la parte financiera ya que se pagó el inicio del proyecto en mención. | Por el momento en la parte ambiental se mejorará grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.                                               | En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se construye con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos. | Fondos Municipales          | Lps.150,000.00 | Diciembre de 2020 | En proceso 15.59%                    | L.150,000.00   | Julio del 2021    | En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy buen avance más que todo en la parte financiera y se irá ejecutando en la medida que lleguen las transferencias. | Por el momento no existen variaciones en la parte física y financiera del proyecto. | se presentan avances de la obra física y financiera.                              |

|    |                                      |             |                                                                                                                                  |                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                           |                    |              |                   |                                |              |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Sector Vial | Pavimentacion de calle que inicia de Casa de la Sra. Elsa Hernandez pasando frente a Rastro Municipal hasta abarroteria San Juan | Desde Casa de la Sra. Elsa Hernandez pasando frente a Rastro Municipal hasta abarroteria San Juan | Mejoramiento Vial del Casco Urbano. | El proyecto consiste en la pavimentacion de calles del casco urbano las cuales presentan condiciones intransitables para los pobladores | Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal, en vista que las calles se encuentran dañadas y necesitan pronta reparacion | Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura. | En esta área no ha sufrido ningún impacto | Fondos Municipales | L.200,000.00 | Diciembre de 2020 | En Proceso 14.00% mes de Julio | L.200,000.00 | Diciembre de 2021 | En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en proceso de Finalizacion la parte fisica ,no así la parte fianciera de la obra. | No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte fisica si ya esta casi por finalizar la obra fisica solo faltando algunos bordillos | No hay cambios considerables antes y durante la ejecucion de la obra. Faltando mas que todo financieramente. |
|----|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 Rosandra Lara Castro  
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal

