

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES 2014

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO 2014	MODIFICACIONES	ASIGNACION VIGENTE	EJECUTADO ENERO 2014	EJECUTADO FEBRERO 2014	EJECUTADO TRIMESTRE I	SALDO DEL 2014	OBSERVACIONES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA										
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14		3500,000.00	-	3500,000.00	-	-	-	3500,000.00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA
	001		3500,000.00	-	3500,000.00	-	-	-	3500,000.00	EDIFICIO N° 14
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA			3500,000.00	-	3500,000.00	-	-	-	3500,000.00	CURSOS
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM		3500,000.00	-	3500,000.00	-	-	-	3500,000.00	EDIFICIO DE TALLERES
	001		3500,000.00	-	3500,000.00	-	-	-	3500,000.00	
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM		-	-	-	-	-	-	-	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM
	001		-	-	-	-	-	-	-	
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL		8000,000.00	-	8000,000.00	-	1640,170.55	1640,170.55	6359,829.45	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
	01	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA	8000,000.00	-	8000,000.00	-	1640,170.55	1640,170.55	6359,829.45	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA		12000,000.00	-	12000,000.00	-	253,347.16	253,347.16	11746,652.84	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA
	01	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	12000,000.00	-	12000,000.00	-	253,347.16	253,347.16	11746,652.84	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
TOTAL INVERSION			27000,000.00	-	27000,000.00	-	1093,517.71	1093,517.71	25106,482.29	TOTALES AÑO 2013


 Director de Ejecución y Control Presupuestario