

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES 2014

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNACION VIGENTE	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO ABRIL 2014	EJECUTADO MAYO 2014	EJECUTADO JUNIO 2014	EJECUTADO II TRIMESTRE	ACUMULADO II TRIMESTRE	SALDO DEL 2014	OBSERVACIONES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA			3100,000.00	-	-	-	-	-	-	3100,000.00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14		3100,000.00	-	-	-	-	-	-	3100,000.00	EDIFICIO N° 14
	001		3100,000.00	-				-	-	3100,000.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRESTRE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA			6900,000.00	5432,697.50	1362,408.50	-	-	1362,408.50	6795,106.00	104,894.00	CURSOS
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM		104,894.00	-	-	-	-	-	-	104,894.00	EDIFICIO DE TALLERES
	001		104,894.00	-				-	-	104,894.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRESTRE
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM		6795,106.00	5432,697.50	1362,408.50	-	-	1362,408.50	6795,106.00	-	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM
	001		6795,106.00	5432,697.50	1362,408.50	-	-	1362,408.50	6795,106.00	-	PAGO POR SUPERVISION, AVANCE Y LIQUIDACION DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL		4000,000.00	1642,935.55	543,275.08	-	-	543,275.08	2186,210.63	1813,789.37	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
	01	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA	4000,000.00	1642,935.55	543,275.08	-	-	543,275.08	2186,210.63	1813,789.37	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA		13000,000.00	2268,979.65	2111,398.36	-	-	2111,398.36	4380,378.01	8619,621.99	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA
	01	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	13000,000.00	2268,979.65	2111,398.36	-	-	2111,398.36	4380,378.01	8619,621.99	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
TOTAL INVERSION			27000,000.00	9344,612.70	4017,081.94	-	-	4017,081.94	13361,694.64	13638,305.36	TOTALES AÑO 2014

30 de abril 2014



HUGO ALBERTO ALVARADO

Jefe del Departamento Control y Ejecucion Presupuestario