

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES 2014

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNACION VIGENTE	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO ABRIL 2014	EJECUTADO MAYO 2014	EJECUTADO JUNIO 2014	EJECUTADO II TRIMESTRE	ACUMULADO II TRIMESTRE	SALDO DEL 2014	OBSERVACIONES
001	PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA			3100,000.00	-	85,500.00	-	85,500.00	85,500.00	3014,500.00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA
	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14			3100,000.00	-	85,500.00	-	85,500.00	85,500.00	3014,500.00	EDIFICIO N° 14
	001			3100,000.00	-	85,500.00		85,500.00	85,500.00	3014,500.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
003	PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA			6900,000.00	1362,408.50	5432,897.50	-	1362,408.50	6795,106.00	104,894.00	CURSIPS
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSIPS DE LA UPNFM			104,894.00	-	-	-	-	-	104,894.00	EDIFICIO DE TALLERES
	001			104,894.00	-	-		-	-	104,894.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSIPS DE LA UPNFM			6795,106.00	1362,408.50	5432,897.50	-	1362,408.50	6795,106.00	-	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSIPS DE LA UPNFM
				6795,106.00	1362,408.50	5432,897.50	-	1362,408.50	6795,106.00	-	PAGO POR SUPERVISION, AVANCE Y LIQUIDACION DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS
	001			6795,106.00	1362,408.50	5432,897.50		1362,408.50	6795,106.00	-	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL			6000,000.00	1642,935.55	543,275.00	201,891.36	824,967.04	2467,902.59	1532,007.41	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
				6000,000.00	1642,935.55	543,275.00	201,891.36	824,967.04	2467,902.59	1532,007.41	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
	01			6000,000.00	1642,935.55	543,275.00	201,891.36	824,967.04	2467,902.59	1532,007.41	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA			13000,000.00	2111,398.36	619,597.27	-	2730,395.63	4999,975.28	8000,624.72	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA
				13000,000.00	2111,398.36	619,597.27	-	2730,395.63	4999,975.28	8000,624.72	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
	01			13000,000.00	2111,398.36	619,597.27	-	2730,395.63	4999,975.28	8000,624.72	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
TOTAL INVERSION				27000,000.00	4017,081.94	966,789.23	-	5003,871.17	1438,483.87	12651,516.13	TOTAL AÑO 2014

31 de Mayo 2014



HUGO ALBERTO ALVARADO

Jefe del Departamento Control y Ejecución Presupuestario

Recibido
4-6-2014
10:00 am