

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES 2014

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNACION VIGENTE	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO ABRIL 2014	EJECUTADO MAYO 2014	EJECUTADO JUNIO 2014	EJECUTADO II TRIMESTRE	ACUMULADO I TRIMESTRE	SALDO DEL 2014	OBSERVACIONES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL "EGUCHIGALPA"			3180,000.00	-	-	85,580.00	-	85,580.00	85,580.00	1014,500.00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCHIGALPA
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14		3180,000.00	-	-	85,580.00	-	85,580.00	85,580.00	1014,500.00	EDIFICIO N° 14
	301		3180,000.00	-	-	85,580.00	-	85,580.00	85,580.00	1014,500.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA			4900,000.00	5437,617.50	1337,403.50	-	-	1337,403.50	5437,617.50	104,894.00	CURSOS
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UNFM		184,894.00	-	-	-	-	-	-	104,894.00	EDIFICIO DE TALLERES
	301		184,894.00	-	-	-	-	-	-	104,894.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UNFM		6795,106.00	6432,687.50	1332,403.50	-	-	1332,403.50	6795,106.00	-	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UNFM
	301		6795,106.00	6432,687.50	1332,403.50	-	-	1332,403.50	6795,106.00	-	PAGO POR SUPERVISION, AVANCE Y LIQUIDACION DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS.
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL		4000,000.00	1642,905.55	543,273.08	281,691.95	129,315.97	1154,323.01	2797,258.56	1202,143.23	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
	01	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA	4000,000.00	1642,905.55	543,273.08	281,691.95	129,315.97	1154,323.01	2797,258.56	1202,143.23	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
				-	-	-	-	-	-	-	
006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CIBOA		13000,000.00	3248,979.65	2111,318.36	615,567.27	1198,531.48	4029,577.12	6368,556.77	3601,443.23	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CIBOA
	01	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	13000,000.00	3248,979.65	2111,318.36	615,567.27	1198,531.48	4029,577.12	6368,556.77	3601,443.23	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
TOTAL INVERSION			27000,000.00	9344,812.70	4017,084.94	906,719.23	1727,357.46	6731,886.83	18078,421.23	11823,578.67	TOTALES AÑO 2014

29 de Junio del 2014



HJOS ALBERTO ALVARADO

Director de Departamento Control y Ejecución Presupuestario