

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES 2014

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO 2014	MODIFICACIONES	ASIGNACION VIGENTE	ACUMULADO II TRIMESTRE	EJECUTADO JULIO	EJECUTADO AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE	ACUMULADO III TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	SALDO DEL 2014	OBSERVACIONES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA			3500,000.00	(400,000.00)	3100,000.00	85,500.00	-	-	-	-	85,500.00	85,500.00	3014,500.00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14		3500,000.00	(400,000.00)	3100,000.00	85,500.00	-	-	-	-	85,500.00	85,500.00	3014,500.00	EDIFICIO N° 14
	001		3500,000.00	(400,000.00)	3100,000.00	85,500.00					85,500.00	85,500.00	3014,500.00	SE TRANSFERIRA AL PROYECTO N° 5 EN LA OBRA 1
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA			3600,000.00	3400,000.00	5900,000.00	6795,106.00	-	-	-	-	6795,106.00	6795,106.00	104,894.00	CURSOS
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM		3500,000.00	(3395,106.00)	104,894.00	-	-	-	-	-	-	-	104,894.00	EDIFICIO DE TALLERES
	001		3500,000.00	(3395,106.00)	104,894.00	-	-	-	-	-	-	-	104,894.00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM		-	6795,106.00	6795,106.00	6795,106.00	-	-	-	-	6795,106.00	6795,106.00	-	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM
	001		-	6795,106.00	6795,106.00	6795,106.00	-	-	-	-	6795,106.00	6795,106.00	-	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL		8000,000.00	(4000,000.00)	4000,000.00	2797,258.56	40,000.00	-	-	40,000.00	2837,258.56	2837,258.56	1162,741.44	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
	01	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA	8000,000.00	(4000,000.00)	4000,000.00	2797,258.56	40,000.00	-	-	40,000.00	2837,258.56	2837,258.56	1162,741.44	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA		12000,000.00	1000,000.00	13000,000.00	6398,556.77	40,105.80	-	-	2626,216.22	9026,774.99	9026,774.99	3973,225.01	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA
	01	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	12000,000.00	1000,000.00	13000,000.00	6398,556.77	40,105.80	-	-	2626,216.22	9026,774.99	9026,774.99	3973,225.01	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
TOTAL INVERSION			27000,800.00	-	27000,800.00	16976,421.32	80,105.80	-	-	2666,216.22	18744,639.55	18744,639.55	8255,360.45	TOTALES AÑO 2014

30 de julio 2014


 HUGO ALBERTO ALVARADO
 Jefe Departamento de Ejecución y Control Presupuestario