

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2013

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO 2013			EJECUTADO PRIMER TRIMESTRE				EJECUTADO SEGUNDO TRIMESTRE				ACUMULADO ANUAL		OBSERVACIONES	
			ASIGNADO	MODIFICACION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	II TRIMESTRE	ACUMULADO	SALDO AL 31 DE JUNIO		
PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA			4000,000.00	{3800,000.00}	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14		4000,000.00	{3800,000.00}	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	EDIFICIO N° 14
	001		4000,000.00	{3800,000.00}	200,000.00											200,000.00	
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA			8100,000.00	100,000.00	8200,000.00	-	2027,977.95	-	2027,977.95	1336,768.18	-	1662,131.00	2998,898.18	5026,877.13	3173,122.87		CURSOS
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM		100,000.00	100,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	EDIFICIO DE TALLERES
	001		100,000.00	100,000.00	200,000.00											200,000.00	
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM		8000,000.00	-	8000,000.00	-	2027,977.95	-	2027,977.95	1336,768.18	-	1662,131.00	2998,898.18	5026,877.13	2973,122.87		CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CURSOS
	001		8000,000.00		8000,000.00		2027,977.95		2027,977.95	1336,768.18		1662,131.00	2998,898.18	5026,877.13	2973,122.87		PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL		8000,000.00	1000,000.00	9000,000.00	-	1542,500.33	-	1542,500.33	1544,642.40	-	912,857.27	2457,499.67	4000,000.00	5000,000.00		CONVERSION SEDE CUED EN CENTRO REGIONAL EN SANTA ROSA DE COPAN
	01	CONTRUCCION PRIMERA ETAPA	8000,000.00	1000,000.00	9000,000.00		1542,500.33		1542,500.33	1544,642.40		912,857.27	2457,499.67	4000,000.00	5000,000.00		PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
006	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA		6900,000.00	2700,000.00	9600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9600,000.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL EN LA CEIBA
	01	CONTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	6900,000.00	2700,000.00	9600,000.00											9600,000.00	
TOTAL INVERSION			27000,000.00	-	27000,000.00	-	3570,478.28	-	3570,478.28	2881,410.58	-	2574,988.27	5456,398.85	9026,877.13	17973,122.87		TOTALES AÑO 2013



HUGO ALBERTO ALVARADO
Jefe del Departamento de Presupuesto
Jul-13