

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO 2012	MODIFICACION	ASIGNACION VIGENTE	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO TERCER TRIMESTRE	ACUMULADO III TRIMESTRE	EJECUTADO OCTUBRE 2012	EJECUTADO NOVIEMBRE 2012	EJECUTADO DICIEMBRE 2012	EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	OBSERVACIONES	
PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA			7500,000.00	(2500,000.00)	5000,000.00	-	-	95,093.75	95,093.75	530,540.49	1722,962.62	2125,689.25	4379,192.36	4474,286.11	525,713.89	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA	
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14		5500,000.00	(5500,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EDIFICIO N° 14	
	001		5500,000.00	(5500,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transferido para financiar obras planificadas realizables, priorizadas según desembolsos de la T.G.R.	
02	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DIDACTICO EMPRESARIAL		2000,000.00	3000,000.00	5000,000.00	-	-	95,093.75	95,093.75	530,540.49	1722,962.62	2125,689.25	4379,192.36	4474,286.11	525,713.89	LABORATORIO DIDACTICO EMPRESARIAL	
	001		2000,000.00	3000,000.00	5000,000.00	-	-	95,093.75	95,093.75	530,540.49	1722,962.62	2125,689.25	4379,192.36	4474,286.11	525,713.89	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGÚN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS	
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA			8500,000.00	1274,894.00	9774,894.00	-	-	16,500.00	148,487.94	164,987.94	892,092.06	4211,476.53	4065,899.56	9169,468.15	9334,456.09	440,437.91	CURSPOS
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSPS DE LA UPNFM		5000,000.00	(5000,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EDIFICIO DE TALLERES	
	001		5000,000.00	(5000,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transferido para financiar obras planificadas realizables, priorizadas según desembolsos de la T.G.R.	
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSPS DE LA UPNFM		3500,000.00	6274,894.00	9774,894.00	-	-	16,500.00	148,487.94	164,987.94	892,092.06	4211,476.53	4065,899.56	9169,468.15	9334,456.09	440,437.91	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSPS DE LA UPNFM
	001		3500,000.00	6274,894.00	9774,894.00	-	-	16,500.00	148,487.94	164,987.94	892,092.06	4211,476.53	4065,899.56	9169,468.15	9334,456.09	440,437.91	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGÚN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL		5000,000.00	7000,000.00	12000,000.00	-	-	2263,073.24	1869,675.58	4132,748.82	2452,359.55	1992,291.41	3401,236.48	7845,887.44	11978,636.26	21,363.74	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
	01	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA	5000,000.00	7000,000.00	12000,000.00	-	-	2263,073.24	1869,675.58	4132,748.82	2452,359.55	1992,291.41	3401,236.48	7845,887.44	11978,636.26	21,363.74	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGÚN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA		6000,000.00	(5774,894.00)	225,106.00	-	-	27,750.00	197,355.80	225,105.80	-	-	-	-	225,105.80	0.20	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEIBA
	01	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	6000,000.00	(5774,894.00)	225,106.00	-	-	27,750.00	197,355.80	225,105.80	-	-	-	-	225,105.80	0.20	Transferido para financiar obras planificadas realizables, priorizadas según desembolsos de la T.G.R.
TOTAL INVERSION			27000,000.00	-	27000,000.00	-	-	2307,323.24	2310,613.07	4617,936.31	3874,992.10	7926,730.56	9992,829.29	21394,547.95	26012,484.26	967,515.74	TOTALES INVERSION AÑO 2012



HUGO ALBERTO ALVARADO

Departamento de Ejecución y Control Presupuestario