

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
REPORTE EJECUCION
POA JULIO 2021

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	JULIO			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	9%	9%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentacion de Calles Area Urbana	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	100%	15%	15%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		Escuela						
		100%	% Avance	Mejoramiento a Cerco Perimetral Escuelas Ramon Amaya Amador,Aldea Lomitas del Este	100%	38%	38%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista	100%	45%	45%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		Area de futbol						
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba	100%	14%	14%	1 Proyecto Formulado
		Centro Comunal						
		100%	% Avance	Finalizacion de Centro Comunal, Aldea San Francisco	100%	48%	48%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Centro Comunal, Aldea Nerones	100%	29%	29%	1 Proyecto Formulado
		Ayuda comunitaria						
100%	% Avance	Construcción de Galpon para pollos de engorde,Col SUTRASFCO	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado		
100%	% Avance	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella VistaO	100%	6%	6%	1 Proyecto Formulado		



LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERIA MUNICIPAL