

# MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

Febrero, 2021.



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

**SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  
(INSEP)**



**LIC. ROBERTO ANTONIO PINEDA**

## **INTRODUCCION**

La Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP, tiene como mandato la construcción y rehabilitación de carreteras, así como las obras de protección, como dragados, canalizaciones, bordos etc. Obras que se ejecutan en los diferentes programas que la Institución maneja para tal efecto.

Para el año 2020 a la Institución se le asigno por parte del Congreso Nacional la cantidad de Lps. 3,14,720,998 para la ejecución física de sus proyectos y programas de acuerdo al Plan Operativo Anual POA y estructurado en el Sistema de Administración Financiera SIAFI.

En el mes de marzo la pandemia de covid-19 devasto al mundo entero, Honduras obviamente no fue la excepción, interrumpiendo el desarrollo normal de sus proyectos y actividades por varios meses.

Para el mes de noviembre los huracanes Eta y Iota afectaron el territorio nacional provocando fuertes inundaciones que afecto no solamente a la productividad del país sino que también a la infraestructura vial que es muy sensible a este tipo de eventos naturales, provocando daños a toda la red vial, especialmente a la red oficial por cientos de millones de lempiras.

Importante es mencionar que los programas más afectados por los eventos antes descritos fueron el programa 11 Construcción de Carreteras, 26 Rehabilitación de carreteras y programa 22. Consecuentemente la programación para el año en referencia se vio seriamente comprometida a pesar de los esfuerzos que las autoridades realizaron no se lograron alcanzar las metas previstas.

A pesar de las dificultades acaecidas durante el año 2020, la INSEP ha seguido cumpliendo con su mandato y ha logrado la realización de las diferentes

actividades encomendadas y que son mostradas en la presente memoria institucional.

## **Subsecretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas**

La Subsecretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, que por voluntad del Presidente de la República tengo a bien coordinar y en el fiel cumplimiento de las atribuciones que le corresponden de conformidad a la Ley General de la Administración pública, sus reformas y el Reglamento de Organización, funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

Durante el transcurso de este tercer año de Gobierno Constitucional, ha realizado diferentes actividades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura y atención a la rehabilitación de tramos afectados por las tormentas tropicales ETA e IOTA.

En ese sentido y de manera concreta, precisa y concisa, hemos elaborado un Informe de las actividades realizadas durante el año 2020 y que a continuación detallo.



Presentación de avances a la Ministra del INAM en los proyectos ejecutados con las diferentes municipalidades, con mujeres que han sido capacitadas en la rama de la construcción a través de la Unidad de Género INSEP.

Visita a INFOP en donde se está certificando a personal de la Jefatura Mano de Obra – INSEP.



Supervisando proyecto pavimento de concreto hidráulico, ejecutado por mujeres en el municipio de Tatumbla.

Inspección de proyecto realizado por personal de Mano de Obra – INSEP.





Graduación y certificación a mujeres en el municipio de Tatumbla.

Corte de cinta proyecto pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Tatumbla.



Clausura de mujeres certificadas en la rama de la construcción en el municipio de Jesús de Otoro.



Entrega de proyecto en el municipio de Jesús de Otoro.



Corte de cinta e inauguración de proyecto en el municipio de Guíñope.

Participación en capacitación "Violencia de Género en Tiempo de Pandemia".





Realizando recorrido con el propósito de evaluar daños ocasionados por tormenta tropical ETA en el municipio de Jocón.

Supervisando avances en trabajos para rehabilitación de tramos carreteros afectados por tormenta tropical ETA.



Rehabilitando sectores afectados en el municipio de Olanchito.




## Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)


La Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión UPEG, dentro de sus actividades está elaborar todos los años, en conjunto con la Subgerencia de Presupuesto y Unidades ejecutoras el PEI-POA presupuesto y sus ajustes. El cual sirve para orientar la inversión Pública de la Institución a través de los diferentes Programas y Proyectos. Asimismo, La UPEG cumple con las evaluaciones mensuales y la presentación de los informes trimestrales para la Secretaría de Finanzas (SEFIN).




Informe de la ejecución Física y financiera del primer trimestre 2020 de INSEP



Informe de la ejecución Física y financiera del segundo trimestre 2020 de INSEP



Informe de la ejecución Física y financiera del tercer trimestre 2020 de INSEP



Informe de la ejecución Física y financiera del cuarto trimestre 2020 de INSEP

### **Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Anual (Año 2020)**

La UPEG realizó las Evaluaciones Mensuales y Trimestrales para el año 2020; mediante esta actividad se le da seguimiento a la ejecución de los Programas, Proyectos y Actividades/obras, previamente establecidos para el Período. El objetivo principal es controlar la ejecución de forma mensual de los diferentes proyectos y actividades de la institución, asegurando que los recursos asignados estén debidamente orientados a las obras programadas, así mismo se informa a las autoridades superiores los hallazgos para que tomen las mejores decisiones y oportunamente.

Dando cumplimiento a la ley de los ingresos de la administración pública del año 2020 (disposiciones generales del presupuesto año 2020), la UPEG ha realizado la entrega de los informes trimestrales a la Secretaria de Finanzas SEFIN en las fechas establecidas en dicho artículo para su análisis y consideración en base a los procesos ya establecidos.

### **Realización de la carga del POA presupuesto 2019 en el sistema de la Secretaría de Finanzas SIAFI – GES**

La Unidad de Planificación y Evaluación de Gestión UPEG logró cargar todo el POA-Presupuesto del año 2019 en el sistema de Administración Financiera Integrada orientado a la gestión (SIAFI-GES), en tiempo y forma como lo establecen los lineamientos de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), dando cumplimiento al artículo #367 de la Constitución de la República de Honduras, al no retrasar el proceso de formulación presupuestaria nacional.


Importante es mencionar que la UPEG ha mejorado los procesos de Formulación y Evaluación internos logrando ser más eficientes en sus procesos, constatando con ello la disminución de las observaciones de los diferentes entes contralores del Estado, especialmente los informes emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas, durante el proceso se ha ido mejorando la calificación de la Institución alcanzando porcentajes elevados dentro del análisis del Tribunal. Asimismo, subsanando aspectos que el Tribunal requiere.

Participación de la UPEG a través de los técnicos de seguimiento y monitoreo del presupuesto en capacitaciones impartidas por la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Coordinación General de Gobierno, relacionados a los lineamientos para la formulación y reformulación del ante proyecto POA-Presupuesto.



### La Cadena de Valor Público

Diagrama de cadena de Valor Público



### Modificaciones Presupuestarias año 2020

La UPEG logro cumplir con todos los requerimientos de Modificaciones Presupuestarias en tiempo y forma con esto redujo los tiempos de espera para aprobación de los documentos de modificación.

En el año 2020 la Sub Gerencia de Presupuesto y la Secretaria de Finanzas envió a la Unidad de Planeamiento y Evaluación (UPEG) 21 solicitudes de Modificaciones Presupuestarias 20 documentos fueron aprobadas por UPEG y Autorizadas por SIAFI y 1 no fue Autorizada por SIAFI,

### Creación de Productos

En vista que no fueron ingresados al POA-2020, se solicitó la Creación de Productos de los siguientes Programas, Proyectos y Actividades Obras, por medio de la Sub Gerencia de Presupuesto, Aprobadas por la UPEG y Autorizadas por la Gerencia Administrativa.

Al Programa 11 se solicitó la Creación de 2 Proyectos y 4 Actividades Obra.

Al Programa 26 se solicitó la Creación de 2 Proyectos y 7 Actividades Obra.


Al Programa 27 se solicitó la Creación 1 Actividad Obra.

Al Programa 28 se solicitó la Creación de 1 Actividad Obra.

### **Capacitaciones Varias**

La Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG), sigue lineamientos de la Secretaria de Finanzas y la Secretaria de Coordinación de Gobierno, mediante capacitaciones para la elaboración de la Planificación y elaboración de Presupuesto Anual de la Institución.

### **Departamento de Planificación Vial: Documento Red Vial Oficial 2020**



Portada Documento Red Vial Oficial INSEP 2019

Actualización y revisión del documento de la red vial 2020, consistiendo en la incorporación de nuevos tramos vecinales que cumplen con los estándares que la INSEP solicita para ser agregados a la red vial oficial para su posterior mantenimiento (Derecho de vía librado, ancho de calzada mínimo, drenaje mínimo, etc.), así como también cambios de clase según el tipo de superficie (Concreto asfáltico, Tratamiento Simple y Doble, Concreto Hidráulico, Material Selecto y Tierra). Se han incorporado a la

red vial vecinal un total de 5 nuevos tramos incrementado la red en unos 12.71 kms. La red oficial ha alcanzado este 2020 un total de 16,893.04 kms, de los cuales 3,882.27 son pavimentados y el resto 13,010.77 sin pavimentar. Agregado a las actividades

anteriores se incluye la actualización de mapas geo referenciados para uso dentro de la Secretaría, INVESTH, INE, BCH, otras Entidades Gubernamentales, Organismos Internacionales y Empresas Privadas. Atención de solicitudes de informe de listado de puentes dañados en tormenta ETA e IOTA, Instituciones externas ASP, BCIE, CINSA, INVESTH, JICA obtenidos de la base de datos del Sistema de Administración de puentes HonduSAP, incluyendo los mapas de ubicación de Puentes.


### **Elaboración de Diferentes Mapas Sistema de Información Geográfica**

Elaboración de diferentes mapas usando el sistema de Información Geográfica del Departamento de Planificación Vial, sobre la base de la red vial oficial geo referenciada 2020 y diferentes capas de departamentos, municipios, regiones, caseríos y otros. Algunos de ellos son:


Mapa de Ubicación de Puentes a Nivel Nacional




Mapa de Ubicación Puntos Fronterizos utilizado en auditorias de COCOIN



Mapa de Ubicación de Puentes Dañados Tormenta ETA e IOTA



Mapa Inundaciones Tormentas ETA e IOTA



Mapas de Red Vial Oficial 2020



## Mapa de Proyectos de Inversión 2020



## Elaboración y Revisión de Evaluaciones Económicas usando HDM4



Se ha realizado y revisado diferentes informes utilizando la herramienta de evaluación de alternativas de inversión en carreteras HDM4, como parte de los requisitos para la gestión de fondos de los proyectos ante los organismos externos de financiamiento, y de los cuales se enumeran a continuación:

1. Evaluación económica del proyecto “Evaluación Económica Pavimentación Calle Barrio Suyapita y La Colonia Mata”, Siguatepeque, Comayagua
2. Evaluación económica del proyecto “Proyecto de Construcción y Ampliación Boulevard Enrique Weddle, Boulevard Chorotega
3. Evaluación económica del proyecto Construcción y Pavimentación de Calles y Vías Urbanas en Varios departamentos de Honduras
4. Evaluación económica del proyecto “Evaluación Económica Pavimentación Acceso Colonia Villas de Alcalá, Choloma, Cortes.”

5. Evaluación económica del proyecto “Evaluación Económica Pavimentación Acceso Ciudad Tecnológica, El Tizatillo, FM”
6. Evaluación económica del proyecto “Pavimentación Carretera Tela – San Juan”
7. Evaluación económica del proyecto “Rehabilitación Carretera Cucuyagua - Corquín”
8. Evaluación económica del proyecto “Construcción A Cuatro (4) Carriles Del Bulevar De Comayagua, Etapa III: Gasolinera Puma, Estación 2+500 Hasta Desvío Hacia Ajuterique”
9. Evaluación Económica para la Construcción y Pavimentación Con Concreto Hidráulico del Bulevar a 4 Carriles, Localizado en la Ciudad de Jesús De Otoro, En El Departamento De Intibucá.
10. Proyecto: Evaluación Económica para la Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Bulevar De Quimistán Hacia Pinalejo, Con Una Longitud Aproximada de 4.00 Km, Ubicado en Municipio de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.

### Otras Actividades

Finalización y Entrega de documento del Proyecto Construcción y Pavimentación Vial Tramo Carretero: "Jutiapa - Bálfate - Río Esteban, (28.10 Km)"	Entrega de documento y SISPU del perfil del “Proyecto Construcción y Pavimentación Vial Tramo Carretero: "Jutiapa - Bálfate - Río Esteban, (28.10 Km)”Excel del Proyecto <b>Enero 2020</b>
Entrega final de los documentos del perfil de “Proyecto Construcción y Pavimentación Vial Tramo Carretero: "Jutiapa - Bálfate - Río Esteban, (28.10 Km)”	Entrega de los siguientes documentos en digital. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El Perfil en formato Word</li> <li>2. El Perfil en formato PDF</li> <li>3. Las Matrices de Excel del SISPU.</li> </ol> Para ser ingresados al Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras (SNIPH) para la ejecución en el 2021. <b>Marzo 2020</b>
Ingreso de datos de inversión del “Proyecto Construcción y Pavimentación Vial Tramo Carretero: "Jutiapa - Bálfate - Río Esteban, (28.10 Km)” a la MATRIZ PIP PLURIANUAL	Ingreso de los datos requeridos por la Matriz Plurianual Costo Total 2021-2024 INSEP “Proyecto Construcción y Pavimentación Vial Tramo Carretero: "Jutiapa - Bálfate - Río Esteban, (28.10 Km)” <b>Mayo 2020</b>

2021-2024 de la DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS (DGIP) de la SECRETARÍA DE FINANZAS	
Ingreso de las categorías programáticas del “Proyecto Construcción y Pavimentación Vial Tramo Carretero: "Jutiapa - Bálfate - Río Esteban, (28.10 Km)”	Ingreso de la información del “Proyecto Construcción y Pavimentación Vial Tramo Carretero: "Jutiapa - Bálfate - Río Esteban, (28.10 Km)” en la matriz de CATEGORIAS PROGRAMATICAS Y PRODUCTOS del programa de ejercicio fiscal 2021 de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS INSEP <b>Mayo 2020</b>
Elaboración de mapas temáticos varios	Se elaboraron algunos mapas temáticos de municipio y de como por ejemplo de Resumen de Ejecución de Proyectos de Islas de La Bahía, Mapa de Municipios del Departamento de Atlántida. Debido a la pandemia la elaboración de este tipo de mapas ha sido poca por razones de equipo y software, ya que este es específico.

## UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL UGA

Con el propósito de fortalecer la gestión socio ambiental de cambio climático y gestión de riesgo, INSEP enmarca su política de sostenibilidad a través de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) la cual a pesar de la situación debido a la pandemia por COVID 19 durante el 2020, se esforzó por mantener el ritmo de los requerimientos en las actividades institucionales, programas, proyectos y obras que ejecuta INSEP.

Se destaca de manera significativa el 2020 para la UGA como el año en que por primera vez y con el apoyo de la UPEG y el Despacho del Señor Ministro Roberto Pineda se cuenta con un presupuesto exclusivo para el desarrollo de las actividades inherentes a su rol como unidad técnica de apoyo responsable de la transversalización del tema ambiental y social e iniciando una gestión más integral al incorporar el tema de cambio climático y gestión de riesgo considerando la vulnerabilidad del sector Infraestructura ante fenómenos de variabilidad climática

y haciendo eco a los compromisos de Honduras ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el acuerdo de Paris.

A continuación se presenta un resumen de logros para el año 2020.

## **GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL**

### **I.**

#### **1. Construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola**

##### **1.1 Socialización y acuerdos institucionales sobre las actividades de extracción de material pétreo (bancos de material) en las municipalidades de Comayagua y la Villa de San Antonio.**

El desarrollo de las diferentes obras de infraestructura que se llevan a cabo en el valle de Comayagua ha incrementado la demanda y presión sobre ríos y montañas en la zona por la búsqueda de material aluvial y material seco; INSEP como cabeza del sector de Infraestructura, a través del Ministro Roberto Pineda, convocó a actores clave como INHGEOMIN, Invest-H, Empresas Constructoras y Supervisoras que ejecutan proyectos en la zona para coordinar acciones y mejorar el ordenamiento de la actividad en el marco de la ley de simplificación y garantizar a las municipalidades el uso racional de este valioso recurso. La UGA elaboró la memoria de la reunión y ha dado seguimiento a los acuerdos técnicos, legales y socio ambientales; asegurando así mismo que se disponga de material para la construcción del aeropuerto Palmerola y sus diferentes obras.





## **1.2 Obras de Adecuación Campo de Vuelo (Obras del Concedente) en el “Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la República de Honduras”**

- Revisión técnica y legal de las cláusulas socio ambientales del contrato entre la DGOP y las empresas Santos y Cia y ACI para la ejecución de la obra bajo la coordinación de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de la Unidad de Palmerola.
- Socialización con la Municipalidad de la Villa de San Antonio del Departamento de Comayagua de las actividades que se llevaran a cabo en el proyecto enfocándose de manera prioritaria en la gestión para la explotación de bancos de material aluvial y seco en la zona de influencia.




Socialización con el Alcalde de la Villa de San Antonio en Casa Presidencial y en reunión de corporación municipal

- Gestión para la Obtención de lineamientos técnicos y Acuerdo ministerial para la explotación de bancos de préstamo lo que incluyó la coordinación para la realización de caracterizaciones biológicas en las 3 áreas de los ríos Jupuara, Río Maragua y San José



Caracterizaciones biológicas de los bancos aluviales Maraguá y San José requeridas para el permiso de explotación.

- Elaboración de Acuerdo ministerial para la explotación de bancos de préstamo Río Jupuara, Río Maragua y San José



NTBP 03-2020 y Acuerdo Ministerial 0147

- 1.3 **Seguimiento de las acciones ambientales en el marco de la concesión con PIA para la fiscalización de las obras del concesionario.**
- 1.4 Inspección sobre pasivo ambiental Quebrada Honda: se toman los puntos de las coordenadas de la entrada de la alcantarilla, se observaron aguas grises y acumulación de basura. Se realizó análisis de la información enviada por el concesionario a través de la USCP sobre los análisis de calidad de agua realizado por CESSCO y un laboratorio

privado, la UGA indica la necesidad de llevar a cabo un monitoreo en temporada seca y lluviosa.



Quebrada Honda

#### **b. Concesion para el manejo de 4 Aeropuertos a Interairport**

##### **Contrato de Concesión de los Aeropuertos de “Toncontín” (Tegucigalpa), “Golosón” (La Ceiba), “Juan Manuel Gálvez” (Roatán) y “Ramón Villeda Morales” (San Pedro Sula)**

La UGA se integra al equipo de INSEP como responsable por parte del concedente de la verificación del cumplimiento de los aspectos ambientales del contrato de concesión de los 4 aeropuertos internacionales en sus cláusulas 22 y 23<sup>a</sup> a favor de INTERAIRPORT, realizando inspecciones *in situ*, identificando pasivos ambientales e incumplimientos en cada una de las instalaciones aeroportuarias; estas acciones han sido primordiales para el tema de garantías del contrato y ha servido de base para la nueva gestión de la empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios EHISA.

- Revisión y análisis del contrato de concesión e Inspecciones a los diferentes aeropuertos para la evaluación del cumplimiento de las cláusulas y requerimientos ambientales a razón de la finalización de 20 años de concesión de Interairport en reversión a su concedente la Secretaria de Infraestructura y servicios públicos INSEP.



Arroyo continuo a la pista de aterrizaje con desembocadura al área protegida coralina "Banco Cordelia", Parque nacional marino islas de la bahía y área de tratamientos cuarentenarios Aeropuerto Juan Manuel Gálvez.



Evaluación del mantenimiento de las áreas verdes y pozos de abastecimiento de agua potable del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.



Inspección a la planta de tratamiento, disposición final de lodos residuales, descarga del efluente de las aguas residuales del Aeropuerto Internacional Golosón y manejo de hidrocarburos.

- Reuniones de coordinación y seguimiento con la SAPP, Interairports e INSEP sobre los hallazgos de incumplimientos ambientales y técnicos como producto de las inspecciones realizadas.
- Convocatoria del SINEIA (Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental) por parte de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Miambiente) en verificación al cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la Resolución 0821-2019 a favor de INTERAIRPORT en su licencia ambiental del “Plan de Mejoras Urgentes Aeropuerto Internacional de Toncontín.”



Reunion SINEIA Control y seguimiento



Recorrido de inspeccion

- Elaboración del Informe de hallazgos para cada uno de los aeropuertos en base a al contrato de conseción



		No se puede verificar	Clausula
2	gestión integral de riesgo	El Titular deberá presentar al Certificado de Prevención y Seguridad Contra Incendios, expedido por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Central, implementando un Programa de Seguridad laboral que contenga entre otros datos incluir las siguientes acciones: a. Iluminación adecuada en las áreas de trabajo b. Puntaje de seguridad c. Capacitación de personal d. Uso de los implementos de protección personal como casco, guantes, mascarilla, etc. e. Sanciones de las violaciones de las normas y reglamentos para la prevención de accidentes.	Clausula 23.4
3	Accidentes laborales	a. Iluminación adecuada en las áreas de trabajo b. Puntaje de seguridad c. Capacitación de personal d. Uso de los implementos de protección personal como casco, guantes, mascarilla, etc. e. Sanciones de las violaciones de las normas y reglamentos para la prevención de accidentes.	Clausula 25.4
4	prevención de riesgos	El Titular velará por que se realicen actividades de mantenimiento preventivo sobre: a. Limpieza del área del aeropuerto b. Limpieza de las superficies de drenaje a fin de que cumplan con funcionalidad y evitar generación de heces. c. Mantenimiento de la reparedura de la infraestructura de drenaje. d. Limpieza de las obras de protección contra erosión y deslizamiento. e. Recambio periódico.	Clausula 23.4





### c. Proyecto Cañaveral- Río Lindo-Caracol Fase II

- En conjunto con la Unidad de Proyectos Especiales de la Dirección General de Carreteras, la empresa constructora se realiza Socialización con las municipalidades de San Antonio, San Francisco en la zona del Distrito de los Lagos como parte de los requerimientos para la emisión de lineamientos técnicos para la explotación de los bancos de préstamo.



Reunión de socialización vía zoom con las municipalidades de San Antonio y San Francisco

- Obtención de Dictamen y lineamientos técnicos de INHGEOMIN para el aprovechamiento de bancos de material para la ejecución del proyecto.




Dictamen 014-2020 y Normativa Técnica 10-2020 para los bancos del Cañaveral- Río Lindo-Caracol Fase II.

**d. Proyecto Reconstrucción Puente Guacirope Ca-1 con el apoyo de la agencia Japonesa de Cooperación JICA y la Unidad de Apoyo Técnico de la DGC**



Reuniones de coordinación con miembros de Oriental Consultants Gloval de Japón para el levantamiento de la información necesaria para los estudios y diseño del puente y las gestiones para la obtención de la licencia ambiental previo a la firma del convenio de cooperación entre Honduras y Japón.

Elaboración de la herramienta técnica por parte de la UGA, que consiste en el Cuadro Resumen del Plan de Gestión Ambiental en base al estudio socio ambiental del Proyecto que elaborara ACI para JICA; este documento constituye la base técnica de soporte para gestión ambiental del Proyecto.



## Memoria Técnica y Cuadro Resumen del Plan de Gestión Ambiental Proyecto reconstrucción Puente Guacirope CA-1

- Socialización con la municipalidad de Nacaome como parte de los requerimientos previos proyecto Reconstrucción del Puente Guacirope Coordinada con el acompañamiento de la empresa consultora ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL.



Participantes en la Socialización proyecto Sobre la Reconstrucción del Puente Guacirope.

### **Coordinación y Cooperación Interinstitucional**

#### **Trabajo de Conjunto con la Fiscalía del Medio Ambiente FEMA para la atención de denuncias por delitos ambientales.**

- Participación en Inspección de campo solicitada por la Ministerio Público/Fiscalía Especial del Ambiente FEMA junto a AMITIGRA, MiAmbiente/Dirección General de Recursos Hídricos, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF), Policía Nacional de Honduras, Policía Militar de Orden Público y La Procuraduría General de la República/Dirección General por denuncia de la municipalidad de Santa Lucia, Fco. Morazan.



Inspección solicitada por la FEMA del sitio de denuncia de extracción ilegal de oro en la comunidad del Rosario zona núcleo del Parque Nacional La Tigra.

### **Área Cambio Climático y Riesgos:**

Ante el desafío que plantea a nivel nacional y global los efectos del Cambio Climático la Secretaria de Infraestructura por medio de la UGA ha incorporado en su gestión el área de cambio climático y gestión de riesgos misma que de manera inicial se ve reflejada en su presupuesto y acciones de blindaje de proyectos y el apoyo a la estrategia y agenda nacional de cambio climático como sector de infraestructura. Parte fundamental de esta incorporación temática han sido las siguientes acciones:

- Capacitación en gestión de riesgos y desastres a personal de la UGA en conjunto con técnicos de Investh, curso impartido por la Universidad

Politécnica de Ingeniería, el Catedrático: Ing. Luis Guardiola con el objetivo de disminuir el riesgo y blindar climáticamente los proyectos de infraestructura.

- Fortalecimiento de Capacidades para la Incorporación de la Reducción de Riesgo de Desastres y la Adaptación Sostenible e Incluyente al cambio Climático en la Inversión Pública en los Países Miembros del COSEFIN/SICA, donde INSEP participa en el proyecto con el apoyo y coordinación la vice ministra, Ing. Ana Julia García, Lic. Bessy Aspra, Ing. Semelin Morga e Ing. Ricardo Galeano



### Reunión de trabajo Proyecto Reducción de Riesgo y Desastre y Adaptación en la Inversión Pública

- Elaboración Presupuesto para el área de Gestión de Riesgo y Cambio Climático

Presupuestos componentes Gestión de Riesgo y Cambio Climático UGA-2020						
Componente	Calculo viaticos /giras	Capacitaciones	Adquisición de Equipo	Talleres y socializaciones	Contratación de consultor	Reproducciones e impresiones
C.2. Identificadas las áreas de riesgo en la red vial, según presupuesto asignado.	140,156.25					75,710.00
C.6 Aplicada las leyes del Estado en materia ambiental para INSEP (Ley General del Ambiente y su Reglamento, Ley General de Minería y su Reglamento, Ley del SIVAGER y su Reglamento, Ley de Cambio Climático, Ley de simplificación de Procesos.			41,000	1,600.00		
C.8 Programa de capacitación desarrollado Para los Técnicos de la UGA en tema en gestión de riesgo y cambio climático y ofimática.		448,500.00		30,150.00		
C.11. Aprobado presupuesto para aplicar medidas preventivas en gestión de riesgos y cambio climático.	70,078.13					
C.12 Aprobado presupuesto para la elaboración del plan sectorial de adaptación de cambio climático en Infraestructura.				78,973.50	560,000.00	75,710.00
<b>Total :</b>	<b>210,234.38</b>	<b>448,500.00</b>	<b>41,000</b>	<b>110,723.50</b>	<b>560,000.00</b>	<b>75,710.00</b>
<b>Total de los componentes G R/CC: 1,446,167.38</b>						



## Area Legal

GESTIONES ANTE MI AMBIENTE +		GESTIONES ANTE INGEOMIN	
Documentos presentados	Documentos retirados	Documentos presentados	Documentos retirados
<p>1. Escrito de ampliación Proyecto Rehabilitación Con Concreto Hidráulico del Tramo Cañaveral/Rio Lindo-Caracol, Fase I: Rio Lindo Caracol, con una longitud aproximada de 7 Km, localizada en el Departamento de Cortes.</p> <p>2. ICMA período 19 octubre 2018 al 19 octubre 2019 Proyecto: Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Tramo Carretero Valladolid - La Virtud - Mapulaca, Con Una Longitud Aproximada De 30 Kms Localizado En El Departamento De Lempira.</p> <p>3. ICMA final período noviembre 2018 a marzo 2019 Proyecto Construcción De Puente Clavos De Oro Sobre Quebrada Sesesmil con una Longitud Aproximada de 20 Metros Lineales localizado en la</p>	<p>1. Resolución Ampliación de la licencia ambiental del Proyecto Construcción a Cuatro Carriles Boulevard de Comayagua Etapa I Rotonda Frente A Curc/Unah hacia Intersección con Boulevard Roberto Romero Larios</p> <p>2. Resolución y licencia funcional Proyecto Construcción De Puente Sobre Rio Sangrelaya Con Una Longitud Aproximada De 52 Ml Localizado en Iriona, Departamento De Colon.</p> <p>3. Resolución y licencia funcional Proyecto Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Tramo Cañaveral - Rio Lindo - Caracol, Fase 1: Rio Lindo - Caracol Con Una Longitud Aproximado De 7</p>	<p>1. Acuerdos de cierre de bancos de préstamo, Proyecto Construcción Y Pavimentación Carretera Teupasenti - Las Crucitas, El Paraíso: - Banco de préstamo Jorge Lanza - Banco de préstamo Rio Jalán - Banco de préstamo Rio Jalán 2.</p> <p>2. Acuerdo de apertura de los bancos de préstamo aluviales Proyecto Construcción Y Financiamiento Del Aeropuerto Internacional De Palmerola Proyecto Obras de Adecuación Campo de Vuelo Obras del Concedente: - Jupuara - Maragua - San José</p>	<p>1. Cierre lineamientos técnicos ITCD-19-067 Bancos del Proyecto Corredor De Occidente, Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Lote 3, Los Ranchos - El Florido: - Seco "Km 67+000" - Seco "Km 68+500" - Seco "Km 67+400" - "Ampliación Km 68+500" - "Km 48+500" - "Km 49+000" - "Ampliación Rio Copan" - "Aluvial Rio Jila" - Seco "Km 55+000" - "Rio Copan" - "Km 42+000"</p>

<p>Ciudad de Copan Ruinas Departamento de Copan.</p>	<p>Km, Localizado En El Departamento De Cortes.</p> <p>4. Resolución y licencia funcional Proyecto: Construcción De Puente Sobre El Rio Chiquito Con Una Longitud Aproximada De 120 Metros Lineales, Localizado En El Municipio De Orocuina Departamento De Choluteca.</p>		
--	--	--	--

### Área Administrativa

- Elaboración de Presupuesto de la UGA POA.
- Participación en la capacitación para la elaboración del manual de procesos de la UGA-INSEP, impartido por Alexis Izcoa de la Secretaria de Coordinación.
- Elaboración del Protocolo Prevención interno de la UGA-INSEP para evitar la propagación de COVID-19 en las instalaciones, al personal y a los usuarios. El objetivo del protocolo es tomar las medidas pertinentes para controlar el riesgo de infecciones por contagios de COVID-19 ,, realizando acciones eficientes en las oficinas para evitar al máximo el riesgo de contagio.



Grupo de bioseguridad UGA



Técnicos UGA con bioseguridad


## Departamento de InfoTecnología

### Introducción

La Dirección de Infotecnología tiene como objetivo gestionar eficientemente los recursos, la infraestructura y servicios tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantenimiento, desarrollo de sistemas de información y demás servicios informáticos que apoyen de forma planificada y sistemática los procesos realizados por los usuarios internos.

A continuación, el resumen de Logros y avances de la Dirección de Infotecnología por dependencia, en el año 2020


- a. Requerimientos Atendidos de Apoyo a usuarios y soporte técnico
  - A pesar de la emergencia por pandemia de Covid-19 Se atendieron **525** requerimientos de soporte Técnico en las distintas dependencias de la Secretaria INSEP.



b. Licenciamiento de Antivirus

- Se han distribuido e Instalado 200 Licencias de Eset Antivirus en las computadoras de los usuarios a nivel de secretarias, con el propósito de Mejorar la seguridad de los archivos de los mismos.

### c. Mapeo de la Estructura de Comunicaciones



Corregir y ver deficiencias en el equipo de comunicaciones

### d. Seguridad en la red de INSEP

- Instalación y configuración de firewall, un corta fuegos el cual realiza un filtro para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas en la red de INSEP.


### e. Estado de Emergencia

- **Correo electrónico Covid19:** Se creo la cuenta de correo electrónico institucional [insepcovid19@insep.gob.hn](mailto:insepcovid19@insep.gob.hn) para atender

solicitudes para mantener fluida la comunicación con el ciudadano.

- **Línea de comunicación Covid19:** se creó para recibir todo tipo de consulta con respecto al Covid19. De las cuales se han atendido 171 requerimientos, Línea Covid-19 ext 1199
- **Implementación de la plataforma zoom:** Se implemento la herramienta de teletrabajo con la cual se crean reuniones trabajo y requerimientos, convirtiéndola en una herramienta fundamental para INSEP.






Se han coordinado a la fecha, **190 reuniones en la plataforma Zoom** del personal de INSEP en las cuales la dirección de Infotecnología, ha brindado la programación y el soporte necesario de las mismas, en las cuales hubo 2942 participantes y una duración de 159,850 minutos, equivalentes a 2264 horas en general.

- Se colaboró en la **digitalización de las actas** del programa Fuerza Honduras



- Se colaboró **creación del entorno digital de auto evaluación** prácticas obligatorias de las guías de CII



**Afectaciones ETA/IOTA:** Creación del mapa (Georeferenciación) de los zonas que son y serán atendidas por INSEP a causa de los huracanes.

f. Mantenimiento preventivo de equipo de redes y Comunicaciones  
Se realizó mantenimiento preventivo al Switchs, Racks, Gabinetes Dar mantenimiento para proteger su funcionalidad al máximo.


g. Mantenimiento a los sistemas desarrollados  
Se realizó mantenimiento a los sistemas que pertenecen a los procesos desarrollados en INSEP, SISOCS, SMQ, Página Web, Sistema de Gasolineras, Sistema de Correspondencia, Sistema de Soporte Técnico Etc.

h. Desarrollo de Sistemas

Se avanzó en un 75% en sistema de control de pacientes (Clínica Insep) pendiente aun las pruebas y capacitación a usuarios del sistema

i. Documentación de procesos:

- Se actualizo el manual de Procesos y Procedimientos con 13 procesos que se desarrollan en la dirección de Infotecnlogia.



Se hizo la socializacion del manual de procesos de la Dirección de Infotecnología

- Se elaboraron las matrices de riesgo de cada uno de los procesos de la dirección
- Revisión y actualización del Plan de contingencia de la Dirección de Infotecnología

j. Proyectos

- Presentación del perfil de proyecto fortalecimiento y actualización tecnológica de la dirección de Infotecnología.


## **Dirección General de Carreteras**

### **Unidad Ejecutora BCIE - BEI**

Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente, Tramos Carreteros: La Entrada – Copán Ruinas – El Florido y La Entrada – Santa Rosa de Copán, dicho proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Copán.

El proyecto descrito en este informe consta de 3 tramos que se describen de la siguiente manera

#### **Lote No.1: La Entrada – Santa Rosa de Copán**



El Lote No.1 denominado La Entrada – Santa Rosa de Copán finalizó sus obras en el año 2019 pero en la parte financiera se logró pagar a la empresa supervisora y constructora un monto total de US\$ 2,984,410.98 por medio de fondos externos y US\$ 198,990.99 por medio de fondos nacionales sumando un total de US\$ 3,183,401.97 del monto pagado en el año 2020.

### Lote No.2: La Entrada – Los Ranchos



El Lote No.2 denominado La Entrada – Los Ranchos finalizó sus obras en el año 2019 pero en la parte financiera se logró pagar a la empresa supervisora y constructora un monto total de US\$ 608,289.90 por medio de fondos externos y US\$ 154,964.37 por medio de fondos nacionales sumando un total de US\$ 763,254.27 del monto pagado en el año 2020.

### Lote No.3: Los Ranchos – El Florido



El Lote No.3 denominado Los Ranchos – El Florido, se vieron afectados los trabajos debido a la pandemia del Covid-19, ya que el Gobierno de la República tuvo que tomar medidas severas para salvaguardar la vida de las personas, y desde el 16 de marzo del 2020 hasta el mes de agosto con la apertura inteligente se logró continuar con las obras de pavimentación de 776 metros lineales, y obras de mitigación de la falla geológica entre las estaciones 55+820 y 56+960.

En la parte financiera se logró pagar a la empresa supervisora y constructora un monto total de US\$ 4,560,637.55 por medio de fondos externos y US\$ 85,747.67 por medio de fondos nacionales sumando un total de US\$ 4,646,385.22 del monto pagado en el año 2020.

### **Programa De Pre Inversión Vial De Honduras**

En el año 2020 se finalizaron Los Estudios siguientes:

Se recibieron para su revisión, por parte de la empresa CONSULTORES EN INGENIERÍA S.A. DE C.V. (CINSA), los informes finales de los Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios y Diseños Finales del Tramo Carretero Limones – Mame, Fase I: Limones - La Unión - La Pita, quedando pendiente para el año 2021 la entrega del finiquito por parte de INSEP.

Se recibieron para su revisión, por parte de la empresa CONSULTORES EN INGENIERÍA S.A. DE C.V. (CINSA), los informes finales de los Servicios de Consultoría para la Elaboración de los Estudios y Diseños Finales del Tramo Carretero El Zamorano – Guinope - Yuscarán, quedando pendiente para el año 2021 la entrega del finiquito por parte de INSEP

### **Departamento de Construcción**

A pesar que este año la situación del país en cuanto al avance en el Sector de Infraestructura no ha sido el mejor debido a la emergencia nacional que se vive aún, en el Departamento de Construcción dependiente de la Dirección General de Carreteras se hicieron las correspondientes Guías Metodológicas y el Perfil de Proyectos para solicitar la Nota de Prioridad de los siguientes proyectos:

#### **Construcción de Puente Los Niños**

Con una longitud aproximada de 260 metros lineales, localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán. Obteniéndose la Nota de Prioridad # 23879-

1 en el mes de abril 2020, correspondiente para el proyecto en mención, el cual está previsto ser ejecutado en el año 2021.

Cuyo objetivo es mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad a los pobladores del Municipio de Cantarranas en todas las épocas del año por el Río Choluteca, el cual beneficiara a 8,179 habitantes y el cual en la etapa de construcción el proyecto generará aproximadamente 65 empleos directos y 325 empleos indirectos.

### **Construcción y Pavimentación Bulevar Enrique Weddle y Bulevar Chorotega.**

Construcción y Pavimentación a Cuatro Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bulevares Chorotega y Enrique Weddle (0.30 Kms), Sumando una longitud aproximada de 2.05 Kms, localizados en el Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca. Obteniéndose la Nota de Prioridad No. 24137-1 en el mes de Junio 2020, correspondiente para el proyecto en mención, el cual está previsto ser ejecutado en el año 2021.

Cuyo objetivo general es crear una eficiente circulación vehicular por los Bulevares Enrique Weddle y Chorotega y sus Conexiones, el cual beneficiara a 169,113 habitantes.

### **Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid – La Virtud – Mapulaca.**

El proyecto de pavimentación de la Carretera Valladolid – La Virtud – Mapulaca consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de 30.00 km, con un ancho de calzada de 7.00 m y hombros de 0.50 m con un ancho total de 8.00 m de hombro a hombro, se colocará 20 cm. de material selecto de banco estabilizado con

cemento y losas de concreto hidráulico de 15 cm. de espesor. Además el proyecto contempla la construcción de dos puentes uno sobre el río Jorón y otro sobre río Mocal.

Hasta la fecha el proyecto tiene un porcentaje de ejecución de obra del 74.5 % contando con 16 kilómetros pavimentados, avances en la construcción de los puentes con un 30 % de obra realizada, la terracería tiene un avance del 90 % y el drenaje menor como ser la instalación de alcantarillas de diferentes diámetros están en un 90 %.

- Actualmente se están realizando las siguientes actividades:
- Mantenimiento General de la Carretera
- Remoción de Derrumbes
- Material selecto de banco de e= 20 cms (a estabilizarse con cemento)
- Cemento para Estabilización
- Colocación de material de río como capa drenante
- Suministro e instalación Alcantarilla PEAD
- Suministro e instalación Alcantarilla PEAD 24”
- Suministro e instalación Alcantarilla PEAD 30”
- Suministro e instalación Alcantarilla PEAD 42”
- Muro de Retención con Concreto Ciclópeo
- Muro de Gaviones de 2x1x1 metros (calibre 3.05mm)
- Colocación de la señalización preventiva en las zonas de trabajo.



Corte y Relleno en el Tramo inicial del proyecto 54+150.

Corte lateral izquierdo 61+530 – 61+720



Tratamiento de Subbase con cemento 66+500

Imprimación de Sub-base 66+440





Corte en Roca 61+500

Relleno en caja puente Las Pozas 71+350



Muro de Gaviones 68+035-68+067

Vista atrás de estribos puente El Jón  
65+240





Barrera tipo New Jersey 55+850

Concreto Hidraulico Estación 79+000



Concreto de rodadura 76+700

Vista de carpeta de rodadura 73+300



## **UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES**

Esta Unidad de Proyectos Especiales (UPE/DGC) es la encargada de realizar y velar por todas las Construcciones y Rehabilitaciones que asigne la Dirección General de Carreteras con el fin de fortalecer la infraestructura vial del país, cabe resaltar que

se trabaja con presupuesto netamente nacional y se cubre la red vial primaria, secundaria y terciaria.

En el 2020 se dio por iniciado la ejecución de tres (3) proyectos. De los cuales la UPE/DGC se encargó de la estructuración, formulación y seguimiento de los procesos con el objetivo de una correcta ejecución de dichas obras para posteriormente realizar el acto de Recepción de las Ofertas de Licitación donde en un evento público tanto para las empresas participantes como para las personas beneficiadas por el proyecto, así mismo se fomenta la transparencia de adjudicación y ejecución de las obras.

Cabe resaltar que esta Unidad también se encarga de dar seguimiento a la ejecución y control a los contratos y fideicomisos que se realizan bajo el esquema de las Alianzas Público Privado de la Dirección General de Carreteras asigne.

Cada proyecto contiene procesos únicos donde se publican los avisos de licitación por cada obra que sea a nivel de construcción como consultoría, se elabora una ficha técnica con la información básica del proyecto (Alcances del proyecto, generación de empleos, número de beneficiarios, montos, empresa ejecutora y supervisora, tipo de fondo, una breve descripción del proyecto, localización, nombre, longitud y fecha de inicio); se realiza una visita de campo con el objetivo de mostrar a las empresas interesadas el lugar y las dimensiones del proyecto y así mismo recibir cinco días después sus interrogantes.

De los 3 proyectos en mención se espera que 2 de ellos finalicen en diciembre del presente año. De los cuales se están invirtiendo con fondos nacionales aproximadamente 114,131,045.86 millones de lempiras en 7,600 metros lineales en diferentes obras a nivel nacional.

Con la ejecución de dichos proyectos se mejorará la infraestructura vial del país, generando oportunidades de empleo, mejorando la red vial pavimentada y así mismo la comunicación terrestre e incrementará la comercialización de las zonas beneficiadas.

### **Rehabilitación con concreto hidráulico tramo Cañaverál - Río Lindo - Caracol, fase 2**

Estación 7+000 - Río Lindo con una longitud aproximada de 3.6 km, localizado en el departamento de Cortés. Las obras de construcción en este tramo contemplan trabajos de limpieza de derecho de vía donde se incluye la limpieza de cunetas y alcantarillas existentes, se realizaron trabajos referentes: Base Reciclada a estabilizar e=20 cm. (incluye carpeta asfáltica y curado), Cemento para Estabilización, Suministro y Colocación de Base Granular, Sobre Acarreo, Mampostería de Piedra Muros, Pavimento de concreto hidráulico MR=650 e=0.15 m (incluye curado), Acero de refuerzo grado 40 1/2" L=60cm @35cm, Cortado de juntas, Sellado de juntas (Asfalto RC-250), Drenaje Menor, Mampostería en cabezales, Cunetas Revestidas "V". El proyecto contempla también, señalización horizontal y vertical en todo el tramo a lo largo de los 3.60 km de longitud del mismo.

Descripción	Construcción	Supervisión
<b>EMPRESA</b>	<b>WILLIAM &amp; MOLINA</b>	<b>ASOCIACIÓN DE CONSULTORES EN INGENIERÍA S. DE R.L. (ACI)</b>
Monto (Lps.)	30,540,997.64	3,898,137.24
Firma del contrato	05 de diciembre del 2019	23 de diciembre del 2019
Orden de Reinicio	17 de agosto del 2020	17 de agosto del 2020
Plazo	03 meses	04 meses



En el periodo actual se están realizando actividades de Limpieza del derecho de vía, Base estabilizada con cemento, Suministro y colocación de base granular, Drenaje menor.




La fecha de finalización de este proyecto se contemplaba para finales de diciembre del presente año. Sin embargo debido a la crisis mundial por la pandemia y por los Huracanes ETA e IOTA se finalizara en enero 2021

### **Construcción a cuatro (4) carriles del Bulevar de Comayagua, etapa II**

Estación 2+500 – hacia desvío de Ajuterique”, con una longitud aproximada de 1 km, localizado en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua. El Proyecto consiste en la Pavimentación totalmente nueva a Cuatro (04) Carriles de la II Etapa del Bulevar de Comayagua, con una longitud de 1.00 Km; dentro especificaciones de construcción se establece: Suministro e Instalación de Tubería; Tragantes de Drenaje Pluvial; Cabezales de Mampostería; Suministro y Colocación de Sub Base Granular CBR > 40%, e = 15 cm; Suministro y Colocación de Base Granular Estabilizada con Cemento al 3%, MR = 3 MPA, e = 16 cm; Base Reciclada y Estabilizada con Cemento al 3%, e = 16 cm; Pavimentación de Concreto Hidráulico F'c: 350 kg/cm<sup>2</sup>; e = 18 cm; Acera de Concreto Simple, e = 10 cm (F'c: 210 Kg/cm<sup>2</sup>, 1:2:2); Ciclovía de Concreto Simple, e = 12 cm (F'c: 210 Kg/cm<sup>2</sup>, 1:2:2); Suministro e Instalación de Luminarias LED; Suministro y Colocación de Pintura Termoplástica en Líneas sobre el Pavimento; Suministro e Instalación de Viales de una Cara; Suministro y colocación de Señales Preventivas, Señales Restrictivas, Señales Informativas De Destino, etc.

Descripción	Construcción	Supervisión
<b>EMPRESA</b>	<b>SERMACO S.A. DE C.V.</b>	<b>GATESA S.A. DE C.V.</b>
Monto (Lps.)	49,995,381.60	4,795,594.00
Firma del Contrato	07 de noviembre 2019	07 de noviembre 2019
Orden de Inicio	24 de agosto del 2020	17 de agosto del 2020
Plazo	05 meses	06 meses



En el periodo actual se están realizando las siguientes obras:  
 Excavación Mecánica Tipo I, Acarreo de Material de Desperdicio, Relleno Compactado con Material Selecto, Suministro e Instalación de Tuberías, Tragante Drenaje Pluvial, Conformación y Compactación de la Sub Rasante Mejorada con Material de Relleno, Suministro y Colocación de Sub Base Granular, Base Reciclada a Estabilizar, Riego de Imprimación, Pavimentación de Concreto Hidráulico MR=650 PSI , entre otras.

La fecha de finalización de este proyecto se contempla para el tercer trimestre del año 2021.

## **Diseño, construcción y pavimentación con doble tratamiento del tramo carretero Orocuina (Río Chiquito) – Apacilagua**

Con una longitud aproximada de 3 km, localizado en el departamento de Choluteca, el proyecto consiste en el diseño y construcción de: Las Obras son: El tramo de diseño y construcción inicia en el municipio de Orocuina y finaliza en el municipio de Apacilagua con una longitud aproximada de 3 km. Se pretenden las siguientes características como parámetros mínimos, los cuales servirán de base para la elaboración de los respectivos diseños finales: Limpieza del derecho de vía; Conformación y/o mejoramiento de Sub-rasante; Sub-base, Base triturada y/o Base estabilizada con cemento; Riego de imprimación; Doble tratamiento superficial asfáltico; Tratamiento superficial simple asfáltico en hombros; Obras de drenaje menor como ser tuberías TCR, tragantes, mampostería para cabezales, enchape de cunetas, etc.; Obras de protección sin son necesarias, como ser: gaviones, muros con concreto ciclópeo o mampostería, plantación de zacate para protección de taludes, etc.; Señalización Horizontal: líneas de pavimento con pintura termoplástica y vialetas; Señalización Vertical.

Descripción	Construcción	Supervisión
<b>EMPRESA</b>	<b>CONSTRUCTORA CELAQUE S. DE R.L. DE C.V</b>	<b>CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. (CONASH)</b>
Monto (Lps.)	22,903,035.31	1,997,900.07
Firma del Contrato	13 de noviembre del 2019	20 de diciembre del 2019
Orden de Inicio	10 de agosto del 2020	05 de agosto del 2020
Plazo	05 meses	06 meses



Actualmente se realizan actividades como ser: colocación de base y sub-base, construcción de cabezales en alcantarillas, remoción de material inestable, afinamiento de rasante.



La fecha de finalización de este proyecto para finales de diciembre del presente año.

## **Departamento de Caminos por Mano de Obra**

A continuación, se presentan los proyectos comunitarios ejecutados por el Departamento de Caminos por Mano de Obra en el Municipio del Distrito Central durante el año 2020, los cuales se dividen en dos etapas, la primera (enero -marzo) antes de la pandemia del COVID-19 y la segunda etapa (septiembre-diciembre) que incluye la continuación de algunos de los trabajos que no se pudieron terminar en el periodo enero-marzo del año 2020 por la pandemia del COVID-19. Los trabajos se reanudaron de forma progresiva una vez que las autoridades de SINAGER permitieron que instituciones públicas como INSEP volvieran a iniciar sus actividades, el Departamento de Caminos por Mano de Obra, dividió su personal en varios grupos respetando los mecanismos de bio-seguridad ya establecidos durante la pandemia del COVID-19, para su protección y cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de trabajos. Estos proyectos se realizaron en las siguientes comunidades: Aldea el Lolo, Aldea la Cuesta 1, Aldea Santa Cruz Abajo, Aldea Zambrano, Aldea Brisas del Valle, B° Perpetuo Socorro Col. 3 de Mayo, Col. Campo Verde – Amarateca, Col. Divina Providencia – Amarateca, instalaciones de INFOP en Col. la Pradera e instalaciones de INFOP en Col. Miraflores. Los trabajos

se ejecutaron de manera conjunta con el apoyo de la A.M.D.C. y el involucramiento de las comunidades beneficiadas quienes aportan los materiales de construcción para la ejecución de las obras y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos a través de la Dirección General de Carreteras- Depto. de Caminos por Mano de Obra aportan la mano de obra.

### **Objetivos:**

#### **General:**

Establecer la distribución de trabajo, tipos de proyectos y demás actividades del personal asignado a proyectos comunitarios del Departamento de Caminos por Mano de Obra en el Municipio del Distrito Central durante el año 2020.

#### **Específico:**

- Establecer el tipo de proyectos, ubicación, trabajos realizados y porcentaje de avance que se ejecutó con el personal asignado a proyectos comunitarios del Departamento de Caminos por Mano de Obra en el Municipio del Distrito Central durante el año 2020 y el beneficio que estos dejan en cada una de las comunidades que se realizan.

Enero - marzo del  
Año 2020

Trabajos ejecutados por el personal asignado a obras comunitarias del depto. De caminos por mano de obra, en el municipio del Distrito Central

### **Proyecto 1: Construcción de 5 secciones de gradas en B° Perpetuo Socorro, Comayagua.**

#### **Antecedentes:**

Los pobladores de la B° Perpetuo Socorro, ubicada una (1) cuadra arriba del antiguo depósito de la Cervecería Hondureña, Comayagüela, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de**

**Obra** colaborar con la asignación de personal para la construcción de 5 secciones de gradas de concreto en dicho sector. La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

### **Ubicación geográfica:**

Ruta: INSEP – Barrio Perpetuo Socorro, 2 kms.



### **Justificación:**

Se justifican los trabajos realizados ya que los mismos facilitan el tránsito de los habitantes de dicho sector y les permite una conexión peatonal a dos sectores de dicho Barrio, además les permitirá transitar de manera más cómoda, segura y rápida.

Con la construcción de estas gradas también se evitan accidentes (ya que anteriormente sus pobladores transitaban por unas gradas improvisadas, poniendo en riesgo su integridad física, sobre todo niños y personas de tercera edad) al momento de moverse hacia sus viviendas.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.

- Encofrado de gradas.
- Colocación de concreto hidráulico.
- Acabado sobre superficie de concreto.
- Limpieza de área de construcción.

**Beneficiados:**

- **Directos:** 25 Familias de B° Perpetuo Socorro.
- **Indirectos:** Habitantes del B° Perpetuo Socorro y sectores aledaños.

**Porcentaje de avance:**

Trabajos finalizados.

**Tiempo de ejecución:**

18 días.

**Construcción de 5 secciones de gradas en B° Perpetuo Socorro, Comayagua.**

1/2





**Ilustración 1:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra Realizando trabajos de acabado sobre superficie de concreto.

**Ilustración 2:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra Realizando trabajos de acabado sobre superficie de concreto.

**Ilustración 3:** Panorámica de los trabajos de construcción de 5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).


**Ilustración 4:** Panorámica de los trabajos de construcción de 5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).

**Ilustración 5:** Panorámica de los trabajos de construcción de

5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).

Construcción de 5 secciones de gradas en B° Perpetuo Socorro, Comayaguela.

2/2



**Ilustración 6:** Panorámica de los trabajos de construcción de rampa de acceso hacia las 5 secciones de gradas.

**Ilustración 7:** Panorámica de los trabajos de construcción de 5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).

**Ilustración 8:** Panorámica de los trabajos de construcción de 5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).

**Ilustración 9:** Panorámica de los trabajos de construcción de 5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).

**Ilustración 10:** Panorámica de los trabajos de construcción de 5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).

**Ilustración 11:** Panorámica de los trabajos de construcción de 5 secciones de gradas (40 gradas y 7 descansos).


## **Proyecto 2: Continuación de los trabajos de adoquinado de 756 m<sup>2</sup> de calle, entre los bloques 7 y 8 de la col. Campo Verde, Amarateca.**

### **Antecedentes:**

Los pobladores de la Col. Campo Verde - Amarateca de los bloques 7 y 8, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, continuar con los trabajos de mejoramiento de una calle a través de un adoquinado mixto (concreto hidráulico y adoquín) que contará en la parte central con un adoquinado, acompañado de una losa de concreto hidráulico en los extremos, la calle en este sector es muy transitada y se encontraba en mal estado, cuenta con las siguientes dimensiones: 140 mts. X 5.40 mts. Los trabajos incluyen la reparación de cunetas. La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la continuación de los trabajos se asignó nuevamente al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

## Ubicación geográfica:

Ruta: INSEP – Col. Campo Verde, 32.8 kms.



## Justificación:

Se justifica la continuación de los trabajos realizados en los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, ya que estos permitirán mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este sector, generará desarrollo, facilitará la fluidez vehicular y aumentará la plusvalía de las viviendas del sector.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación de adoquines.
- Fundición de losa de concreto.
- Relleno de junta con arena fina.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 22 Familias de los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde - Amarateca.
- **Indirectos:** Pobladores de la Col. Campo Verde y sectores aledaños.

### **Porcentaje de avance:**


- Trabajos finalizados.

### **Tiempo de ejecución:**

15 días (Etapa final ya que durante el año 2019 en diferentes fechas se habían realizado los trabajos previos).

Continuación de los trabajos de adoquinado de 756 m<sup>2</sup> de calle, entre los bloques 7 y 8 de la col. Campo Verde, Amaratéca.

1/2



**Ilustración 12:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de colocación de adoquines.

**Ilustración 13:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de colocación de adoquines.

**Ilustración 14:** Panorámica de los trabajos de adoquinado de calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

**Ilustración 15:** Panorámica de los trabajos de adoquinado de calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.


**Ilustración 16:** Panorámica de los trabajos de fundición con concreto hidráulico en calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

**Ilustración 17:** Panorámica de los trabajos de armado de hierro para colocación del concreto hidráulico en la calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

Continuación de los trabajos de adoquinado de 756 m<sup>2</sup> de calle, entre los bloques 7 y 8 de la col. Campo Verde, Amaratéca.

2/2





**Ilustración 18:** Panorámica de los trabajos de fundición con concreto hidráulico en calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

**Ilustración 19:** Panorámica de los trabajos de fundición con concreto hidráulico en calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

**Ilustración 20:** Panorámica de los trabajos de fundición con concreto hidráulico en calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

**Ilustración 21:** Panorámica de los trabajos de fundición con concreto hidráulico en calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

**Ilustración 22:** Panorámica de los trabajos de adoquinado de calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

**Ilustración 23:** Panorámica de los trabajos de adoquinado de calle entre los bloques 7 y 8 de la Col. Campo Verde, Amaratéca.

### **Proyecto 3: Continuación de los trabajos de mejoramiento de 104 mts de calle (adoquín – concreto hidráulico) en sector 9, peatonal 3 de la col. Divina Providencia, Amarateca.**


#### **Antecedentes:**

Los pobladores del sector 9, peatonal 3 de la Col. Divina Providencia ubicada en el Valle de Amarateca solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal y gestionar algunos materiales de construcción, para finalizar los trabajos de mejoramiento de una sección de la calle (concreto hidráulico y adoquín), que contará en la parte central con concreto hidráulico, acompañado de una línea de adoquines en los extremos, las dimensiones de la calle son: 104 mts. X 4.50 mts. Los trabajos incluyen reparación de cunetas. La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

La Col. Divina Providencia se encuentra ubicada en el Valle de Amarateca a 2.9 kms. de la carretera CA – 5, en el Municipio del Distrito Central, Depto. de Francisco Morazán.

#### **Ubicación geográfica:**

Ruta: INSEP - col. Divina Providencia, 32.9 kms.



### **Justificación:**

Se justifican los trabajos de adoquinado de calle realizados en el Sector # 9, peatonal 3 de la Col. Divina Providencia - Amaratéca, ya que estos permitirán mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este sector, además generará desarrollo, facilitará la fluidez vehicular y aumentará la plusvalía de las viviendas del sector.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación de adoquines.
- Fundición de losa.
- Relleno de junta con arena fina.
- Reparación de cunetas.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 24 Familias del sector 9, peatonal 3 de la Col. Divina Providencia.
- **Indirectos:** Pobladores de otros sectores de la Col. Divina Providencia y sectores aledaños.

### **Porcentaje de avance:**

Trabajos finalizados.

**Tiempo de ejecución:**

14 días (Etapa final ya que durante el mes de diciembre del año 2019 en diferentes fechas se habían realizado los trabajos previos).

Continuación de los trabajos de mejoramiento de 104 mts de calle en sector 9, peatonal 3 de la col. Divina Providencia, Amaratéca.

1/2





**Ilustración 24:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de preparación de área que será adoquinada y colocación de material selecto.

**Ilustración 25:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de preparación de área que será adoquinada y colocación de material selecto.


**Ilustración 26:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de armado de hierro para fundición con concreto hidráulico en último tramo de calle.

**Ilustración 27:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de armado de hierro para fundición con concreto hidráulico en último tramo de calle.

**Ilustración 28:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de armado de hierro para fundición con concreto hidráulico en último tramo de calle.

**Ilustración 29:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de armado de hierro para fundición.

Continuación de los trabajos de mejoramiento de 104 mts de calle en sector 9, peatonal 3 de la col. Divina Providencia, Amaratéca. con concreto hidráulico en 2/2 último tramo de calle.



**Ilustración 30:** Panorámica de los trabajos de armado de hierro para fundición con concreto hidráulico en último tramo de calle.

**Ilustración 31:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de acabado sobre la superficie de concreto hidráulico.

**Ilustración 32:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de acabado sobre la superficie de concreto hidráulico.

**Ilustración 33:** Panorámica de los trabajos de fundición con concreto hidráulico realizados en último tramo de calle.

**Ilustración 34:** Panorámica de la finalización de los trabajos de mejoramiento de calle (adoquinado – concreto hidráulico) realizados en el sector 9, peatonal 3 de la Col. Divina Providencia, Amaratéca.

**Ilustración 35:** Panorámica de la finalización de los trabajos de mejoramiento de calle (adoquinado – concreto hidráulico) realizados en el sector 9, peatonal 3 de la Col. Divina Providencia, Amaratéca.

#### **Proyecto 4: Continuación de los trabajos de construcción de módulo escolar en Escuela Rafael Pineda Ponce de la Col. 3 de Mayo, Comayaguela.**

##### **Antecedentes:**

La sociedad de padres de familia, personal docente y población estudiantil de la Escuela Rafael Pineda Ponce ubicada en la Col. 3 de Mayo en Comayaguela, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, continuar con los trabajos de construcción de un módulo escolar que contará con las siguientes dimensiones (6.16 mts X 8.23 mts.), debido a que se habían presentado algunos atrasos de los trabajos realizados durante el año 2019, que no habían permitido la conclusión de esta obra, sobre todo con los materiales de construcción, ya que no fueron proporcionados de forma inmediata debido a que fueron proporcionados por otra institución. Lo que había provocado varios atrasos involuntarios en la planificación inicial de los trabajos.

##### **Ubicación geográfica:**

Ruta: INSEP – Col. 3 de Mayo, Comayaguela, 3.7 kms.



### **Justificación:**

Se justifica la continuación de los trabajos que se realizaron en la Escuela Rafael Pineda Ponce, ya que mejorarán la infraestructura del centro educativo, permitirán mejores condiciones para la impartición de la educación, creando una atmosfera limpia, nueva y amplia en favor de toda la población estudiantil que albergará ese módulo.

### **Trabajos realizados:**

- Colocación de canaletas (para techo).
- Colocación de láminas de aluzinc.
- Repello de paredes.
- Pulido de paredes.
- Colocación de piso.
- Instalaciones eléctricas.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 30 alumnos y maestros que albergará este nuevo módulo en la Escuela Rafael Pineda Ponce – Col. 3 de Mayo.
- **Indirectos:** Futuras generaciones estudiantiles de la Esc. Rafael Pineda Ponce de la Col. 3 de Mayo.

**Porcentaje de avance:**

Trabajos finalizados.

**Tiempo de ejecución:**

25 días (Etapa final ya que durante el año 2019 en diferentes fechas se habían realizado los trabajos previos).

Continuación de los trabajos de construcción de módulo escolar en Escuela Rafael Pineda Ponce de la Col. 3 de Mayo, Comayaguela.

1/2





**Ilustración 36:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de preparación de mortero de cemento.

**Ilustración 37:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de acarreo de bloques.

**Ilustración 38:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de acarreo de materiales de construcción.

**Ilustración 39:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de encofrado de solera superior.

**Ilustración 40:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de colocación y pegado de bloques.

**Ilustración 41:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de acarreo de arena.

Continuación de los trabajos de construcción de módulo escolar en escuela Rafael Pineda Ponce de la Col. 3 de Mayo, Comayaguela.

2/2



**Ilustración 42:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de instalaciones eléctricas.

**Ilustración 43:** Panorámica de los trabajos de construcción de modulo escolar, realizado por personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en la Esc. Rafael Pineda Ponce de la Col. 3 de Mayo.

**Ilustración 44:** Panorámica frontal de la finalización de los trabajos de construcción del módulo escolar, realizado por personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en la Esc. Rafael Pineda Ponce de la Col. 3 de Mayo.

**Ilustración 45:** Panorámica lateral de la finalización de los trabajos de construcción del módulo escolar, realizado por personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en la Esc. Rafael Pineda Ponce de la Col. 3 de Mayo.


**Proyecto 5: Construcción de Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto (98.4 m<sup>2</sup>, con material de adobe) en la aldea Santa Cruz Abajo, sector Agua Dulce.**

### **Antecedentes:**

La feligresía de la Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto, ubicada en la Aldea Santa Cruz Abajo en el Sector Agua Dulce, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal para realizar los trabajos de construcción de una Iglesia Evangélica (con material de adobe) cuyas dimensiones son las siguientes: 12.3 mts. de largo x 8.00 mts. de ancho (98.4 m<sup>2</sup>) y la construcción de una sección de gradas en el acceso principal hacia dicha Iglesia. La solicitud después de un análisis de viabilidad fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

### **Ubicación geográfica:**

Ruta: INSEP – Aldea Santa Cruz Abajo, 4.4 kms.



### **Justificación:**

Se justifican los trabajos de construcción que se realizaron en la Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto, ya que los mismos permitirán a los pobladores del sector y sectores aledaños, especialmente a la feligresía evangélica que visita esta Iglesia poder contar con un espacio propio, totalmente nuevo, fresco y adecuado para la realización de cultos en ese sector.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Excavación de zanjas.
- Colocación de piedra.
- Encofrado de solera inferior.
- Fundición de solera inferior.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación y pegado de adobe.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 17 Miembros de la feligresía que visita la Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto de la Aldea Santa Cruz Abajo, sector Agua Dulce.
- **Indirectos:** Pobladores de la Aldea Santa Cruz Abajo, sector Agua Dulce y sectores aledaños.

**Porcentaje de avance:**

20 % de avance de los trabajos.

**Tiempo de ejecución:**

21 días (los trabajos se detuvieron por la pandemia del covid-19 y después por la falta de materiales de construcción por parte de los beneficiados).

Construcción de Iglesia Evangélica (98.4 m<sup>2</sup>, con material de adobe) en la Aldea Santa Cruz Abajo, sector Agua Dulce.

1/2





**Ilustración 46:** Panorámica de los trabajos de excavación (zanjas), en el área Donde se construirá la Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto.

**Ilustración 47:** Panorámica de los trabajos de excavación (zanjas), en el área Donde se construirá la Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto.

**Ilustración 48:** Panorámica de los trabajos de excavación (zanjas), en el área Donde se construirá la Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto.

**Ilustración 49:** Panorámica de los trabajos de trazado y marcado, en el área Donde se construirá la Iglesia Evangélica Ministerio del Nuevo Pacto.

**Ilustración 50:** Panorámica de los trabajos de colocación de piedra en zanjas, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 51:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piedra en zanjas.

Construcción de Iglesia Evangélica (98.4 m<sup>2</sup>, con material de adobe) en la Aldea Santa Cruz Abajo, sector Agua Dulce.

2/2



**Ilustración 52:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación y pegado de adobes.

**Ilustración 53:** Panorámica de los trabajos de colocación y pegado de adobes, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 54:** Panorámica de los trabajos de colocación y pegado de adobes, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 55:** Panorámica de los trabajos de colocación y pegado de adobes, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 56:** Panorámica de los trabajos de colocación y pegado de adobes, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 57:** Panorámica de los trabajos de colocación y pegado de adobes, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.



### **Proyecto 6: Pintado de aulas y muro perimetral en la Escuela Crescencio Rodríguez del sector 1 de la Aldea el Lolo.**

#### **Antecedentes:**

Los padres de familia, docentes y alumnos de la Escuela Crescencio Rodríguez del Sector 1 de la Aldea el Lolo, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal para el pintado de la pared frontal, lateral y 5 aulas de dicho centro educativo. La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la ejecución de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

## Ubicación geográfica:

Ruta: INSEP – sector 1 de la Aldea el Lolo, 4.4 kms



## Justificación:

Se justifican los trabajos de pintado en dicho centro educativo ya que los mismos permitirán contar con aulas con una mejor imagen, completamente renovadas y limpias, creando de esta forma una atmosfera fresca y adecuada para la impartición de la educación tanto en el personal docente como en los alumnos.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de paredes.
- Preparación de pintura.
- Lijado de paredes.
- Colocación de masilla.
- Pintado de paredes.
- Limpieza de áreas de trabajo pintadas.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 432 alumnos, 14 docentes de la Escuela Crescencio Rodríguez.
- **Indirectos:** Futuras generaciones estudiantiles de la Escuela Crescencio Rodríguez.

### **Porcentaje de avance:**

Trabajos finalizados.

### **Tiempo de ejecución:**

14 días.

Pintado de aulas y muro perimetral en Escuela Crescencio Rodriguez de la Aldea el Lolo.

1/2



**Ilustración 58:** Panorámica del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Ilustración 59:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de pintado interno de muro perimetral.

**Ilustración 60:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de pintado interno de muro perimetral.


**Ilustración 61:** Panorámica de los trabajos de pintado interno de muro perimetral del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Ilustración 62:** Panorámica de los trabajos de pintado en área del escenario para usos múltiples del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Ilustración 63:** Panorámica de los trabajos de pintado de modulo sanitario del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

Pintado de aulas y muro perimetral en Escuela Crescencio Rodríguez de la aldea El Lolo.

2/2





**Ilustración 64:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de pintado de paredes en aula del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Ilustración 65:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de lijado y limpieza de paredes en aula del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Ilustración 66:** Panorámica interna de los trabajos de lijado y limpieza de paredes en aula del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Ilustración 67:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de pintado de paredes en aula del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Ilustración 68:** Panorámica interna de los trabajos de pintado de paredes en aula del Centro de Educación Básica Crescencio Rodríguez de la Aldea el Lolo.

**Proyecto 7: Mejoramiento de 112 mts. de calle en sector 9 peatonal i-1 de la col. Divina Providencia - Amarateca, mediante una sección de concreto hidráulico y otra sección (adoquín-concreto hidráulico).**



**Antecedentes:**

Los pobladores del sector 9, peatonal I-1 de la Col. Divina Providencia ubicada en el Valle de Amarateca solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal y gestionar algunos materiales de construcción, para realizar trabajos de una sección con adoquinado mixto (concreto hidráulico y adoquín) de una calle, que contará en la parte central con una adoquinado acompañado de una losa de concreto hidráulico en los extremos, las dimensiones de la calle son: 112 mts. X 4.50 mts. (504 m<sup>2</sup>) Los trabajos incluyen reparación de cunetas. La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

La Col. Divina Providencia se encuentra ubicada en el Valle de Amarateca a 2.9 kms. de la carretera CA – 5, en el Municipio del Distrito Central, Depto. de Francisco Morazán.

## Ubicación geográfica:

Ruta: INSEP – col. Divina Providencia, Amarateca 31.8 kms.



## Justificación:

Se justifican los trabajos de adoquinado de calle realizados en el Sector # 9, Bloque 4 de la Col. Divina Providencia - Amarateca, ya que estos permitirán mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este sector, generará desarrollo, facilitará la fluidez vehicular y aumentará la plusvalía de las viviendas del sector.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación de adoquines.
- Fundición de losa.
- Relleno de junta con arena fina.
- Construcción de bordillos.
- Reparación de cunetas.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 26 Familias del sector 9, Bloque 4 de la Col. Divina Providencia.
- **Indirectos:** Pobladores de otros sectores de la Col. Divina Providencia y sectores aledaños.

### **Porcentaje de avance:**

55% de los trabajos finalizados al momento de iniciar la pandemia del covid-19.

### **Tiempo de ejecución:**

25 días.

Mejoramiento de 112 mts. de calle en sector 9 peatonal i-1 de la col. Divina Providencia - Amaratéca, mediante una sección de concreto hidráulico - adoquín.

1/2



**Ilustración 69:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de colocación y compactado de material selecto sobre la calle del sector 9, peatonal I-4 de la Col. Divina Providencia.

**Ilustración 70:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de colocación y compactado de material selecto sobre la calle del sector 9, peatonal I-4 de la Col. Divina Providencia.

**Ilustración 71:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de marcado y trazado para la colocación de adoquines.

**Ilustración 72:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de marcado y trazado para la colocación de adoquines.

**Ilustración 73:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de adoquines.

**Ilustración 74:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando, trabajos de colocación de adoquines.

Mejoramiento de 112 mts. De calle en sector 9 peatonal i-1 de la col. Divina Providencia - Amarateca, mediante una sección de concreto hidráulico - adoquín.

2/2





**Ilustración 75:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de concreto hidráulico.

**Ilustración 76:** panorámica de los trabajos de fundición de losa de concreto hidráulico, realizada por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 77:** Panorámica de los trabajos de mejoramiento de calle (adoquín – concreto hidráulico), realizada en el sector 9, peatonal I-1 de la Col. Divina Providencia, Amaratéca.

**Ilustración 78:** Panorámica de los trabajos de mejoramiento de calle (adoquín – concreto hidráulico), realizada en el sector 9, peatonal I-1 de la Col. Divina Providencia, Amaratéca.

**Ilustración 79:** Panorámica de los trabajos de mejoramiento de calle (adoquín – concreto hidráulico), realizada en el sector 9, peatonal I-1 de la Col. Divina Providencia, Amaratéca.

**Ilustración 80:** Panorámica de los trabajos de mejoramiento de calle (adoquín – concreto hidráulico), realizada en el sector 9, peatonal I-1 de la Col. Divina Providencia, Amaratéca.


**Proyecto 8: Construcción de 31 mts. de calle de acceso (adoquín – concreto hidráulico) hacia el Cementerio General La Aurora de la aldea Zambrano.**

**Antecedentes:**

El patronato pro- mejoramiento de la Aldea Zambrano, ubicada sobre la carretera CA-5 que de Tegucigalpa conduce hacia el norte de nuestro país, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal y gestionar algunos materiales de construcción para realizar trabajos de un adoquinado mixto (concreto hidráulico y adoquín) de una calle, que contará en la parte central con un adoquinado y sus extremos con losas de concreto hidráulico, las dimensiones de la calle son: 31 mts. x 5 mts. (155 m<sup>2</sup>). La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

## Ubicación geográfica:

Ruta: INSEP – Aldea Zambrano, 40.6 kms.



## Justificación:

Se justifican los trabajos realizados en el Cementerio General la Aurora, ubicado en la Aldea Zambrano, ya que estos permitirán a los habitantes de este sector mejorar la infraestructura y las condiciones actuales en el acceso principal a este camposanto además facilitará la fluidez vehicular y peatonal de sus habitantes.

## Trabajos realizados:

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación de adoquines.
- Fundición de losa.
- fraguado de junta con mortero.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 5000 Familias de la Aldea Zambrano.
- **Indirectos:** Pobladores de otros sectores aledaños a la Aldea Zambrano.

### **Porcentaje de avance:**

65 % de avance de los trabajos al momento de iniciar la pandemia del covid-19.

### **Tiempo de ejecución:**

23 días.

Construcción de 31 mts. de calle de acceso (adoquín – concreto hidráulico) hacia el Cementerio General La Aurora de la Aldea Zambrano.

1/2





**Ilustración 81:** Panorámica de la entrada principal hacia el Cementerio General la Aurora de la Aldea Zambrano.

**Ilustración 82:** Panorámica de la entrada principal hacia el Cementerio General la Aurora de la Aldea Zambrano.

**Ilustración 83:** Panorámica del mal estado de la calle de acceso, hacia el Cementerio General la Aurora de la Aldea Zambrano.

**Ilustración 84:** Panorámica del mal estado de la calle de acceso, hacia el Cementerio General la Aurora de la Aldea Zambrano.

**Ilustración 85:** Panorámica del mal estado de la calle de acceso, hacia el Cementerio General la Aurora de la Aldea Zambrano.

**Ilustración 86:** Panorámica del área de trabajo en la calle de acceso, hacia el Cementerio General la Aurora de la Aldea Zambrano que será adoquinada.

Construcción de 31 mts. de calle de acceso (adoquín – concreto hidráulico) hacia el Cementerio General La Aurora de la Aldea Zambrano.

2/2





**Ilustración 87:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de adoquines.

**Ilustración 88:** Panorámica de los trabajos de adoquinado en la calle de acceso hacia el Cementerio la Aurora.

**Ilustración 89:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de cuerda para correr niveles.

**Ilustración 90:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de adoquines.

**Ilustración 91:** Panorámica de los trabajos de adoquinado en la calle de acceso hacia el Cementerio la Aurora.

**Proyecto 9:** Armado de tijeras (4) para construcción de techo en Centro Comunal de la Aldea Brisas del Valle, Amarateca.

### **Antecedentes:**



Los pobladores de la Aldea Brisas del Valle ubicada en el Valle de Amarateca, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal para realizar diferentes trabajos de soldadura, armado cuatro (4) tijeras para el techo del centro comunal de este sector. La solicitud después de un análisis de viabilidad fue

aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

La Aldea Brisas del Valle se encuentra ubicada en el Valle de Amarateca a 2.22 kms. de la carretera CA – 5, en el Municipio del Distrito Central, Depto. de Francisco Morazán.

### **Ubicación geográfica:**

Ruta: INSEP – Aldea Brisas del Valle, Amarateca - 34.4 kms.



### **Justificación:**

Se justifican los trabajos que se realizaron en la Aldea Brisas del Valle, ubicada en el Valle de Amarateca, ya que estos permitirán mejorar la infraestructura del Centro Comunal de este sector, generará desarrollo y una vez finalizados los trabajos, permitirán realizar diferentes actividades de índole social, cultural, educativo, religioso entre otros.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Medición de piezas.
- Cortes de canaletas.
- Soldaduras de canaletas.
- Armado de tijeras.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 70 Familias de la Aldea Brisas del Valle, Amarateca.
- **Indirectos:** Pobladores de otros sectores la Aldea Brisas del Valle y sectores aledaños.

### **Porcentaje de avance:**

Trabajos Finalizados.

### **Tiempo de ejecución:**

11 días.

Armado de tijeras (4) para construcción de techo en Centro Comunal de la Aldea Brisas del Valle, Amarateca.

1/1



**Ilustración 92:** Panorámica del lugar donde se colocará el techo, ubicado en Aldea Brisas del Valle, Amaratéca.

**Ilustración 93:** Panorámica del lugar donde se colocará el techo, ubicado en Aldea Brisas del Valle, Amaratéca.

**Ilustración 94:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de soldadura en armado de tijeras.

**Ilustración 95:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de soldadura en armado de tijeras.

**Ilustración 96:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizando trabajos de soldadura en armado de tijeras.

**Ilustración 97:** Panorámica de los trabajos de soldadura y armado de tijeras para la colocación de techo de Centro Comunal.

## **Capacitaciones**

| Enero del año 2020

### **Capacitación 1: Remodelación de módulos de aprendizaje en Centro de Formación Tecnológica e Innovación Productiva – instalaciones de Infop en col. La Pradera.**

#### **Antecedentes:**

En el mes de Julio del año 2019, las autoridades de INFOP realizaron la solicitud de colaboración en concepto de mano de obra al Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Depto. de Caminos por Mano de Obra, para realizar una serie de remodelaciones en cuatro (4) módulos que estarán siendo utilizados en un futuro para capacitaciones, talleres y demás actividades de carácter técnico - educativo que INFOP ofrece a toda la población Hondureña.

Además, los trabajos realizados servirán para capacitar y certificar al personal asignado en obras comunitarias del Depto. de Caminos por Mano de Obra en el Municipio del Distrito Central, en Albañilería básica bajo el sistema aprendiendo –

haciendo, los trabajos serán integrados en dos fases una teórica y una práctica para afianzar los conocimientos.

INFOP proporcionó el total de materiales de construcción requeridos durante el proceso de remodelación de cada módulo.

**Ubicación:**

Los trabajos fueron realizados en las instalaciones del Centro de Formación Tecnológica e Innovación Productiva de INFOP en la Col. la Pradera.

**Periodo de ejecución:**

Los trabajos se ejecutaron en un periodo de 6 meses en diferentes fechas (finalizando en el mes de Enero del año 2020).

**Trabajos realizados:**

1. Demolición de paredes.
2. Colocación y pegado de bloques.
3. Sellado de boquetes.
4. Tallado de ventanas.
5. Tallado de puertas.
6. Fundición de piso (firme).
7. Limpieza de desperdicios de materiales de construcción (cascajo).

Remodelación de modulos de aprendizaje en centro de formación tecnológica E innovación productiva – instalaciones de infop en col. La pradera.

1/2



**Ilustración 97:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de excavación y limpieza en área de acceso hacia módulo de aprendizaje que será mejorada.

**Ilustración 98:** Panorámica del inicio de los trabajos de colocación y pegado de bloques en área verde que será mejorada.

**Ilustración 99:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación y pegado de bloques.

**Ilustración 101:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación y pegado de bloques.

**Ilustración 102:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de pulido en línea de bloques.

**Ilustración 103:** Panorámica de área verde que fue intervenida y mejorada por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

Remodelación de modulos de aprendizaje en centro de formación tecnológica  
E innovación productiva – instalaciones de infop en col. La pradera.

2/2





**Ilustración 104:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de codaleado en acera fundida.

**Ilustración 105:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de codaleado en acera fundida.

**Ilustración 106:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de fundición de acera y preparación de concreto.

**Ilustración 107:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de codaleado en acera fundida.

**Ilustración 108:** Panorámica de los trabajos de construcción del área 2 (acera), realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 109:** Panorámica de los trabajos de construcción del área 2 (acera), realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

## **Capacitación 2: Instalación de prefabricados, cimentación y construcción liviana de paneles en seco - instalaciones de infop miraflores.**

### **Antecedentes:**

A finales del año 2019 (Octubre), las autoridades de INFOP realizaron la solicitud de colaboración en concepto de mano de obra **al Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Depto. de Caminos por Mano de Obra**, para realizar la construcción de un nuevo módulo que estará siendo utilizado en un futuro para ofrecer capacitaciones, talleres y demás actividades de carácter técnico - educativo que INFOP ofrece a toda la población Hondureña.

Además, los trabajos realizados servirán para capacitar y certificar al personal asignado en obras comunitarias del Depto. de Caminos por Mano de Obra en el Municipio del Distrito Central, en la instalación de prefabricados, cimentación y construcción liviana de paneles en seco, bajo el sistema aprendiendo – haciendo, los trabajos serán integrados en dos fases una teórica y una práctica para afianzar los conocimientos.

INFOP proporcionó el total de materiales de construcción requeridos durante el proceso de remodelación de cada módulo.

### **Ubicación:**

Los trabajos fueron realizados en las instalaciones de INFOP en la Col. Miraflores.

### **Periodo de ejecución:**

Los trabajos fueron ejecutados en un periodo de 4 meses (finalizando en el mes de Enero del año 2020).

### **Trabajos realizados:**

1. Marcado y trazado de área de construcción.
2. Excavación (zanjas).
3. Fundición de zapatas, castillos y solera inferior.

4. Fundición de piso (firme).
5. Colocación de parales de canaletas.
6. Colocación de paneles externos y externos.
7. Armado de tijeras.
8. Colocación de techo
9. Colocación de aluzinc.
10. Limpieza de desperdicios de materiales de construcción (cascajo).

Instalación de prefabricados, cimentación y construcción liviana de paneles en seco - instalaciones de infop miraflores.

1/2





**Ilustración 110:** Finalización de los trabajos de instalación de prefabricados, cimentación y construcción liviana de paneles en seco, en la que participó personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en las Instalaciones de INFOP Miraflores.

**Ilustración 111:** Finalización de los trabajos de instalación de prefabricados, cimentación y construcción liviana de paneles en seco, en la que participó personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en las Instalaciones de INFOP Miraflores.

**Ilustración 112:** Finalización de los trabajos de instalación de prefabricados, cimentación y construcción liviana de paneles en seco, en la que participó personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en las Instalaciones de INFOP Miraflores.

**Ilustración 113:** Finalización de los trabajos de instalación de prefabricados, cimentación y construcción liviana de paneles en seco, en la que participó personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en las Instalaciones de INFOP Miraflores.

**Ilustración 114:** Panorámica del módulo sanitario que fue construido con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en las Instalaciones de INFOP Miraflores.

**Ilustración 115:** Panorámica del módulo sanitario que fue construido con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en las Instalaciones de INFOP Miraflores.



**Ilustración 116:** Panorámica de la nueva instalación que fue construida con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en INFOP Miraflores.

**Ilustración 117:** Panorámica de la nueva instalación que fue construida con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en INFOP Miraflores.

**Ilustración 118:** Panorámica de la nueva instalación que fue construida con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en INFOP Miraflores.

**Ilustración 119:** Panorámica de la nueva instalación que fue construida con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en INFOP Miraflores.

**Ilustración 120:** Panorámica de la nueva instalación que fue construida con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en INFOP Miraflores.

**Ilustración 121:** Panorámica de la nueva instalación que fue construida con la participación del personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, en INFOP Miraflores.

Septiembre -diciembre  
del año 2020

Trabajos ejecutados por el personal asignado a obras comunitarias del depto. De caminos por mano de obra, en el municipio del Distrito Central, durante la pandemia del covid-19



### **Descripción de actividades:**

El Depto. de Caminos por Mano de Obra reinició los trabajos comunitarios en el Municipio del Distrito Central que se habían detenido debido a las restricciones establecidas por el Gobierno de la República de Honduras a través de SINAGER por el COVID-19, iniciando nuevamente a partir del mes de Septiembre del año 2020, para ello se determinó dividir y rotar semanalmente al personal de campo que se encuentra asignado en los distintos lugares donde se tenían proyectos y que no se había podido continuar, todo ello con el objetivo de reiniciar los trabajos que habían quedado detenidos (para finalizarlos), dinamizar las actividades y al mismo tiempo tomando en cuenta las recomendaciones y protocolos que exigen este tipo de trabajos usando todas las medidas de bioseguridad (uso de mascarilla, gel antibacterial y alcohol) para evitar los contagios del covid-19.

**Continuación de proyecto:** Mejoramiento de 112 mts. De calle en sector 9, peatonal I-1, de la col. Divina Providencia - Amaratéca, mediante una sección de concreto hidráulico y otra sección (adoquín-concreto hidráulico).

### **Antecedentes:**

A principios del año 2020 Los pobladores del sector 9, bloque 4, peatonal I-1 de la Col. Divina Providencia ubicada en el Valle de Amaratéca solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal y gestionar algunos materiales de construcción, para realizar trabajos de mejoramiento de una calle en dos etapas: un adoquinado mixto (concreto hidráulico y adoquín) de una calle, que contará en la parte central con un adoquinado acompañado de una losa de concreto hidráulico en los extremos, las dimensiones de la calle son: 112 mts. X 4.50 mts. (504 m<sup>2</sup>), los trabajos incluyeron la reparación de cunetas. La solicitud después de un análisis de viabilidad fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo,

mismo que se comenzaron a realizar a inicios del año 2020 pero debido a la falta de materiales de construcción y sobre todo de la pandemia del COVID-19 se tuvieron que detener e iniciarse nuevamente la segunda etapa en el mes de Noviembre, con la diferencia de que los tramos restantes se tuvieron que realizar de concreto hidráulico.

La Col. Divina Providencia se encuentra ubicada en el Valle de Amarateca a 2.9 kms. de la carretera CA – 5, en el Municipio del Distrito Central, Depto. de Francisco Morazán.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación de piedra.
- Armado y colocación de hierro.
- Fundición de losa.
- Reparación de cunetas.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 26 Familias del sector 9, peatonal I-1 de la Col. Divina Providencia.
- **Indirectos:** Pobladores de otros sectores de la Col. Divina Providencia y sectores aledaños.

**Porcentaje de avance:**

Trabajos finalizados en la segunda etapa.

**Tiempo de ejecución:** 21 Días.

Mejoramiento de 112 mts. de calle en sector 9 peatonal i-1 de la col. Divina Providencia - Amaratéca, mediante una sección de concreto hidráulico y otra sección (adoquín-concreto hidráulico).





**Ilustración 122:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piedra.

**Ilustración 123:** Panorámica de los trabajos de colocación de piedra, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 124:** Panorámica de los trabajos de colocación de piedra, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 125:** Panorámica de los trabajos de colocación de piedra, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 126:** Panorámica de los trabajos de colocación de piedra, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

Mejoramiento de 112 mts. De calle en sector 9 peatonal i-1 de la col. Divina Providencia - Amarateca, mediante una sección de concreto hidráulico y otra sección (adoquín-concreto hidráulico).

2/2



**Ilustración 127:** Panorámica de los trabajos de colocación de colocación de hierro armado sobre sección de calle, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 128:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de corte de hierro.

**Ilustración 129:** Panorámica de los trabajos de fundición de losa sobre sección de calle, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 130:** Panorámica de los trabajos de fundición de losa sobre sección de calle, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Continuación de proyecto:** Construcción de 155 m<sup>2</sup> de calle de acceso (adoquín – concreto hidráulico) hacia el Cementerio General La Aurora de la aldea Zambrano.

**Antecedentes:**

El patronato pro- mejoramiento de la Aldea Zambrano, ubicada sobre la carretera CA-5 (que de Tegucigalpa conduce hacia el norte de nuestro país), solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, continuar con los trabajos de construcción de un adoquinado mixto (concreto hidráulico y adoquín) de la calle (31 mts. x 5 mts. (155 m<sup>2</sup>)) de acceso hacia el Cementerio General la Aurora, que se había comenzado a inicios del año 2020, pero debido a la pandemia COVID19, los trabajos se tuvieron que detener. La solicitud nuevamente fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

**Justificación:**

Se justifica la continuación de los trabajos realizados en el Cementerio General la Aurora, ubicado en la Aldea Zambrano, ya que estos permitirán a los habitantes de este sector mejorar su infraestructura, las condiciones actuales en el acceso principal a este camposanto, además facilitará la fluidez vehicular y peatonal de sus habitantes.

**Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación de adoquines.

- Fraguado de área adoquinada (con mortero).
- Preparación de concreto hidráulico.
- Fundición de losa central.
- Fundición de extremos de calle de acceso.
- Limpieza de área de construcción.

### **Beneficiados:**

- **Directos:** 5000 familias de la Aldea Zambrano.
- **Indirectos:** Pobladores de otros sectores de la Aldea Zambrano y sectores aledaños.

### **Porcentaje de avance:**

Trabajos Finalizados.

### **Tiempo de ejecución:**

12 días.

Construcción de 155 m<sup>2</sup> de calle de acceso (adoquin – concreto hidráulico) hacia el Cementerio General La Aurora de la aldea Zambrano.

1/2





132



133

**Ilustración 131:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de preparación de área que será fundida con concreto hidráulico.

**Ilustración 132:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de acabado sobre la superficie de concreto.

**Ilustración 133:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de acabado sobre la superficie de concreto.

Construcción de 155 m<sup>2</sup> de calle de acceso (adoquin – concreto hidráulico) hacia el Cementerio General La Aurora de la aldea Zambrano.

2/2





**Ilustración 134:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de acabado sobre la superficie de concreto.

**Ilustración 135:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de acabado sobre la superficie de concreto.

**Ilustración 136:** Panorámica de la finalización de los trabajos de mejoramiento de la calle de acceso hacia el Cementerio General la Aurora, ubicado en la Aldea Zambrano.

**Ilustración 137:** Panorámica de la finalización de los trabajos de mejoramiento de la calle de acceso hacia el Cementerio General la Aurora, ubicado en la Aldea Zambrano.

**Proyecto 10: Mejoramiento de 57.10 mts. de calle entre los bloques 20 y 21 de la col. Campo Verde, Amaratéca.**


**Antecedentes:**

Los pobladores de la Col. Campo Verde - Amaratéca de los bloques 20 y 21, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, la asignación de personal para realizar trabajos de mejoramiento de una calle de acceso que es muy transitada y se encontraba en mal estado debido a la falta de mantenimiento. Los trabajos consisten en la

construcción de huellas y un empedrado (al centro de la calle), cuenta con las siguientes dimensiones: 57.10 mts. X 4.40 mts. La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la ejecución de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

**Ubicación geográfica:**

Ruta: INSEP – col. Campo Verde, 32.8 kms.



**Justificación:**

Se justifica los trabajos de mejoramiento de calle realizados en los bloques 20 y 21 de la Col. Campo Verde, ya que estos permitirán mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este sector, generará desarrollo, facilitará la fluidez vehicular y aumentará la plusvalía de las viviendas del sector.

**Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.
- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Fundición de losas de concreto.
- Colocación de piedra.
- Fraguado de área empedrada (con mortero).
- Limpieza de área de construcción.

**Beneficiados:**

- **Directos:** 24 Familias de los bloques 20 y 21 de la Col. Campo Verde - Amaratéca.
- **Indirectos:** Pobladores de la Col. Campo Verde y sectores aledaños.

**Porcentaje de avance:**

- Trabajos finalizados en su I etapa.

**Tiempo de ejecución:**

30 días.

Mejoramiento de 57.10 mts. De calle entre los bloques 20 y 21 de la col. Campo Verde, Amaratéca.

1/2





**Ilustración 138:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piedra.

**Ilustración 139:** Panorámica de los trabajos de mejoramiento de la calle entre los bloques 20 y 21 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 140:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de acabado de la superficie de concreto.

**Ilustración 141:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de acabado de la superficie de concreto.

**Ilustración 142:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piedra.

**Ilustración 143:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piedra.

Mejoramiento de 57.10 mts. De calle entre los bloques 20 y 21 de la col. Campo Verde, Amarateca.

2/2



**Ilustración 144:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piedra y fraguado de área empedrada.

**Ilustración 145:** Panorámica de la finalización de la I etapa, de los trabajos de mejoramiento de la calle entre los bloques 20 y 21 de la Col. Campo Verde, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 146:** Panorámica de la finalización de la I etapa, de los trabajos de mejoramiento de la calle entre los bloques 20 y 21 de la Col. Campo Verde, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 147:** Panorámica de la finalización de la I etapa, de los trabajos de mejoramiento de la calle entre los bloques 20 y 21 de la Col. Campo Verde, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 148:** Panorámica de la finalización de la I etapa, de los trabajos de mejoramiento de la calle entre los bloques 20 y 21 de la Col. Campo Verde, realizados por el Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.


### **Proyecto 11: Mejoramiento de 2 secciones de calle (24.45 mts y 20 mts.) Respectivamente en bloque 1 de la col. Campo Verde.**

#### **Antecedentes:**

Los pobladores de la Col. Campo Verde - Amarateca del bloque 1, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal para realizar la I etapa de los trabajos de mejoramiento de dos secciones de una calle de dicho sector a través de concreto hidráulico, pequeñas secciones de losa de concreto y adoquines, las dimensiones de las secciones de la calle son las siguientes: sección 1 (24.45 mts. X 4.30 mts.) y sección 2: (20 mts. x 4.68 mts.) La solicitud después de un análisis de viabilidad, fue aprobada y para la ejecución de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

#### **Ubicación geográfica:**

Ruta: INSEP – col. Campo Verde, 32.8 kms.



### **Justificación:**

Se justifica la ejecución de los trabajos realizados en el bloque 1 de la Col. Campo Verde, ya que estos permitirán mejorar las condiciones de vida de los pobladores de este sector, generará desarrollo, facilitará la fluidez vehicular y aumentará la plusvalía de las viviendas del sector.

### **Trabajos realizados:**

- Limpieza de área de construcción.
- Marcado y trazado.

- Nivelación de área de construcción.
- Colocación de material selecto.
- Compactación de material selecto.
- Colocación de pequeñas secciones de losa de concreto hidráulico.
- Fraguado de pequeñas secciones de losa de concreto hidráulico.
- Fundición de losa de concreto.
- Limpieza de área de construcción.

**Beneficiados:**

- **Directos:** 16 Familias del bloque 1 de la Col. Campo Verde - Amaratoca.
- **Indirectos:** Pobladores de la Col. Campo Verde y sectores aledaños.

**Porcentaje de avance:**

- Trabajos finalizados en su I etapa.

**Tiempo de ejecución:**

26 días

Mejoramiento de 2 secciones de calle (24.45 mts y 20 mts.)  
respectivamente en el bloque 1 de la col. Campo Verde.

1/2



**Ilustración 149:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de descarga de pequeñas secciones de losa de concreto que previamente fueron cortados a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 150:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de pequeñas secciones de losa de concreto que previamente fueron cortados a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 151:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de pequeñas secciones de losa de concreto que previamente fueron cortados a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 152:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de pequeñas secciones de losa de concreto que previamente fueron cortados a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 153:** Panorámica de los trabajos de colocación de pequeñas secciones de losa de concreto cortadas a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 154:** Panorámica de los trabajos de colocación de pequeñas secciones de losa de concreto cortadas a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

Mejoramiento de 2 secciones de calle (24.45 mts y 20 mts.) Respectivamente en el bloque 1 de la col. Campo Verde. 2/2





**Ilustración 155:** Panorámica de los trabajos de colocación de pequeñas secciones de losa de concreto cortadas a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 156:** Panorámica de los trabajos de revestimiento con mortero de cemento, de pequeñas secciones de losa de concreto que fueron cortadas a mano y colocadas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 157:** Panorámica de los trabajos de revestimiento con mortero de cemento, de pequeñas secciones de losa de concreto que fueron cortadas a mano y colocadas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 158:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de pequeñas secciones de losa de concreto que previamente fueron cortados a mano, para utilizarlas sobre la calle del sector 1 de la Col. Campo Verde.

**Ilustración 159:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de compactación manual de material selecto, sobre área que será fundida con concreto hidráulico.

**Ilustración 160:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de hierro armado sobre área que será fundida.

## Proyecto 12: Reparación y pintado de Iglesia Pentecostés Huerto del Edén en aldea El Lolo.

### Antecedentes:

La feligresía de la Iglesia Pentecostés Huerto del Edén, ubicada en la Aldea El Lolo, solicitaron al **Ing. José Rosa Aguilar, Jefe del Departamento de Caminos por Mano de Obra**, colaborar con la asignación de personal para realizar los trabajos de reparación de piso (diferentes áreas presentaban hundimiento), construcción de batientes, resane y pintado de paredes. La solicitud después de un análisis de viabilidad fue aprobada y para la realización de los trabajos se asignó al Sr. Ernestino Flores (coordinador de proyectos comunitarios) y su equipo de trabajo.

### Ubicación geográfica:

Ruta: INSEP – aldea El Lolo, 9.5 kms.



### Justificación:

Se justifican los trabajos de reparación que se realizaron en la Iglesia Pentecostés huerto del Edén, ya que los mismos permitirán a los pobladores del sector y sectores aledaños, especialmente a la feligresía evangélica que visita esta Iglesia poder contar con un espacio mejorado, totalmente pintado, limpio, fresco y adecuado para la realización de cultos en ese sector.

### Trabajos realizados:

- Limpieza y lijado de paredes.
- Remoción de áreas dañadas en paredes.
- Resane de paredes (colocación de masilla).
- Pintado de paredes.
- Construcción de batientes.
- Remoción de áreas dañadas en piso (mosaicos) en área del escenario donde se realizan las predicas.
- Relleno y compactación de área dañada.
- Colocación de mosaicos.
- Limpieza de áreas de trabajo.

**Beneficiados:**

- **Directos:** Aproximadamente 30 familias que son miembros de la feligresía que visita la Iglesia Pentecostés Huerto del Edén de la aldea el lolo.
- **Indirectos:** Pobladores de la Aldea Santa Cruz Abajo, sector Agua Dulce y sectores aledaños.

**Porcentaje de avance:**

Trabajos finalizados.

**Tiempo de ejecución:**

16 días.

Reparación y pintado de Iglesia Evangélica Huerto del Eden en aldea El Lolo.

1/2



**Ilustración 161:** Panorámica frontal de la Iglesia Pentecostés Huerto de Edén, donde el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizó diferentes trabajos de albañilería.

**Ilustración 162:** Panorámica frontal de la Iglesia Pentecostés Huerto de Edén, donde el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizó diferentes trabajos de albañilería.

**Ilustración 163:** Panorámica interna de la Iglesia Pentecostés Huerto de Edén, donde el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizó diferentes trabajos de albañilería.

**Ilustración 164:** Panorámica interna de la Iglesia Pentecostés Huerto de Edén, donde el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra realizó diferentes trabajos de albañilería.

**Ilustración 165:** Panorámica de los trabajos de resane de paredes, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 166:** Panorámica de los trabajos de resane de paredes, realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

Reparación y pintado de Iglesia Evangélica Huerto del Eden en aldea El Lolo.

2/2





**Ilustración 167:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piezas de mosaico.

**Ilustración 168:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piezas de mosaico.

**Ilustración 169:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de colocación de piezas de mosaico.

**Ilustración 170:** Personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra, realizando trabajos de selección, clasificación y limpieza de piezas de mosaico.

**Ilustración 171:** Panorámica de los trabajos de reparación del área del escenario (utilizado para realizar las predicaciones) que presentaba daños (hundimiento), realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 172:** Panorámica de los trabajos de reparación del área del escenario (utilizado para realizar las predicas) que presentaba daños (hundimiento), realizados por el personal del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

### **Gestión de materiales: para la construcción de la I etapa de una sección de gradas en el sector 1 de la aldea La Cuesta 1.**

#### **Antecedentes:**

El equipo de gestión de trabajos comunitarios del Depto. de Caminos por Mano de Obra - INSEP, que son coordinados por el Sr. Ernestino Flores realiza diferentes actividades de gestión de materiales (combustible, arena, cemento, grava, material selecto, adoquines (reutilizados), madera, pintura, entre otros), ante otras instituciones (Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS y la A.M.D.C.) es gracias al esfuerzo, la calidad de los trabajos, las respuestas inmediatas a las necesidades encontradas y los beneficios entregados en cada obra realizada, que permite que estas instituciones públicas y en algunos casos privadas puedan otorgar materiales para la ejecución de las obras.

#### **Descripción:**

El personal asignado a trabajos comunitarios del Depto. de Caminos por Mano de Obra gestionó la donación de los siguientes materiales de construcción:

- 1.5 m<sup>3</sup> de piedra.
- 1.5 m<sup>3</sup> de arena.
- 1 m<sup>3</sup> de grava.
- 10 bolsas de cemento.

Estos materiales fueron utilizados en los trabajos de construcción de la I etapa de construcción de una (1) sección de gradas para mejorar el acceso hacia el Sector 1 de la Aldea la Cuesta # 1, beneficiando directamente a 22 familias del sector.

Los pobladores del sector se organizaron y colaboraron con la mano de obra y algunos materiales (clavos, madera, agua entre otros), para el inicio de estos trabajos, actualmente los trabajos se encuentran en espera de la entrega de más bolsas de cemento para la finalización la I etapa de construcción.

Gestión de materiales para la construcción de la I etapa de una sección de gradas En el sector 1 de la aldea La Cuesta 1.

1/2



**Ilustración 173:** Panorámica de la calle de acceso hacia el sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, antes del inicio de los trabajos de la I etapa de construcción.

**Ilustración 174:** Pobladores del sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizando trabajos de acarreo de bolsas de cemento, gestionadas por el equipo de trabajos comunitarios del Depto. de Caminos por Mano de Obra.

**Ilustración 175:** Pobladores del sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizando trabajos de preparación de concreto.

**Ilustración 176:** Pobladores del sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizando trabajos de preparación de concreto.

**Ilustración 177:** Pobladores del sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizando trabajos de preparación de concreto.

Gestión de materiales para la construcción de la i etapa de una sección de gradas en el sector 1 de la aldea La Cuesta 1.

2/2





**Ilustración 178:** Panorámica de los trabajos de construcción de la I etapa de una (1) sección de gradas, en calle de acceso hacia

El sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizada por los pobladores de dicho sector.

**Ilustración 179:** Pobladores del sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizando trabajos de acabado sobre la superficie de concreto

en la I etapa de construcción de una (1) sección de gradas.

**Ilustración 180:** Pobladores del sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizando trabajos de encofrado de gradas para verter concreto.

**Ilustración 181:** Pobladores del sector 1 de la Aldea la Cuesta 1, realizando trabajos de encofrado de gradas para verter concreto.

## Unidad de Apoyo Técnico y Seguridad Vial

### Proyectos de Construcción (Licitaciones Privadas) (Lpr)

#### Proyectos de Pavimento Municipal

No	LICITACIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
1	LPR-001-UATSV-DGC-2020	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA SECA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	OROCUINA	CHOLUTECA
2	LPR-002-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA UNION CALLE FRENTE A ESCUELA ANGELICA GARAY, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	SAN PEDRO SULA	CORTÉS
3	LPR-003-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA
4	LPR-004-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETORAULICO DE CALLE EN BARRIO EL JAZMIN, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	EL PARAÍSO	EL, PARAÍSO
5	LPR-005-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A COLONIA VISTA HERMOSA ATRÁS DE LA TERMINAL DE BUSES INTERURBANOS, EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	COMAYAGUA	COMAYAGUA
6	LPR-006-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COMENZANDO EN EL BARRIO SAN JOSE CASA HEREDEROS ALVARADO TERMINANDO EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN LA CASA DE AZUNCION CANTARERO, EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA	JESÚS DE OTORO	INTIBUCÁ

### Proyectos de Construcción (Licitaciones Privadas) (Lpr) Proyectos de Pavimento Municipal

No	LICITACIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
7	LPR-007-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA ALDEA LA VEGA EN EL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUELA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	SAN FRANCISCO DE OJUELA	SANTA BÁRBARA
8	LPR-008-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO CERRITO DE PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE RANCISCO MORAZAN	CANTARRANAS	FRANCISCO MORAZÁN
9	LPR-009-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CALLE EN CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA	SANTA LUCIA	INTIBUCÁ
10	LPR-010-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE VICTORIA A LAS VEGAS, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO	VICTORIA	YORO
11	LPR-011-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	GUAYAPE	OLANCHO
12	LPR-012-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL CORCOBADO FRENTE A POLICLINICO DE NACAOME, REGION DE SALUD VALLE, EN EL MUNICIPIO DE NACAOME	NACAOME	NACAOME
13	LPR-013-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN EL CAMPO DE FUTBOL HACIA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN	SAN ANTONIO	COPÁN
14	LPR-014-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 11 AVE. S.O Y TRAMO DE 1 CALLE S.O. INICIANDO EN MERCADITO KEVIN HASTA EMPALME CON PAVIMENTO EXISTENTE EN 12 AVE. S.O, EN EL BARRIO EL CARMEN, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	SIGUATEPEQUE	COMAYAGUA
15	LPR-015-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INICIANDO EN CONCRETO EXISTENTE CONTIGUO A BLOQUERA CRISTOPHER EN BARRIO LA CEIBITA, EN EL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	TAULABE	COMAYAGUA

16	LPR-016-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA GUAYMITAS KM 16 CARRETERA CA-13, MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO	EL PROGRESO	YORO
17	LPR-0017-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL PUENTE SALIDA A ARENALES, EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	TROJES	EL PARAÍSO
18	LPR-018-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTIGUO AL INSTITUTO TEXIGUAT EN EL BARRIO LAS ACACIAS, MUNICIPIO DE TEXIGUAT, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	TEXIGUAT	EL PARAÍSO
19	LPR-019-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CASCO URBANO, DESDE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA DESVIO PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LAPAZ	YARULA	LA PAZ
20	LPR-020-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INICIANDO EN EMPALME CON CONCRETO EXISTENTE EN CLINICA DE RADIOLOGIA HASTA TALLER AUTOMOTRIZ CARDONA, EN BARRIO EL CAMPO MUNICIPIO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	JUTICALPA	OLANCHO
21	LPR-021-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BULEVAR LAS TORRES FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	SAN PEDRO SULA	CORTÉS
22	LPR-022-UATSV-DGC-2020	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO EN SAN FRANCISCO DE CORAY - CA-5 SUR, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY, DEPARTAMENTO DE VALLE	SAN FRANCISCO DE CORAY	VALLE
23	LPR-023-UATSV-DGC-2020	23. "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL WAY, INICIANDO EN CENTRO MEDICO NOLASCO, PASANDO POR IGLESIA EVANGELICA HASTA CONECTAR AL BOULEVAR RODOLFO Z. VELASQUEZ EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA"	INTIBUCÁ	INTIBUCÁ
24	LPR-024-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 2 CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SANTIAGO DE PURINGLA	LA PAZ
25	LPR-025-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES	SAN PEDRO SULA	CORTÉS
26	LPR-026-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE INICIA FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DE LOS BUSES CATRACHOS Y QUE FINALIZA FRENTE A LA CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA DIGNA GUADALUPE TOVES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZÁN
27	LPR-027-UATSV-DGC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SECTOR 2, COLONIA 1RO. DE DICIEMBRE, QUE INICIA FRENTE A LA IGLESIA FUENTE JACOB Y FINALIZA EN CAJA PUENTE CONTIGUO A LA CASA DE HABITACION DE CANDIDA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZÁN

## Fotografias



Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal en la aldea La Vega en el municipio San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara



Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal Sector 2, Colonia 1ro. de Diciembre, que inicia frente a la Iglesia Fuente Jacob y finaliza en caja puente contiguo a la casa de habitación de Candida Cruz, en el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazan



Pavimentación concreto hidráulico de calle principal del Barrio El Corcobado frente a policlínico de Nacaome, región de salud Valle, en el municipio de Nacaome



Pavimentacion con concreto hidraulico de calle contiguo al Instituto Texiguat en el Barrio Las Acacias, municipio de Texiguat, departamento de El Paraiso



Pavimentacion con concreto hidraulico de calle en el casco urbano, en el municipio Guayape, departamento de Olancho



Pavimento con concreto hidraulico en calle de acceso principal al casco urbano, desde pavimento existente hacia desvio principal, en el municipio de Yarula, departamento de La Paz



Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles en el casco urbano del municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz



Pavimentación con concreto hidráulico en Barrio El Way, iniciando en Centro Medico Nolasco, pasando por Iglesia Evangelica hasta conectar al boulevard Rodolfo Z. Velasquez en el municipio de Intibuca, departamento de Intibuca

## Contratos de Construcción de Emergencia (CCE) (7 Departamentos)

No	CONTRATO	NOMBRE DE PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
1	<b>CCE/001/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA: HABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. PLANES – SANTA FE – EL PORTILLO – BUENA VISTA, CON UNA LONGITUD DE 17.68 KM., Y 2. PLANES – VILLANUEVA – LAS FLORES-SANTA RITA-SAN RAMON CON UNA LONGITUD DE 7,64 KM., EN EL MUNICIPIO DE TROJES Y CHAPARRAL-PARAISO Y PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	TROJES Y DANLÍ	EL PARAISO
2	<b>CCE/002/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: DE LOS SIGUIENTES SECTORES: 1. CHICHIMORA – CAÑÓN – EL PORVENIR – LAGUNA DE GUAMBUCO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, 2. ÁGUILA – VILLA RICA CON UNA LONGITUD APROXIMADA 24 KM, 3. MATAZANO – EL CHAPARRAL – LA UNIÓN – LAS QUEBRADAS – CIFUENTES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	DANLÍ	EL PARAISO
3	<b>CCE/003/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: DE LOS SIGUIENTES SECTORES: 1. CARRETERA SULACO – YORO N43, 2. SECTOR EL JARAL CAJA PUENTE, 3. SECTOR RIO ARRIBA PUENTE, TODOS EN EL MUNICIPIO DE SULACO, 4. SECTOR LAS VEGAS PUENTE Y HABILITACIÓN DE PASO, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, 5. SECTOR YORITO – VALLECILLO, 6. SECTOR PACAYAL, 7. SECTOR SANTA MARTA, 8. SECTOR LUQUIGUI EN EL MUNICIPIO DE YORITO, TODOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.	SULACO, VICTORIA Y YORITO	YORO
4	<b>CCE/004/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: DE LOS SIGUIENTES SECTORES: 1. FALLA EN CEMENTERIO, 2. QUEBRADA TOLEDO, 3. RIO CATAGUANA, 4. LOS CHORRITOS, 5. FALLA EN EL SESTEO, 6. COMUNIDAD DE MOJIMAN, 7. QUEBRADA NUEVA ESPERANZA, 8. SECTOR SUR: AGUA ZARCA – EL PORVENIR, 9. ZONA ESTE: TROJAS – LA COROZA, EN EL MUNICIPIO DE MORAZÁN, TODOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.	MORAZÁN	YORO
5	<b>CCE/005/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: DE LOS SIGUIENTES SECTORES: 1. CHANCAYA - SUBIRANA, 2 YORO – JOCON, EN EL MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.	YORO	YORO
6	<b>CCE/006/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: DE LOS SIGUIENTES SECTORES: 1. SANTA RITA – EL NEGRITO – MORAZAN AL KM 43.3, 2. NEGRITO – SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE YORO, DEPARTAMENTO DE YORO.	YORO	YORO
7	<b>CCE/007/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: DE LOS SIGUIENTES SECTORES: 1. TRAMO CARRETERO SANTA RITA – EL PROGRESO, 2. CA-13 SANTA RITA –TOYOS, URRACO – BATAN, EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO 3 LAS LAJAS – PATA GALLINA, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO.	VICTORIA	YORO
8	<b>CCE/008/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA DEL PROYECTO: DE LOS SIGUIENTES SECTORES: 1. TRAMO CARRETERO ALTERNO CA-13 – JUNCAL - OLANCHITO, 2. HABILITACION DE VADO SOBRE RIO UCHUPA , 3. COMUNIDAD DE SAN PATRICIO EN LA ALTURA DE TURICENTRO LA MORA, 4. ACCESO A ALDEA BAJOS DE MAME, 5. DRAGADO SOBRE EL RIO SAN JOSE, 6. PUENTE SAN FRANCISCO, 7. MAME AL LIMITE DEPARTAMENTAL CON OLANCHO, EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO, 8. PASO PROVISIONAL SOBRE EL RIO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE JOCON 9 RIO AGUAN A LA ALTURA DE CAMPO CAYO, EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, DEPARTAMENTO DE YORO.	OLANCHITO, JOCON Y ARENAL	YORO
9	<b>CCE/009/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS AFECTADOS EN LOS MUNICIPIOS: SAN JERÓNIMO, LEJAMANÍ, HUMUYA, EL ROSARIO, MEAMBAR, LA TRINIDAD, OJOS DE AGUA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	SAN JERÓNIMO, LEJAMANÍ, HUMUYA, EL ROSARIO, MEAMBAR, LA TRINIDAD Y OJO DE AGUA	COMAYAGUA
10	<b>CCE/010/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS AFECTADOS EN LOS MUNICIPIOS: AJUTERIQUE, COMAYAGUA, ESQUIÁS, LAS LAJAS, LA LIBERTAD, SIGUATEPEQUE, TAULABÉ, SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	AJUTERIQUE, COMAYAGUA, ESQUIÁS, LAS LAJAS, LA LIBERTAD, SIGUATEPEQUE, TAULABÉ Y SAN JOSÉ DE COMAYAGUA	COMAYAGUA
11	<b>CCE/011/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS AFECTADOS EN LOS MUNICIPIOS: SAN LUIS, MINAS DE ORO, SAN JOSÉ DEL POTRERO, VILLA DE SAN ANTONIO, SAN SEBASTIÁN, LAMANÍ, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	SAN LUIS, MINAS DE ORO, SAN JOSÉ DE POTRERO, VILLA DE SAN ANTONIO, SAN SEBASTIÁN Y LAMANÍ	COMAYAGUA
12	<b>CCE/012/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA: HABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. TUTULE – GUAJUIRO, 2. SAN RAFAEL – EL ASTILLERO, 3. CA7 LA PAZ – MARCALA Y 4. ZACATE BLANCO, EN LOS MUNICIPIOS DE TUTULE, LA PAZ Y YARULA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	TUTULE, LA PAZ Y YARULA	LA PAZ
13	<b>CCE/013/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA: HABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. SAN PEDRO DE TUTULE – EL PINAR – V509, (DESVIÓ AL MUNICIPIO DE OPATORO) HASTA EL PINAR (DESVIÓ AL MUNICIPIO DE GUAJUIRO), 2. LA PAZ – PACHECO - TEPANGUARE, 3. RUTA 112, AGUANQUETERIQUE – DESVIÓ SAN ANTONIO DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	OPATORO, GUAJUIRO Y SAN ANTONIO DEL NORTE	LA PAZ
14	<b>CCE/014/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA: HABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. CARIDAD - LAUTERIQUE, 2. CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ARADA, MUNICIPIO DE CARIDAD, 3. LA ORILLA – EL ZAPOTE, 4. ALDEA GUACIMADA – ALDEA PLATEROS, MUNICIPIO DE GOASCORÁN, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.	GOASCORÁN	VALLE
15	<b>CCE/015/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA: HABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. LINACA – LINACA CENTRO - JICARAL, 2. SAN JERÓNIMO – SAN FRANCISCO – SAN RAFAEL – SAN AGUSTIN – LA DANTA, 3. EL TRIUNFO – SANTA TERESA – LAS BATEAS, 4. EL CORPUS – CONCEPCIÓN DE MARÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.	LINACA, SAN JERÓNIMO, SAN FRANCISCO, SAN AGUSTIN, LA DANTA, EL TRIUNFO, SANTA TERESA, EL CORPUS Y CONCEPCIÓN DE MARÍA	CHOLUTECA
16	<b>CCE/016/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA: HABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. TEUPASENTI – EL RODEO - OCOTAL, 2. PARAISO – SELVAS – LA LODOSA, 3. TROJES – LA UNIÓN - TAPALCHI, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO.	TEUPASENTI, EL RODEO, OCOTAL, PARAISO, SELVAS, LA LODOSA, TROJES, LA UNIÓN Y TAPALCHI	EL PARAISO
17	<b>CCE/017/DGC/UATSV-2020</b>	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA: TRAMO CARRETERO BELLA VISTA - SAN JERÓNIMO - PESCADEROS - SAN ANTONIO - BRISAS DEL RÍO - SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO, TODOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.	EL NEGRITO	YORO

## Proyectos De Emergencia (CCE) Departamento De Yoro



## Proyectos de Emergencia (CCE) Departamento de Comayagua




# Proyectos de Emergencia (CCE) Departamento de La Paz



## Proyectos de Emergencia (CCE) Departamento de Valle



**Proyectos de Emergencia (CCE) Departamento de Choluteca**



**Proyectos de Emergencia (CCE) Departamento de El Paraíso**





## Unidad de Apoyo y Emergencias

### Resumen

En el presente informe se detalla el trabajo que se ha llevado a cabo en la Unidad de Apoyo y Emergencia durante el periodo comprendido de los meses de enero a diciembre del año 2020, en su mayoría solicitudes de colaboraciones atendidas, ya que debido a la situación que se vivió con la pandemia COVID-19 han sido muy limitadas; más sin embargo fueron realizadas con éxito. A continuación: descripción de las actividades desarrolladas por la UAE.

## Objetivos

La Unidad de Apoyo y Emergencia tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades de colaboración con la comunidad, quienes remiten solicitudes a la Jefatura de la UAE.

## Introducción

A continuación, se describe de manera detallada todas las actividades que fueron ejecutadas por la Jefatura y los departamentos que conforman la Unidad de Apoyo y Emergencia, durante el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2020. Movimiento con la Cargadora John Deere asignada a la Jefatura de la UAE y tanque del Taller Las Torres para proyecto de abastecimiento de agua de INSEP para la ciudad capital.



Cargadora colocando el tanque en la plataforma.



Tanque listo en la plataforma para ser trasladado.

Limpieza y remoción de piedras con la cargadora John Deere asignada a la UAE en Las Mesitas, Cerro de Hula.



Cargadora removiendo y realizando limpieza de piedras .



Cargadora abriendo paso de la calle .

Limpeza y remoción de basura en el Taller Las Torres colaborando con el operativo de limpieza y prevención contra el Dengue, con la cargadora y volqueta asignadas a la UAE.



Cargadora removiendo y realizando limpieza de basura.



Volqueta cargando basura para ser retirada del taller Las Torres

Conformación de terreno y remoción de material en colaboración para construcción de Iglesia Cristiana colonia Cerro Grande.



Cargadora conformando terreno



Cargadora removiendo material

Movimiento de motores de maquinaria pesada, con la Cargadora asignada a la UAE en el plantel de chatarra de INSEP ubicado en la Colonia San Miguel en colaboración con el departamento de Bienes Nacionales.



Colaboración con la Cargadora asignada a la UAE realizando limpieza y remoción de escombros y material en la calle de la colonia María José en el sector del Durazno.



Cargadora realizando trabajo de Calle completamente despejada y remoción de material. Limpia.

Colaboración con el personal de la cuadrilla de Chapeo en la colonia Víctor F. Ardón, realizando limpieza de áreas verdes de uso común de dicha colonia, previniendo la propagación del Dengue y otras enfermedades




Area verde Col. Víctor F. Ardon



Area verde cercana a las canchas Col. Víctor F. Ardón

Donación de material, grava y arena del plantel de Ojo de Agua a La Fuerza Aérea Hondureña, siendo trasladado en la volqueta asignada a la unidad. Representación de la institución a través de los enlaces de la Unidad de Apoyo y Emergencia en el Centro de Operación de Emergencia Nacional COEN en COPECO debido a la alerta Roja a nivel nacional de los huracanes ETA y IOTA permaneciendo en turnos de 24 horas por dos meses, realizando informes diarios de las diferentes afectaciones en la infraestructura nacional.



Solicitud de los enlaces de UAE para COPECO al Ing. Fausto Ramirez.

Enlaces trabajando en el Centro de Operación de Emergencia Nacional COEN.

Limpieza y Chapeo del parqueo que se encuentra a la orilla del rio Choluteca cerca del plantel de INSEP, con la cargadora asignada a la UAE y el personal de la cuadrilla de chapeo.



Limpieza con la cargadora asignada a la unidad.

Area del parqueo completamente limpia y conformada.

Colaboración con el traslado de material con la volqueta, para realizar balastro en la calle principal de la colonia Laguna del Pedregal en conjunto con la cargadora, ambos equipos asignados a la UAE.



Distribucion de material con la cargadora asignada a la Unidad.



Balastreo calle principal de la colonia La Laguna

Viajes de material selecto y arena con la volqueta asignada en la UAE para la colonia Monte Fresco salida al norte.



Cargando material.



Volqueta asignada a la UAE, descargando el material.

Se realizó limpieza y remoción de material en la Carretera de la colonia santa Cruz hacia la Laguna del Pedregal con la volqueta y la cargadora ambas asignadas a la UAE.



Limpieza con la cargadora asignada a la Unidad



Volqueta cargando material que se removió

## **COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (C.C.I.V.S)**

### **Introducción**

La Comisión para Control de Inundaciones del Valle de Sula fue creada mediante Decreto Ejecutivo N° PCM-017-2010 en donde estipula, que el control de inundaciones del Valle de Sula, constituye un programa de actividades permanentes que demandan obras de mantenimiento, reemplazo y ampliaciones de las estructuras actuales y al no contar con un Plan Maestro Integral para el Control de Inundaciones, se hace imprescindible la ejecución de estas actividades.

Todas estas actividades que ejecuta la CCIVS están encaminadas a la preparación, prevención y mitigación en las zonas más vulnerables que sufren los embates de la naturaleza. De esta manera fortalece integralmente el Valle de Sula a través del manejo adecuado de las cuencas del Ulúa y Chamelecón.

La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, atendió durante el año 2020, los municipios siguientes:, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, La Lima,

Choloma, Puerto Cortés, Omoa en el Departamento de Cortés; El Progreso y El Negrito en el departamento de Yoro, desarrollando proyectos en los que destacan la construcción de bordos, canalizaciones, construcción de alcantarillas/cajas puentes y construcción de estructuras de protección como espigones y gaviones, conforme a un estudio técnico completo y bajo la supervisión de personal altamente calificado.

Durante la actual administración gubernamental del presidente Abog. Juan Orlando Hernández, la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula realizó una inversión por el orden de 49.8 millones de lempiras mediante la ejecución de 24 proyectos de obras de protección, beneficiando a 547,000 habitantes ubicados en un área de influencia de 5,460 km<sup>2</sup> a lo largo del Valle de Sula.

Un componente no menos importante, es la protección de la infraestructura productiva de la región en donde el mantenimiento del sistema hidráulico redujo la vulnerabilidad en un área comprendida de 13,763 hectáreas de cultivos tales como palma africana, caña de azúcar, banano, granos básicos y pastos para la generación de energía. También se hace propicio resaltar que con la ejecución de estos proyectos se generó 1,381 empleos de forma directa e indirecta.

### **Indicadores de medición**

#### **Número de proyectos ejecutados 2020**

<b>AÑO</b>	<b>CANTIDA</b>	<b>UNIDAD</b>
2020	24	Proyectos
<b>TOTALES</b>	<b>24</b>	<b>PROYECTOS</b>

Nota: se ejecutaron 24 proyectos de los cuales 15 fueron de arrastre del 2019 y 9 proyectos nuevos del 2020. De los 15 proyectos de arrastre, 9 fueron solo para liquidación financiera y 6 se manejaron física y financieramente.

### Valor de la inversión realizada 2020

AÑO	VALOR
<b>TOTAL</b>	

### Población beneficiada en el periodo 2020

AÑO	POBLACION
2020	547,000
<b>TOTAL</b>	<b>547,000</b>

### Hectáreas de tierra en el periodo 2020

AÑO	HECTAREAS
2020	13,763
<b>TOTAL</b>	<b>13,763</b>

### Empleos en el periodo 2020

DESCRIPCION	CANTIDA	AÑO
Empleos directos	913	2020
Empleos indirectos	468	
<b>TOTALES</b>	<b>1,381</b>	<b>EMPLEOS</b>

### Municipios atendidos en la región valle de sula 2020

Municipios atendidos en la región Valle de Sula 2020
La Lima Choloma
Pto. Cortes San Manuel Omoa
El Negrito Pimienta SPS
El Progreso

## Resumen de Proyectos Ejecutado Periodo 2020

No	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		TIPO DE PROCESO DE LICITACION	No CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO ORDEN DE CAMBIO O AMPLIACION	MONTO CONTRATO VIGENTE	TOTAL ACUMULADO
		DEPTO.	MUNICIPIO							
1	Mejoramiento y limpieza de canales de drenaje agrícola, sector Chameleconito	Cortés	Puerto Cortés	LP-007-2018 CCIVS	P2-009-2018 CCIVS	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, SA de CV (EMCODI)	15,000.00	-	15,000.00	-
	Supervisión									
2	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas Jocomico y Tatabla II etapa	Yoro	El Negrito	LPN-004-2019 CCIVS	P2-004-2019 CCIVS	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	1,478,862.23	1,576,972.57	3,055,834.80	2,388,064.01
	Supervisión						0.00			
3	Mejoramiento de área hidráulica canal Gualiqueme desde bocatomá - La Puntilla.	Cortés	Puerto Cortés	LPN-009-2019 CCIVS	P2-010-2019 CCIVS	CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE RL	2,014,340.63	1,345,293.06	3,359,633.69	2,936,931.24
	Supervisión			CD-002-2019 CCIVS	S3-10-08-2019	Mirán Aracely Varela	32,862.00	34,231.25	67,093.25	20,538.75
4	Canalización y obras de protección en Río Chiquito, sector Aldea Río Chiquito.	Cortés	Omoa	LPN-010-2019 CCIVS	P2-013-2019 CCIVS	Construtora Real, S. de RL.	2,733,272.77	(343,278.90)	2,389,993.87	2,389,993.87
	Supervisión			CD-002-2019 CCIVS	S3-12-08-2019	Mirán Aracely Varela	73,756.00		73,756.00	73,756.00
5	Canalización y obras de protección margenes del Río Tegucigalpa etapa I, sector Aldea Tegucigalpa	Cortés	Omoa	LPN-011-2019 CCIVS	P2-014-2019 CCIVS	Construtora Delta, S.A. de C.V.	9,465,293.15	2,744,109.66	12,209,402.81	6,862,903.34
	Supervisión			CD-002-2019 CCIVS	S3-13-08-2019	Mirán Aracely Varela	174,552.50	43,600.00	218,152.50	97,749.41
6	Canalización y obras de protección en Río Guaymitas, sector Aldea Guaymitas.	Yoro	El Progreso	LPN-012-2019 CCIVS	P2-023-2019 CCIVS	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	8,005,667.00	1,009,293.00	9,014,960.00	9,014,960.00
	Supervisión			CD-011-2019 CCIVS	S3-17-11-2019	Mayra Carolina Oliva	125,302.68	30,914.88	156,217.56	105,254.24
7	Construcción de drenaje pluvial Colonia Hesbon.	Cortés	Pimienta	LPN-013-2019 CCIVS	P2-018-2019 CCIVS	INVERSIONES CARBAJALS de RL de CV	1,601,536.60	403,301.85	2,004,838.45	2,004,838.45
	Supervisión			CD-007-2019 CCIVS	S3-15-11-2019	Héctor Emilio Moncada	47,149.48		47,149.48	47,149.48
8	Rectificación de cauce en río Chamelecon, sector escuela Esteban Guardiola	Cortés	La Lima	LPN-014-2019 CCIVS	P2-024-2019 CCIVS	INVERSIONES CARBAJALS de RL de CV	3,681,005.44	751,157.12	4,432,162.56	4,432,162.56
	Supervisión			CD-007-2019 CCIVS	S3-14-11-2019	Héctor Emilio Moncada	108,095.54	22,385.89	130,481.43	130,481.43
9	Limpieza y remoción de escombros en puente Gabriela y puentes gemelos en carretera CA-13 del Canal Maya, sectores Guaruma 1 y El Bramadero.	Cortés	La Lima	CD-001-2020 CCIVS-ETA-IOTA	P2-004-2020 CCIVS	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES, S. de RL. de C.V.	740,655.81		740,655.81	-
	Supervisión			CD-002-2020 CCIVS-ETA-IOTA	S3-01-12-2020	Mayra Carolina Oliva	59,300.00		59,300.00	-
10	Construcción de escollera de piedra margen derecha del Río Chamelecon, Col. Los Pinos - Puente LA ICA	Cortés	La Lima	LP-008-2019 CCIVS	P4-020-2019 CCIVS	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	152,110.00		152,110.00	152,110.00
	Supervisión				S5-18-11-2019	Mirán Aracely Varela	24,693.81		24,693.81	24,693.81
11	Construcción de escollera de piedra en tramos de bordo margen izquierda de Río Bermejo, sector colonia Stihys y La Amistad.	Cortés	San Pedro Sula	CD-001-2020 CCIVS-ETA-IOTA	P4-006-2020 CCIVS	INVERSIONES CARBAJALS de RL de CV.	1,184,614.00		1,184,614.00	-
	Supervisión			CD-002-2020 CCIVS-ETA-IOTA	S5-07-12-2020	Héctor Emilio Moncada	30,090.00		30,090.00	-
12	Construcción de alcantarilla sencilla de 60 pulgadas margen derecha del canal Estero de Indios, sector Cooperativa La Batán	Yoro	El Negrito	LP-005-2019 CCIVS	P6-015-2019 CCIVS	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	568,115.65		568,115.65	568,115.65
	Supervisión				S7-16-11-2019	Mayra Carolina Oliva	62,905.50		62,905.50	62,905.50
13	Reconstrucción de tramos de bordo margen izquierda y mejoramiento de cauce en Canal Campín, sector Cruz de Valencia	Cortés	La Lima	LP-007-2019 CCIVS	P8-021-2019 CCIVS	EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK, SA de CV (EMCODI)	277,383.54	68,713.74	346,097.28	346,097.28
	Supervisión				S9-19-11-2019	Mirán Aracely Varela	33,930.17		33,930.17	33,930.17
14	Reconstrucción de bordo margen izquierda y mejoramiento de cauce en Canal Campín, sector Aldea Paraíso.	Cortés	La Lima	LP-006-2019 CCIVS	P8-017-2019 CCIVS	INVERSIONES CARBAJALS de RL de CV	505,940.77		505,940.77	505,940.77
	Supervisión				S9-20-11-2019	Mirán Aracely Varela	17,792.68		17,792.68	17,792.68
15	Sobrelevación de tramo de bordo margen izquierda Canal García, sector COBAHSA	Yoro	El Progreso	LP-009-2019 CCIVS	P8-016-2019 CCIVS	EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTES DE HONDURAS S DE RL DE CV	73,160.10		73,160.10	73,160.10
	Supervisión				S9-23-11-2019	Mirán Aracely Varela	5,106.75		5,106.75	5,106.75
16	Reconstrucción de tramos de bordo margen izquierda del río Chamelecon, aldea Montañuelas.	Cortés	Choloma	LP-010-2019 CCIVS	P8-022-2019 CCIVS	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	1,397,602.92		1,397,602.92	1,397,602.92
	Supervisión				S9-21-11-2019	Mirán Aracely Varela	55,772.50		55,772.50	55,772.50

No	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION		TIPO DE PROCESO DE LICITACION	No CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATO ORIGINAL	MONTO ORDEN DE CAMBIO O AMPLIACION	MONTO CONTRATO VIGENTE	TOTAL ACUMULADO
		DEPTO.	MUNICIPIO							
17	Retiro de bordo margen izquierda del Río Uliá, Aldea Robles.	Cortés	Puerto Cortés	LP-011-2019 CCIVS	P8-019-2019 CCIVS	EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTES DE HONDURAS S DE RL DE CV	51,358.41	105,141.28	156,499.69	156,499.69
	Supervisión				S9-22-11-2019	Mirian Aracely Varela	9,632.87		9,632.87	9,632.87
18	Reconstrucción provisional de tramos de bordo margen izquierda de Canal Chotepe, sector Colonia Santa Isabel y Vida Mejor	Cortés	La Lima	CD-001-2020 CCIVS-ETA-IOTA	P8-001-2020 CCIVS	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. de C.V.	64,260.00		64,260.00	-
	Supervisión			CD-002-2020 CCIVS-ETA-IOTA	S9-02-12-2020	Mayra Carolina Oliva	18,365.00		18,365.00	-
19	Cierre provisional en bordo margen izquierda de Río Chamelecón, sector Aldea Chotepe	Cortés	San Pedro Sula	CD-001-2020 CCIVS-ETA-IOTA	P8-002-2020 CCIVS	CONSTRUCCIONES, S. de R.L. de C.V.	446,954.50		446,954.50	-
	Supervisión			CD-002-2020 CCIVS-ETA-IOTA	S9-03-12-2020	Mayra Carolina Oliva	20,690.00		20,690.00	-
20	Cierre provisional de boquetes en bordo margen izquierda de Río Chamelecón, sectores colonia Camadá y Finca Colombia	Cortés	San Pedro Sula / La Lima	CD-001-2020 CCIVS-ETA-IOTA	P8-003-2020 CCIVS	CONSTRUCTORA UNIVERSAL, S. de R.L. de C.V.	172,740.00		172,740.00	-
	Supervisión			CD-002-2020 CCIVS-ETA-IOTA	S9-04-12-2020	Mayra Carolina Oliva	19,540.00		19,540.00	-
21	Cierre provisional de boquete en bordo margen izquierda de Canal Chotepe, sector La Frontera y La Rosario	Cortés	San Pedro Sula	CD-001-2020 CCIVS-ETA-IOTA	P8-005-2020 CCIVS	INVERSIONES CARBAJAL, S. de R.L. de C.V.	1,657,064.00		1,657,064.00	-
	Supervisión			CD-002-2020 CCIVS-ETA-IOTA	S9-05-12-2020	Héctor Emílio Moncada	24,965.00		24,965.00	-
22	Cierre provisional de boquete en bordo margen izquierda de Río Chamelecón, aguas abajo de estructura de vertedor Filopo	Cortés	San Pedro Sula	CD-001-2020 CCIVS-ETA-IOTA	P8-007-2020 CCIVS	INVERSIONES CARBAJAL, S. de R.L. de C.V.	393,120.00		393,120.00	-
	Supervisión			CD-002-2020 CCIVS-ETA-IOTA	S9-06-12-2020	Héctor Emílio Moncada	16,310.00		16,310.00	-
23	Cierre provisional de tramo de bordo margen izquierda de río Chamelecón desde puente metálico CA-5 hasta puente Faspelle	Cortés	San Pedro Sula	CD-003-2020 CCIVS - ETA - IOTA	P8-008-2020 CCIVS	INVERSIONES CARBAJAL, S. de R.L. de C.V.	2,161,250.00		2,161,250.00	-
	Supervisión			CD-009-2020 CCIVS - ETA -	S9-01-01-2021	Héctor Emílio Moncada	70,685.00		70,685.00	-
24	Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda de Río Uliá, sector Colonia La Democracia	Cortés	San Manuel	CD-006-2020 CCIVS - ETA - IOTA	P8-009-2020 CCIVS	CONSTRUCTORA UNIVERSAL, S. de R.L. de C.V.	2,066,669.45		2,066,669.45	-
	Supervisión			CD-009-2020 CCIVS - ETA -	S9-06-01-2021	Mirian Aracely Varela	67,776.98		67,776.98	-
<b>TOTALES</b>							<b>42,007,251.42</b>	<b>7,791,835.40</b>	<b>49,799,086.82</b>	<b>33,914,143.47</b>

#### SIMBOLOGIA:

- PROYECTOS DE ARRASTRE 2019
- PROYECTOS EJECUTADOS 2020
- RESUMEN EJECUCION DE PRESUPUESTO 2020

### Resumen de Logros Obtenidos en La CCIVS – INSEP

Gestión del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández periodo 2020

PERIODO	CANT. DE PROYECTOS	UBICACION / DEPARTAMENT	MONTO DE INVERSION	BENEFICIARIOS HABITANTES HECT.	
2020	4	Yoro	12,936,354	57,000	3,150
	20	Cortes	36,862,733	490,000	10,613
<b>TOTALES</b>	<b>24</b>		<b>49,799,087</b>	<b>547,000</b>	<b>13,763</b>

## **Comentarios**

Es de hacer notar que cada uno de los proyectos que ejecuta la CCIVS se prioriza en conjunto con las alcaldías, productores agrícolas y pobladores beneficiados, quienes de forma periódica se reúnen para la programación de los planes y proyectos para cada año fiscal, y también participan como auditores sociales para garantizar la sostenibilidad y el nivel de calidad de cada una de las obras que se realizan.

De las cuatro actividades obra o clasificación de proyectos (Canales, Espigones, Alcantarillas y Bordos) que se ejecutaron durante el presente periodo, podemos concluir que de los 24 proyectos que se manejaron en cartera del año fiscal 2020, 15 fueron proyectos de arrastre del año 2019 y 9 fueron proyectos nuevos licitados, contratados y ejecutados en el 2020. De estos 15 proyectos de arrastre 2019, 9 proyectos se manejaron únicamente para liquidación financiera ya que su ejecución física se concluyó en el 2019, los otros 6 proyectos de arrastre si se manejaron tanto en obra física como en ejecución financiera.

Todos estos proyectos ejecutados por la CCIVS forman parte de la infraestructura de protección para las áreas agrícolas en el Valle de Sula. En el año 2020 se trabajó en un área geográfica dentro del Valle de Sula de 5,460 Km<sup>2</sup>, por lo cual, se garantizó una producción agrícola de 13,763 HAS que comprendían cultivos de caña de azúcar, palma africana, banano, granos básicos, entre otros.

También es importante resaltar, que todos estos trabajos de construcción de obras hidráulicas fuera de proteger la integridad física y los bienes de las personas que residen en el área de influencia de los mismos, tuvieron un beneficio directo para una población de 547,000 habitantes, ubicados en 9 municipios de la región del Valle de Sula y que, a su vez debido a la actividad económica de construcción de dichas obras, generaron un beneficio de 1,381 empleos.

Es importante mencionar, que este año 2020 fue un año atípico por la incidencia de la Pandemia Mundial del COVID 19, por lo que todo el Plan Operativo que se tenía programado desarrollar no fue posible por las causas que ya todos conocemos. Adicionalmente a esta situación de la pandemia, sumamos la afectación del paso de los dos Huracanes ETA y IOTA, los cuales fuera de ocasionar daños al 70% de la infraestructura hidráulica de protección en el Valle de Sula, modificaron la planeación estratégica de obras en cartera, y se tuvieron que ejecutar obras de emergencia para poder reparar de forma provisional las áreas más afectadas cerca de los grupos poblacionales de mayor concentración dentro del Valle de Sula.

El porcentaje de ejecución física promedio de estos proyectos fue del 81.95% y el porcentaje de ejecución financiera incluyendo los gastos de dirección y coordinación fue del 42.56%. Este último porcentaje bastante bajo debido a la incidencia de las dos situaciones adversas que mencionamos en el comentario anterior, la Pandemia Mundial del COVID 19 durante todo el año y la destrucción ocasionada por los dos fenómenos climatológicos ETA y IOTA en su paso por Honduras en el mes de noviembre.

### **Reporte Fotográfico de Proyectos Periodo 2020**

#### **Construcción de Drenaje Pluvial Colonia Hesbon**





Canalización y Obras de Protección en Rio Guaymitas, Sector Aldea Guaymitas



## Rectificación de cauce en Río Chamelecón, sector Escuela Esteban Guardiola



## Construcción de Sistema de Drenaje Pluvial y Obras de Control de las Quebradas Jocomico y Tatumbra II Etapa



## Canalización y Obras de Protección Márgenes del Río Tegucigalpa Etapa I, Sector Aldea Tegucigalpa



## Mejoramiento de Área Hidráulica Canal Gualiqueme desde Bocatoma La Puntilla





Construcción de Escollera de Piedra en Tramos de Bordo Margen Izquierda del Rio Bermejo Sector Colonia Stibys y La Amistad





Reconstrucción Provisional de Tramos de Bordo Margen Izquierda de Canal Chotepe, Sector Colonia Santa Isabel y Vida Mejor





reconstrucción Provisional de Tramos de Bordo Margen Izquierda de Rio Chamelecón, Sector Aldea Chotepe



Cierre Provisional de Boquete en Bordo Margen Izquierda del Rio Chamelecón,  
Aguas Abajo de Estructura Vertedor Filopo



Cierre Provisional de Boquete en Bordo Margen Izquierda del Canal Chotepe Sector Colonias La Frontera y La Rosario



Cierre Provisional de Boquetes en Bordo Margen Izquierda de Rio Chamelecón, Sectores Colonia Canadá y Finca Colombia





Limpieza y Remoción de Escombros en Puente Gabriela y Puentes Gemelos en Carretera CA-13 del Canal Maya, Sectores Guaruma 1 y Bramadero





Reconstrucción de Tramo de Bordo Margen Izquierda de Río Ulúa, Sector Colonia La Democracia





Cierre Provisional de Tramo de Bordo Margen Izquierda de Rio Chamelecón desde Puente Metálico CA-5 hasta Puente Fasquelle





## Unidad de Género



Durante el presente año que ha sido muy irregular debido a la pandemia del SARS COVID-19 así también los recientes fenómenos naturales ETA y OITA que nos ha mantenido en alerta roja y con distanciamiento social por un largo periodo de tiempo, donde se tuvieron que paralizar las actividades en oficina y campo, como también recorte presupuestario, lo que limitó el desarrollo de nuestras actividades, aun así, nuestra unidad obtuvo algunos resultados de los proyectos planificados. La Unidad de género para lograr el empoderamiento de la mujer en el sector Infraestructura, específicamente en la rama de la construcción civil, realizó durante

el presente año la capacitación bajo la modalidad de Formación Aprendiendo – Haciendo, de mujeres y hombres en diferentes áreas de la construcción como ser:

- Encofrado y Fundición de Elementos de Concreto
- Cimentaciones
- Armadura de Hierro
- Replanteo

Realizando convenios con el Instituto de Formación Profesional INFOP y con las Municipalidades de Tatumbla, en Francisco Morazán, San Pedro de Tutule en La Paz.

Nuestros proyectos consisten en dos fases así:

- ✓ La primera fase es de conocimientos teóricos, acá aprenden a conocer todas las herramientas y su uso, El uso de la maquina concretera, a conocer medidas, a construir parihuela y su uso y otras.
- ✓ La segunda fase es la practica en el campo, la realizan en un proyecto de pavimentación con concreto hidráulico de 250 metros lineales, donde la Secretaría pone una parte, la Municipalidad otra parte y el INFOP la parte de inducción, capacitación y certificación de las mujeres y hombres.

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) para dar cumplimiento con las políticas de equidad género contempladas en el II Plan de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), y al compromiso adquirido en el IV Plan de Acción de Estado Abierto (PAGAH), que dice “**Participación y Empoderamiento de la Mujer Certificada en proyectos de Infraestructura Vial, Obras Públicas y Obras de Mitigación**”, y darle mayor participación a la mujer en las obras de infraestructura donde puedan ser capacitadas, certificadas e insertadas en el sistema productivo laboral del país, ayudando con esto a reducir la brecha entre hombres y mujeres logrando que la mujer participe en obras de infraestructura civil.

Como parte de los esfuerzos que se hacen para cumplir los objetivos surge la creación de Alianzas Estratégicas a través de convenios de cooperación entre Instituciones como ser **INSEP-Alcaldía de Jesús de Otoro**, **INSEP-INFOP**, de tal forma que nace la idea de realizar tramos de pavimentación con concreto hidráulico de 250 mts en diferentes lugares del Casco Urbano de las Municipalidades, contando con todos los sistemas de saneamiento. La metodología usada en la ejecución del proyecto será el sistema de **formación Dual Aprender-Haciendo** donde se capacitará con un curso de inducción a las participantes en la rama de albañilería por el personal de INSEP y luego se procederá a la capacitación la que se divide en dos etapas La primera es la formación teórica la que está a cargo de instructores del INFOP y la Práctica que la harán en la pavimentación del tramo seleccionado por las participantes bajo la supervisión constante del personal técnico de INSEP, INFOP y con el apoyo del personal técnico de la Alcaldía.

Durante el año 2020 se realizaron las clausuras e inauguraciones de proyectos, coordinados por INSEP a través de la Unidad de Género y Certificados por el INFOP de 90 personas donde participaron 73 mujeres y 17 varones, en las siguientes Municipalidades:

No	Modulo Certificado	Guinope		Jesus de Otoro		Tatumbra		Total
		Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
1	Encofrado y Fundicion de Elementos de Concreto	24	5	24	7	25	5	90
2	Armadura de Hierro			24	7	25	5	
3	Cimentaciones					25	5	
4	Replanteo					25	5	
		24	5	24	7	25	5	
							Mujeres	73
							Hombres	17

### Graduación e inauguración de proyectos

Proyectos elaborados por personal femenino bajo la modalidad aprendiendo – haciendo municipio de Güinope. Iniciando con la capacitación y certificación de

mujeres en el área de la construcción civil, INSEP en convenio con la municipalidad de Güinope, departamento de El Paraíso y el INFOP, procedió a capacitar y certificar a 29 personas de las cuales 24 son mujeres y 5 hombres, con el objetivo de Mejorar las condiciones de vida de la comunidad a través de la capacitación y certificación de mujeres e Impulsar el desarrollo económico de la zona, disminuyendo los costos de operación y mantenimiento vehicular, además de brindar trabajo y capacitar en trabajos no tradicionales de la construcción como ser la albañilería a pobladores del municipio con el fin de disminuir la brecha entre hombres y mujeres en los trabajos de obras civiles. Así mismo proporcionarles un medio para generar ingresos o simplemente para hacer los trabajos de albañilería en sus propios hogares. La práctica del proyecto la realizaron en una pavimentación con concreto hidráulico de 378,3 ml con sus respectivos bordillos, se realizaron en dos tramos el primero ubicado una cuadra después de la Alcaldía en ruta hacia la aldea El Ocotal, y el segundo se ubica en el Barrio la cruz#1 a la salida principal al Zamorano hacia la salida principal de Güinope.



Encofrando del tramo a pavimentar



Preparando el terreno para hacer el encofrado



Entrega de certificados a las mujeres y los hombres



Proyecto Terminado



Inauguración del proyecto de 250 mts de concreto hidráulico



Proyecto Terminado

### **Municipio de Jesús de Otoro, departamento de Intibucá**

Nuestro proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la comunidad a través de la capacitación y certificación de mujeres e Impulsar el desarrollo económico de la zona, disminuyendo los costos de operación y mantenimiento vehicular, además de brindar trabajo y capacitar en trabajos no tradicionales de la construcción como ser la albañilería a pobladores del municipio con el fin de disminuir la brecha entre hombres y mujeres en los trabajos de obras civiles. Así mismo proporcionarles un medio para generar ingresos o simplemente para hacer los trabajos de albañilería en sus propios hogares.

Como parte de la Práctica de nuestro proyecto en el Municipio de Jesús de Otoro en el presente año se puso en operación el proyecto de pavimentación de 252 metros Lineales de Pavimento en calles con sus respectivos bordillos y 467.2 metros cuadrados de Parqueo, localizados Contiguo al Mercado Municipal, Municipio de Jesús de Otoro, Departamento de Intibucá.

Las obras de pavimentación contemplan la fundición de una losa de concreto (Resistencia a la compresión de 4,000 lbs/pulg<sup>2</sup>) con un espesor de 15 cm, cuyo ancho de calzada se estima 6.30 mts a lo largo del tramo, incluyendo dos bordillos de concreto en las orillas de la calle y a lo largo de 250 metros de calzada. Trabajos fueron ejecutados por **24 mujeres y 7 hombres** de la localidad capacitados y supervisados por personal de INSEP e INFOP y contando con el aporte y verificación del personal de las Municipalidades.

La obra debido a las necesidades y requerimientos de la Alcaldía se decidió hacer cuatro tramos de calle de concreto hidráulico, parques de mercado y bordillos.



Preparando el terreno para hacer el encofrado



Graduación de las mujeres y hombres del proyecto



Fundiendo el concreto por cortinas



Entrega de certificado por parte de las autoridades de INSEP Y autoridades municipales



Corte de la cinta dando por inaugurado el proyecto



Apertura del tramo



Apertura del tramo

### **Aldea Cofradía, municipio de Tatumbla, Fco. Morazán**

Durante el presente año se logró certificar en la Aldea de Cofradía, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, 24 mujeres y 7 hombres para un total de 31 personas certificadas. Ellos realizaron su práctica en la construcción de 301 metros lineales de pavimento con concreto hidráulico y 602 metros lineales de bordillos, donde se beneficiaron directamente alrededor de 2500 personas y un monto de Inversión aproximado de 2.0 millones de lempiras.

Las obras de pavimentación contemplan la fundición de una losa de concreto (Resistencia a la compresión de 4,000 lbs/pulg<sup>2</sup>) con un espesor de 15 cm, cuyo ancho de calzada se estima 6.30 mts a lo largo del tramo, incluyendo dos bordillos de concreto en las orillas de la calle y a lo largo de 250 metros de calzada. Trabajos fueron ejecutados por 24 mujeres y 7 hombres de la localidad capacitados y supervisados por personal de INSEP e INFOP y contando con el aporte y verificación del personal de las Municipalidades.



Encofrando del tramo a pavimentar



Fundiendo el concreto por cortinas



Autoridades de INSEP y autoridades municipales

Graduación de las mujeres y hombres del proyecto



Corte de la cinta del proyecto finalizado

### Capacitación de mujeres Aprendiendo- haciendo

Pavimentación con concreto hidráulico en el municipio de San Pedro de Tutule, departamento de La Paz. Nuestro proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la comunidad a través de la capacitación y certificación de mujeres e Impulsar el desarrollo económico de la zona, disminuyendo los costos de operación y mantenimiento vehicular, además de brindar trabajo y capacitar en trabajos no tradicionales de la construcción como ser la albañilería a pobladores del municipio con el fin de disminuir la brecha entre hombres y mujeres en los trabajos de obras civiles. Así mismo proporcionarles un medio para generar ingresos o simplemente para hacer los trabajos de albañilería en sus propios hogares.

Se Capacitaron de **28 mujeres y 5 hombres** en Albañilería Básica, la cual como parte de la Práctica de nuestro proyecto en el Municipio de San Pedro de Tutule se pavimentaron con concreto Hidráulico 280 ml de calles con sus respectivos bordillos, ancho promedio de 6 mts, muro de piedra de 3x3 con longitud de 30 mts, drenaje francés de 20 mts. El proyecto se encuentra ubicado entre el barrio Santa Martha y Barrio San Juan, y la población beneficiada en el casco urbano es de 2,000 habitantes.

Este proyecto se encuentra finalizada la obra física, quedando pendiente la graduación e inauguración del tramo.




Tramo listo para encofrar



Mujeres Trabajando en el pavimento



Preparando el tramo a pavimentar



Apertura del tramo



Apertura del tramo

**Nota:** Debido a la crisis sanitaria causado por la pandemia de la COVID-19 quedaron y están pendientes la inauguración y certificación de las mujeres y hombres de los proyectos de San Pedro de Tutule, La Paz y el de Caridad, Valle. La Unidad de Género en el **departamento de capacitación** se planificaron varias actividades estipuladas en el plan operativo anual 2020; pero debido a la crisis sanitaria (pandemia de COVID-19) que inicio en el mes de marzo y tomando la medida que el gobierno y SINAGER tomaron, inhabilitándonos por seis meses sin llegar a la realización de las actividades propuestas en el plan.

Actividades planificadas en el año 2020:

Mantener al personal de oficina y de campo con los conocimientos actualizados en temas de Género, para generar capacidades de desarrollo en sus funciones laborales.

Elevar el nivel de rendimiento del personal de oficina y personal de campo con capacitaciones que le permitan actualizar o adquirir conocimientos y desarrollando de una forma exitosa sus funciones dentro de sus puestos de trabajo.

Mejorar las relaciones intra e interpersonales de las/los empleados/das, con ello elevar la calidad en el servicio brindado a las personas que visitan la Unidad.

Generar conductas positivas y mejorar el clima de trabajo, la productividad, la calidad y con ello elevar la moral de trabajo.

Capacitar a las mujeres y los hombres en temas relacionados a Género de los diferentes proyectos que se desarrollen en el año 2020.

**Logros obtenidos:**

Se elaboró un plan alterno para llevar a cabo capacitaciones virtuales del personal de oficina y el personal de campo, utilizando la plataforma de zoom.

Se capacitó a través de la plataforma de zoom al personal de campo y de oficina sobre Género y sus diferentes conceptos.

Se realizó una capacitación en la plataforma sobre el tema Violencia de Género en tiempos de Pandemia, contando con la participación del personal de la unidad, de

Recursos Humanos nos acompañó la Lic. Gabriela de Dewane de la Secretaría, la viceministra Ana Julia García, y demás participantes.

La Unidad de Género en el departamento de Capacitación se planificaron varias actividades estipuladas en el plan operativo anual 2020; pero debido a la crisis sanitaria (pandemia de COVID-19) que inicio en el mes de marzo y tomando la medida que el gobierno y SINAGER tomaron inhabilitándonos por 6 meses sin llegar a la realización de las actividades propuestas en el plan.

Actividades planificadas en el año 2020:

mantener el personal de oficina y de campo con los conocimientos actualizados en temas de género, para generar capacidades de desarrollo en sus funciones laborales.

Elevar el nivel de rendimiento del personal de oficina y personal de campo con capacitaciones que permitan actualizar el conocimiento y desarrollo en una forma exitosa en sus funciones dentro de sus puestos de trabajo


Mejorar las relaciones intrapersonales de los y las empleadas con ello elevar la calidad del servicio brindado.

Se realizaron varias capacitaciones atreves de la plataforma de zoom. Donde se transmitieron las siguientes capacitaciones:

Temas	Mujeres	Hombres	Total Capacitados
Géneros y sus diferentes conceptos	16	4	20
Violencia de Género en tiempos de pandemia	17	4	21
Estrés y Ansiedad en Tiempos de Pandemia	38	25	63
<b>Total de personas capacitadas</b>			<b>104</b>



Capacitación de Violencia de Género



Capacitación Géneros y sus diferentes conceptos



### Capacitación de Estrés y Ansiedad en Tiempos de Pandemia

#### Proyectos por desarrollar en año 2020 que se continuarán 2021

Como parte del seguimiento al proceso de inserción de la mujer en el campo de la construcción se tienen contemplados nuevos proyectos para el año siguiente:

N	Municipio	Mujeres	Hombres	Pavimentación metros
1	Ocotepeque	25	5	250
2	Ocotepeque	25	5	250
3	Santa Bárbara	25	5	250
4	Santa Bárbara	25	5	250
5	Intibucá	25	5	250
6	Gracias	25	5	250
	<b>TOTAL</b>	150	30	1500

## **Avances en el sistema de inserción a través de la INSEP**

Actualmente se encuentra en dictamen legal las cláusulas para ser integradas en los contratos de obra de la secretaría para que estas mismas permitan la inserción de manera directa de las mujeres ya certificadas y pertenecientes al banco de trabajo de dicha unidad como parte del equipo de trabajo de obra civil de las empresas que ejecuten dichas obras con esta secretaría.

## **Avances con el sistema de quejas**

se tienen avances en la implementación de un sistema de quejas y seguimiento para el personal especialmente femenino que participe en los procesos de inserción de todos los proyectos antes mencionados con énfasis en los siguientes:

### **Discriminación laboral, Acoso laboral, Acoso sexual, Violencia**

**Psicológica y Violaciones**, esto para garantizar la integridad física y emocional de los y especialmente las participantes que llevaran adelante el empoderamiento de la mujer en el sector Infraestructura, específicamente en la rama de la construcción civil.

## **Departamento de contabilidad.**

Logros por área

### **Servicios Públicos**

Pago oportuno al 31 de diciembre del 2020 de los servicios públicos correspondientes a agua (SANAA), y electricidad (EEH). De manera que se mantiene un crédito a favor de la institución en estos rubros.

### **Aspecto Fiscal**

Se presentaron en tiempo y forma las retenciones mensuales en concepto de impuestos.

### **Prestaciones Laborales**

Se pagaron sesenta y dos (62) expedientes correspondientes al pago de Prestaciones Laborales ingresados en el transcurso del año.

### **Salarios Dejadados de Percibir**

Fueron procesados por concepto de gasto judicial, diez y seis (16) expedientes, correspondientes a embargos y demandas en contra de esta Secretaría, a lo largo del año.

### **Inversión**

En tiempo y forma se procesaron los proyectos por pago de estimaciones y reembolsos. En aras de dar cumplimiento a las instrucciones del excelentísimo Señor Presidente de La República. Se procedió a pagar los proyectos por estimaciones y reembolsos de la emergencia nacional causada por los huracanes ETA e IOTA, según la asignación departamental correspondiente.

### **Dirección Legal**

I.- A continuación se detallan los avances y/o logros obtenidos por esta unidad legal en el año 2020 y dadas las circunstancias acaecidas a nivel mundial debido al COVID-19 me permito enviarle un detalle pormenorizado de las ejecutorias en cuanto a Dictámenes, Pronunciamientos, y Opiniones Legales, solicitados por la Secretaria General de esta Institución, asimismo se adjunta el movimiento de los meses de enero a diciembre 2020 de Memorándum, Oficios y de las diferentes Demandas Laborales, Contencioso Administrativas y Civiles que maneja esta Dirección en representación del Estado de Honduras por delegación de la Procuraduría General de la Republica de todo lo cual describo a continuación:

- ✓ DICTAMEN No. 01 de fecha 10 de enero de 2020 / Expediente 043-2019
- ✓ DICTAMEN No. 02 de fecha 27 de enero de 2020 / Expediente 011-2017
- ✓ DICTAMEN No. 03 de fecha 12 de febrero de 2020 / Expediente 026 -2018

- ✓ DICTAMEN No. 04 de fecha 14 de febrero de 2020 / Expediente 003-2019
- ✓ DICTAMEN No. 05 de fecha 14 de febrero de 2020 / Expediente 081-2019
- ✓ DICTAMEN No. 06 de fecha 14 de febrero de 2020 / Expediente 020-2019
- ✓ DICTAMEN No. 07 de fecha 17 de febrero de 2020 / Expediente 075-2019
- ✓ DICTAMEN No. 08 de fecha 17 de febrero de 2020 / Expediente 070-2019
- ✓ DICTAMEN No. 09 de fecha 18 de febrero de 2020 / Expediente 75-A-2019
- ✓ DICTAMEN No. 10 de fecha 20 de febrero 2020 / Expediente 096-2017
- ✓ DICTAMEN No. 11 de fecha 28 de febrero 2020 / Expediente 080-2019
- ✓ DICTAMEN No. 12 de fecha 02 de marzo 2020 / Expediente 094-2019
- ✓ DICTAMEN No. 13 de fecha 12 de marzo 2020/ Expediente 001-2019
- ✓ DICTAMEN No. 14 de fecha 13 de marzo 2020 / Expediente 096-2017
- ✓ DICTAMEN No. 15 de fecha 14 de septiembre 2020/Expediente 033-2017
- ✓ DICTAMEN No. 16 de fecha 17 de septiembre 2020 / Expediente 011 -2017
- ✓ DICTAMEN No. 17 de fecha 18 de septiembre 2020 / Expediente 012-2020
- ✓ DICTAMEN No. 18 de fecha 24 de septiembre 2020 / Expediente 023-2020
- ✓ DICTAMEN No. 19 de fecha 24 de septiembre 2020 / Expediente 076-2019
- ✓ DCITAMEN No. 20 de fecha 13 de octubre de 2020 / Expediente 057-2019
- ✓ DICTAMEN No. 21 de fecha 10 de octubre de 2020 / Expediente 023-2020
- ✓ DICTAMEN No. 22 de fecha 20 de octubre de 2020 / Expediente 33-2018
- ✓ DICTAMEN No. 23 de fecha 20 de octubre de 2020 / Expediente 099-2017
- ✓ DICTAMEN No. 24 de fecha 24 de noviembre 2020 / Expediente 139-2016
- ✓ DICTAMEN No. 25 de fecha 27 de noviembre 2020 / Expediente 108-2017
- ✓ DICTAMEN No. 26 de fecha 27 de noviembre 2020/ Expediente 022-2020
- ✓ DICTAMEN No. 27 de fecha 27 de noviembre 2020 / Expediente 138-2015
- ✓ DCITAMEN No. 28 de fecha 02 diciembre de 2020 / Expediente 056-2019
- ✓ DICTAMEN No. 29 de fecha 02 de diciembre de 2020 / Expediente 069-2019
- ✓ DICTAMEN No. 30 de fecha 03 de diciembre de 2020 / Expediente 073-2019
- ✓ DICTAMEN No. 31 de fecha 14 de diciembre 2020 / Expediente 053-2004
- ✓ DICTAMEN No. 32 de fecha 28 de diciembre 2020 / Expediente 026-2020

**II.-** En cuanto a **MEMORANDUMS**, se dio respuesta y a la vez emitieron la cantidad de 125 en el periodo comprendido del 06 de enero al 13 de marzo del 2020, y (suspendiéndose las labores del 16 marzo a octubre 2020 por el Covid-19).- En 19 de octubre al 31 de diciembre se completó la emisión de 70 más para hacer un total de 195 MEMORANDUM en el año 2020 los cuales se detallan a continuación:

- ✓ MEMORANDUM No. 01 enviado a la SGRH en fecha 06 de enero de 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 02 enviado a la SGRH en fecha 06 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 03 enviado a la SGRH en fecha 07 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 04 enviado a la SGRH en fecha 07 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 05 enviado a la SGRH en fecha 08 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 06 enviado a la SGRH en fecha 09 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 07 enviado a la SGRH en fecha 10 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 08 enviado a la SGRH en fecha 10 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 09 enviado a la SGRH en fecha 13 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No.10 enviado a la SGRH en fecha 13 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.11 enviado a la Gerencia Administrativa a la unidad de contabilidad en fecha 13 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No.12 enviado a la SGRH en fecha 13 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.13 enviado a la unidad de apoyo técnico y gestión de la Dirección General de Obras Publicas en fecha 14 enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.14 enviado a la SGRH en fecha 13 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 15 enviado a la Gerencia Administrativa en fecha 15 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.16 enviado a la SGRH en fecha 16 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.17 enviado a la Gerencia Administrativa el en fecha 16 del enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No.18 enviado a la Gerencia Administrativa en fecha 16 de enero 2020
- ✓ MEMORANDUM No.19 enviado a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica D.T.A.I.P fecha 16 de enero 2020

- ✓ MEMORANDUM No. 20 enviado a la SGRH en fecha 17 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 21 enviado a la SGRH en fecha 17 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 22 enviado a la SGRH en fecha 20 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 23 enviado a la SGRH en fecha 20 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 24 enviado a Secretaria General el 21 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 25 enviado a la Dirección General de Obras Publicas en fecha 21 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 26 enviado a la Dirección Transparencia y Acceso a la Información Publica en fecha 21 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 27 enviado a la Secretaria General en fecha 21 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 28 enviado a la Dirección Transparencia y Acceso a la Información Publica en fecha 21 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 29 enviado a la unidad de Contabilidad de la Gerencia Administrativa fecha 22 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 30 enviado a la SGRH en fecha 21 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 31 enviado a la Secretaria General en fecha 22 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 32 enviado a la Secretaria General en fecha 22 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 33 enviado a la SGRH en fecha 23 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 34 enviado a la SGRH en fecha 23 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 35 enviado a la Secretaria General en fecha 24 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 36 enviado a la SGRH en fecha 24 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 37 enviado a la SGRH en fecha 27 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 38 enviado a la SGRH en fecha 27 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 39 enviado a la Secretaria General en fecha 27 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 40 enviado a la Dirección General de Obras Publicas en fecha 28 de enero del 2020

- ✓ MEMORANDUM No. 41 enviado a la Secretaria General en fecha 28 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 42 Dirección Transparencia y Acceso a la Información Publica en fecha 29 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 43 enviado a la SGRH en fecha 29 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 44 enviado a la Secretaria General en fecha 29 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 45 enviado a la Secretaria General en fecha 30 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 46 enviado a la SGRH en fecha 30 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 47 enviado a la SGRH en fecha 30 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 48 enviado a la Gerencia Administrativa en fecha 30 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 49 enviado a la SGRH en fecha 30 de enero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 50 enviado a la SGRH en fecha 03 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 51 enviado a la SGRH en fecha 03 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 52 enviado a la SGRH en fecha 03 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 53 enviado a la SGRH en fecha 04 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 54 enviado a viceministra en fecha 04 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 55 enviado a la UPG en fecha 04 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 56 enviado a la SGRH en fecha 05 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 57 enviado a la Secretaria General en fecha 05 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 58 enviado a la SGRH en fecha 06 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 59 enviado a la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica en fecha 10 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 60 enviado a la SGRH en fecha 10 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 61 enviado a la Comisión Liquidadora en fecha 10 de febrero del 2020

- ✓ MEMORANDUM No. 62 enviado al Tribunal superior de Cuentas en fecha 11 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 63 enviado a la SGRH en fecha 11 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 64 enviado a la SGRH en fecha 11 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 65 enviado a la Secretaria General en fecha 12 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 66 enviado a Secretaria General en fecha 12 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 67 enviado a Secretaria General en fecha 12 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 68 enviado a SGRH en fecha 13 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 69 enviado a Gerencia Administrativa en fecha 13 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 70 enviado a la SGRH en fecha 14 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 71 enviado a la Secretaria General en fecha 14 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 72 enviado a la Secretaria General en fecha 14 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 73 enviado a la SGRH en fecha 14 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 74 enviado a la Secretaria General en fecha 14 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 75 enviado a la SGRH en fecha 17 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 76 enviado a la Secretaria General en fecha 17 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 77 enviado a la Secretaria General en fecha 17 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 78 enviado a la SGRH en fecha 17 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 79 enviado a Gerencia Administrativa en fecha 17 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 80 enviado a la SGRH y GA en fecha 17 de febrero 2020

- ✓ MEMORANDUM No. 81 enviado a Gerencia Administrativa en fecha 18 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 82 enviado a la SGRH en fecha 18 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 83 enviado a la SGRH en fecha 18 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 84 enviado a la SGRH en fecha 18 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 85 enviado a la Secretaria General en fecha 17 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 86 enviado a la SGRH en fecha 20 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 87 enviado a la SGRH en fecha 20 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.88 enviado a la SGRH en fecha 20 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 89 enviado a Gerencia Administrativa en fecha 20 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 90 enviado a SGRH en fecha 21 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 91 enviado a la Secretaria General en fecha 20 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 92 enviado a la SGRH en fecha 25 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 93 enviado a la SGRH en fecha 26 de febrero 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 94 enviado a Gerencia Administrativa en fecha 26 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 95 enviado a COCOIN en fecha 27 de febrero de 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 96 enviado a SGRH en fecha 28 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 97 enviado a la SGRH en fecha 28 de febrero del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 98 enviado a la Secretaria General en fecha 02 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No. 99 enviado a la Secretaria General en fecha 02 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.100 enviado a la Dirección General de Obras Publicas en fecha marzo del 2020.
- ✓ MEMORANDUM No.101 enviado al SGRH en fecha 01 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.102 enviado al SGRH en fecha 03 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.103 enviado al SGRH en fecha 03 de marzo del 2020

- ✓ MEMORANDUM No.104 enviado al SGRH en fecha 03 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.105 enviado al SGRH en fecha 04 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.106 enviado al SGRH en fecha 04 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.107 enviado al SGRH en fecha 05 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.108 enviado al SGRH en fecha 05 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.109 enviado al SGRH en fecha 06 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.110 enviado al SGRH en fecha 09 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.111 enviado al SGRH en fecha 09 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.112 enviado al SGRH en fecha 09 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.113 enviado al D.M en fecha 09 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.114 enviado al SGRH en fecha 10 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.115 enviado al SGRH en fecha 11 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.116 enviado al SGRH en fecha 11 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.117 enviado al SGRH en fecha 11 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.118 enviado al SGRH en fecha 11 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.119 enviado al SGRH en fecha 11 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.120 enviado al SGRH en fecha 12 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.121 enviado al SGRH en fecha 12 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.122 enviado al SGRH en fecha 12 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.123 enviado al SGRH en fecha 13 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.124 enviado al SGRH en fecha 13 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.125 enviado al DM en fecha 13 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.126 enviado al GA en fecha 13 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.127 enviado al SGRH en fecha 13 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.128 enviado al SGRH en fecha 13 de marzo del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.129 enviado al DL en fecha 21 de agosto del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.130 enviado al SGRH en fecha 2 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.131 enviado al DM en fecha 14 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.132 enviado al SGRH en fecha 14 de septiembre del 2020

- ✓ MEMORANDUM No.133 enviado al SGRH en fecha 17 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.134 enviado al SGRH en fecha 18 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.135 enviado al SGRH en fecha 18 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.136 enviado al SGRH en fecha 18 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.137 enviado al SGRH en fecha 21 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.138 enviado al SGRH en fecha 21 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.139 enviado al SGRH en fecha 24 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.140 enviado al SGRH en fecha 25 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.141 enviado al SGRH en fecha 25 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.142 enviado al SGRH en fecha 29 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.143 enviado al SGRH en fecha 30 de septiembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.144 enviado al SGRH en fecha 6 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.145 enviado al SGRH en fecha 9 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.146 enviado al SGRH en fecha 12 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.147 enviado al SGRH en fecha 13 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.148 enviado al SGRH en fecha 15 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.149 enviado al SGRH en fecha 15 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.150 enviado al DM en fecha 19 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.151 enviado al DM en fecha 14 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.152 enviado al DM en fecha 19 de octubre del 2020

- ✓ MEMORANDUM No.153 enviado al SGRH en fecha 20 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.154 enviado al SGRH en fecha 20 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.155 enviado al SGRH en fecha 26 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.156 enviado al SGRH en fecha 29 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.157 enviado al SGRH en fecha 29 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.158 enviado al SGRH en fecha 29 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.159 enviado al SGRH en fecha 29 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.160 enviado al SGRH en fecha 30 de octubre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.161 enviado al SGRH en fecha 12 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.162 enviado al DM en fecha 15 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.163 enviado al SGRH en fecha 19 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.164 enviado al SGRH en fecha 19 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.165 enviado al DM en fecha 20 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.166 enviado al SGRH en fecha 24 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.167 enviado al SGRH en fecha 24 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.168 enviado al DM en fecha 26 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.169 enviado al SGRH en fecha 27 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.170 enviado al SGRH en fecha 27 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.171 enviado al SGRH en fecha 27 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.172 enviado al SGRH en fecha 27 de noviembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.173 enviado al SGRH en fecha 2 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.174 enviado al SGRH en fecha 2 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.175 enviado al SGRH en fecha 2 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.176 enviado al SGRH en fecha 2 de diciembre del 2020

- ✓ MEMORANDUM No.177 enviado al SGRH en fecha 2 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.178 enviado al SGRH en fecha 3 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.179 enviado al SGRH en fecha 3 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.180 enviado al SGRH en fecha 3 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.181 enviado al SGRH en fecha 4 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.182 enviado al SGRH en fecha 4 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.183 enviado al SGRH en fecha 7 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.184 enviado al SGRH en fecha 7 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.185 enviado al SGRH en fecha 7 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.186 enviado al SGRH en fecha 7 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.187 enviado al DGO en fecha 10 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.188 enviado al SGRH en fecha 11 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.189 enviado al SGRH en fecha 11 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.190 enviado al DGC en fecha 14 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.191 enviado al SGRH en fecha 14 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.192 enviado al SGRH en fecha 15 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.193 enviado al GA en fecha 17 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.194 enviado al SGRH en fecha 28 de diciembre del 2020
- ✓ MEMORANDUM No.195 enviado al SGRH en fecha 28 de diciembre del 2020.

**III.** Respecto a los diferentes **Opiniones** esta Dirección Legal emitió la cantidad de 8 en el periodo comprendido del 13 de enero al 05 de octubre del 2020, los mismos se remitieron a la Procuraduría General de la Republica y al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, los cuales detallamos a continuación:

- ✓ Opinión Número 01. 1449-SGRH-2017 Fecha 13-1-2020
- ✓ Opinión Numero 02. Cocoin –insep-No-011-2020 Fecha 27-02-20
- ✓ Opinión Numero 03. DGC. No.0371-2020 Fecha 10-09-2020
- ✓ Opinión Numero 04. Expediente 18-2020 Fecha 18-09-20
- ✓ Opinión Numero 05. SGRH 468-2019 Fecha 9-11-2020
- ✓ Opinión Numero 06. SGRH 0115-2020 Fecha 19-11-2020

- ✓ Opinión Numero 07. DGC 0630-2020 Fecha 14-12-2020
- ✓ Opinión Numero 08. DGC 0645-2020 Fecha 14-12-2020

**IV.-** A efecto de dar apoyo y respuesta a las diferentes Direcciones Generales y Unidades ejecutoras de esta Secretaria de Estado, esta Dirección Legal emitió 38 **Pronunciamientos** en diferentes Expedientes Administrativos que se encuentran en distintas etapas del procedimiento indicado, detallándolos de la forma siguiente:

- ✓ Pronunciamiento número 01. Expediente Administrativo No. 14645  
8/1/2020
- ✓ Pronunciamiento número 02. Expediente Administrativo No. 57-2019  
10/1/2020
- ✓ Pronunciamiento número 03 Expediente Administrativo No. 20141124791  
20/1/2020
- ✓ Pronunciamiento número 04 Expediente Administrativo No. 24-2019  
20/1/2020
- ✓ Pronunciamiento número 05 Expediente Administrativo No. 105-2017 21/1  
/2020
- ✓ Pronunciamiento número 06 Expediente Administrativo No. 384-2010  
22/1/2020
- ✓ Pronunciamiento número 07. Expediente Administrativo No. 243-2010  
29/1/2020
- ✓ Pronunciamiento número 08. Expediente Administrativo No. 24-2019  
5/2/2020

- ✓ Pronunciamiento número 09. Expediente Administrativo No. 44-2018  
12/2/2020
- ✓ Pronunciamiento número 10. Expediente Administrativo No.  
202001Es0004 17/2/2020
- ✓ Pronunciamiento número 11. Expediente Administrativo No. 160-2007  
21/3/2020
- ✓ Pronunciamiento número 12. Expediente Administrativo No. 003-2008  
2/3/2020
- ✓ Pronunciamiento numero13. Expediente Administrativo No. 92-2018  
3/3/2020
- ✓ Pronunciamiento número 14. Expediente Administrativo No. 86-2019  
3/3/2020
- ✓ Pronunciamiento número 15. Expediente Administrativo No. 11-2019  
4/3/2020
- ✓ Pronunciamiento numero16. Expediente Administrativo No. 68-2019  
6/3/2020
- ✓ Pronunciamiento número 17. Expediente Administrativo No. 98-2018  
9/3/2020
- ✓ Pronunciamiento número 18. Expediente Administrativo No. 82-2019  
1/3/2020
- ✓ Pronunciamiento número 19. Expediente Administrativo No. 23-2020  
2/9/2020

- ✓ Pronunciamiento número 20. Expediente Administrativo No. 23-2020  
18/9/20
- ✓ Pronunciamiento número 21. Expediente Administrativo No. 23-2019  
21/9/20
- ✓ Pronunciamiento número 22. Expediente Administrativo No. 93/2019  
21/9/20
- ✓ Pronunciamiento número 23. Expediente Administrativo No. 9-2020  
6/10/20
- ✓ Pronunciamiento número 24. Expediente Administrativo No. 33-2018  
12/10/20
- ✓ Pronunciamiento número 25. Expediente Administrativo No. 106-2016  
15/10/20
- ✓ Pronunciamiento número 26. Expediente Administrativo No. 103-2017  
15/10/20
- ✓ Pronunciamiento número 27. Expediente Administrativo No. 85-2018  
26/10/2020
- ✓ Pronunciamiento número 28. Expediente Administrativo No. 27-2018  
29/10/2020
- ✓ Pronunciamiento número 29. Expediente Administrativo No. 144-2018  
12/1/2020
- ✓ Pronunciamiento numero 30 Expediente Administrativo No. 42/2019  
11/12/2020

- ✓ Pronunciamiento número 31. Expediente Administrativo No. 206-2017  
27/11/2020
- ✓ Pronunciamiento número 32. Expediente Administrativo No. 20-2019  
27/11/2020
- ✓ Pronunciamiento número 33. Expediente Administrativo No. 97-2019  
2/12/2020
- ✓ Pronunciamiento número 34. Expediente Administrativo No. 32-2017  
4/12/2020
- ✓ Pronunciamiento número 35. Expediente Administrativo No. 131-2016  
7/12/2020
- ✓ Pronunciamiento número 36. Expediente Administrativo No. 115-2018  
8/12/2020
- ✓ Pronunciamiento número 37. Expediente Administrativo No. 407-2007  
10/12/2020
- ✓ Pronunciamiento número 38. Expediente Administrativo No. 543-2008  
28/12/20.

**V.-** A efecto de dar continuidad en las diferentes actividades y responsabilidades que desempeña esta Unidad Legal, se emitieron para el año 2020 la cantidad de 6 **Oficios**, mismos que especificamos de la siguiente manera:

- Oficio No. 01 enviado a la Procuraduría General de la Republica en fecha 13 de enero del 2020
- Oficio No. 02 enviado a la Procuraduría General de la Republica en fecha 04 de enero del 2020

- Oficio No. 03 enviado a la Procuraduría General de la Republica en fecha 05 de marzo del 2020
- Oficio No. 04 enviado al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha 06 de marzo del 2020
- Oficio No. 05 enviado a la Procuraduría General de la Republica en fecha 05 de agosto del 2020.
- Oficio No. 06 enviado a la Procuraduría General de la Republica en fecha 05 de octubre del 2020.

**VI.-** Nuestra Dirección Legal como representante legal de esta Secretaria y por ende del Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la Republica maneja una carga judicial de CIENTO CINCUENTA UN (151) demandas en diferentes materias a nivel nacional, trabajo realizado a través de 12 abogados (a) procuradores judiciales asignados a esta Dirección Legal.

a) Para el año 2020 previo a la emisión del decreto de pandemia de covid 19 en el mes de marzo se tenía en primera instancia en los diferentes juzgados de letras la cantidad de 120 demandas debido a la suspensión de labores en el Poder Judicial durante algunos meses se cerró en diciembre con la cantidad de 117 demandas en virtud de haberse emitido únicamente 3 sentencias definitivas.

b) En las diferentes cortes de apelaciones de lo laboral civil y contencioso administrativo para el mes de marzo se tenían 20 demandas pendientes de resolución que fueran emitidas por los magistrados correspondientes, cerrando el mes de diciembre con la misma cantidad ya que no hubo sentencias al respecto.

C) En el caso de los Recursos Extraordinarios tales como casación, amparo entre otros, se formalizaron ante las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, los recursos mencionados de los cuales esta

Dirección Legal hace uso oportunamente; para el mes de marzo se tenían formalizados la cantidad de 14, cerrando para el mes de diciembre con la cantidad 13 recursos, en virtud de haberse emitido una resolución en el mes de diciembre en la Sala de lo Laboral la cual quedo firme en dicho mes.

**VII.-** En cuanto las demandas o sentencias actualmente firmes es decir que están parán Ejecución y/o Requerimiento de Pago se contabilizan la cantidad de 8 sentencias de las cuales 7 son laborales y 1 en materia contencioso-administrativa; teniendo pleno conocimiento la Gerencia Administrativa la cual está localizando los fondos necesarios para hacer frente a dichas obligaciones.

**CONCLUSION:**

Por todo lo anteriormente descrito, y tomando en consideración los objetivos generales y específicos que se formula anualmente de forma interna, esta Dirección Legal., aun y con los acontecimientos acaecidos por el covid 19, no solo a nivel nacional sino internacional, se considera en base a la apreciación de los resultados plasmados y descritos anteriormente que esta Unidad Legal en el primer y último trimestre logró metas en el sentido de evacuar, apoyar y ejecutar acciones administrativas y judiciales en beneficio de esta Secretaría de Estado.

**NOTA:** Se adjunta Cuadro de Sentencias Firmes e Informe de Demandas en contra de INSEP.

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)  
INVENTARIO GENERAL DE DEMANDAS ACTIVAS PROMOVIDAS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS  
EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL  
DEL MES DE ENERO 2021**

Abog. Marius Martínez

No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTÍA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
1	231-15			22/6/2015	Contenciosa	Indeterminada	Pago de horas extras	desfavorable	24/4/2019						presente escrito de personamiento en la corte de apelaciones	2
2	1195-13	12032-18	S.L. 513-18	4/10/2015	Laboral	Indeterminada	Reintegro	Favorable	23/3/2018	favorable	22/8/2018				pendiente de fallo	5
3	148-2017			21-mar-17	Laboral	Indeterminada	Prestaciones Laborales								audiencia de Juqamiento para el 22/09/2020	5
4	1509-14	9179-2015	S.L. 615-18	12-dic-13	Laboral	Indeterminada	solicitud de permanencia	parcialmente	20/2/2018	confirmando la sentencia	6/6/2018				esta para que requieran a la P.G.R	1
5	438-17	12235-18	S.L. 190-19	20-feb-17	Laboral	Indeterminada	Reajuste al salario mínimo	parcialmente	30/7/2018	confirmando la sentencia	6/12/2018				se contesto el recurso de casacion	4
6	377-10	096-18		27/2/2010	Contenciosa	Indeterminada	Reintegro	desfavorable	7/8/2013						se presento recurso de apelacion	3
7	726-17	12417-18		20-jul-17	Laboral	Indeterminada	Prestaciones Laborales								audiencia de juzgamiento el 27/06/2019 no salio el fallo en esta fecha, sigue en vigencia la fecha de la audiencia	1
8	1095-16			31 ago-16	Laboral	Indeterminada	Reajuste al salario mínimo								se presento recurso de apelacion	9
9	01143-16			31 ago-16	Laboral	Indeterminada	Pago Fuero Sindical							se presento amparo, SCO-0693-19	audiencia Juzgamiento 14/04/2020	1
10	367-15			16 ago-16	Contenciosa	Indeterminada	Honorarios Profesionales								esta en trabajo	2
11	328-06				Contenciosa	Indeterminada	Declaracion de Nullidad de un Acto Administrativo en la emision del certificado de Operación y Permiso de Explotacion						se me reasigno el 06/11/2018 en la pieza principal	esta pendiente la firma del acta de la audiencia	8	
12	255-08				Contenciosa	Indeterminada	Honorarios Profesionales								pendiente de fallo del amparo	2
13	1574-15				Laboral	determinada	pago de salarios adeudados						se llevo el personamiento a la PGR y todavia no lo han firmado	audiencia de Juzgamiento el 23/02/2020	8	
14	1679-18			11-dic-18	Laboral	Indeterminada	Reajuste al salario mínimo								Audiencia reconocimiento judicial para el 09/11/2019, se suspendio la audiencia, pendiente de reprogramar	6.3
15	436-19			27-mar-19	Laboral	Indeterminada	Pago de Vacaciones								pendiente audiencia de conciliacion	3

Abog. Bessy Ordóñez																
No.	No. de Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTÍA	FONDO DE LA PRETENSIÓN	SENTENCIA/DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
16	075-12-E-2	102/2012	126-15		contenciosa Administrativa		nulidad acto administrativo							se encuentra para sentencia	7	
17	EXP. 884-14	11284			Ordinaria Laboral		pago de salarios adeudados	Desfavorable	13/6/2017	Desfavorable	14/9/2017	Desfavorable	26/5/2015	Se encuentra para pago.	1	
18	EXP. 372-2012				Contenciosa Administrativa Personal	L. 336,000.00	empieza a correr termino de sentencia							En espera de sentencia de la corte de lo contencioso administrativo.	4	
19	EXP. 225-14	19-16			Contenciosa Administrativa Personal	L. 221,874.19	nulidad de actos administrativos	Desfavorable	3/9/2015				14/3/2019	Evacuación de medios de prueba.	6	
20	EXP. 89-2015				Ordinaria Laboral		Demanda Ordinaria Laboral							Entrada Admisión SL-519-19, en espera de traslado	4	
		exp. 11137	12686-19			L. 1,000,472.04										
21	EXP. 990-15				Ordinaria Laboral		Demanda Ordinaria Laboral Nivelacion Colegio de Ingenieros	Desfavorable	6/2/2017	Favorable	18/4/2017			pendiente fallo	22 de Noviembre, sin lugar el recurso. Favorable el Estado de Honduras .	5
		exp.10986-17				L. 6,000,000.00										
22	EXP. 702-2015				Ordinaria Laboral		Prestaciones Laborales						2/9/2016	En espera de admitir Corte Suprema de Justicia	4	
		exp. 12837-19				12,837.00			30/8/2019							
23	971-14	11218-17			Ordinaria Laboral	L. 134,888.80	Demanda Ordinaria Laboral	Desfavorable	18/5/2017	Desfavorable	14/8/2017			27/5/2015	Se encuentra para pago.	1
24	exp. 0801-2016-06180			L. 111,173.04	ordinaria laboral daños y perjuicios civil	L.7,294,568.06	Demanda Ordinaria de Indemnizacion	Desfavorable	23/5/2018					Absolvieron de toda responsabilidad al Estado por la cantidad de 7,294,568.06	Favorable el Estado de Honduras Sentencia de Apelacion	17
25	exp. 984-12-34	12570-18			Ordinaria Laboral									Traslado en espera de Casación SL481-19	4	
26	exp. 308-2017-J1				Ordinaria Laboral	L. 550,000.00	reintegro y salarios dejados de percibir							En espera de Sentencia	1	
27	exp. 603-2017-J2	12380-18			Sumaria Laboral	L. 20,000,000.00	Demanda Sumaria Laboral							SL-315-19 En espera de traslado de casacion.	2	
28	exp. 2770-16 J2				ordinario civil	L. 2,000,000.00								Nuevamente solicita enmendrar sentencia de 22 de abril del 2019	2	
29	exp.178-12				Contenciosa Administrativa de liquidacion de intereses	L. 79,000.00								en espera de certificacion de fallo	6	
30	exp.1818-2018				Daños y perjuicios de Demanda Civil	L.99,178,044.00	pago de indemnizacion por ocupacion de forma violenta de un lote de terreno de propiedad privada.							Hamiable la pretension. Recurso de Apelacion.	5	
31	Exp. 1575-18				Ordinaria Laboral	Indeterminada	Nivelacion Salarial							Audiencia para el 17/02/2020	7	
32	Exp. 206-11				Ordinaria Laboral	Indeterminada								En espera de Certificación.	7	
33	Exp. 260-17				Contenciosa Administrativa	Indeterminada	Demanda Contenciosa							Contestacion de la Demanda	7	
34	140-17				Contenciosa Administrativa	Indeterminada								Delegación de Poder	7	

Abog. Luis Romero																	
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ	
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA				
35	252-08			1/8/2008	Contenciosa	L. 37,242,505.66	Ampliación a Liquidación de Intereses.							Se emitió Auto que reforma el fallo del 08 de enero 2019.	Se presentara recurso de apelación el 04 de abril 2019, contra el auto que modifica el fallo del 08 de enero 2019.	5	
36	182-05				Contenciosa	L. 994,411.62	Liquidación de Intereses							pendiente de fallo	presento recurso apelación 13 agosto 2018	7	
37	1437-2015			2/11/2015	Laboral	Indeterminada	Prestaciones y Salarios dejados de percibir	Favorable		Favorable				La Corte de Apelaciones confirmo el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo a favor del Estado de Honduras/INSEP	La parte demandante presento Recurso de Casación	2	
38	1540-2014				Laboral	Indeterminada	Prestaciones e indemnizaciones laborales							Pendiente	Jugamiento para el 31 de marzo del 2020	2	
39	218-2012				Contenciosa	Indeterminada	Indemnización laboral								pendiente de requerir datos para adhirer o se ponga a liquidación		3
40	01278-2015			7/12/2015	Laboral	Indeterminada	Reintegro y Salarios dejados de Percibir	Desfavorable	31/5/2017	Confirmada	22/9/2017			Pendiente pago	Para Pago	1	
41	1288-2018			26/10/2018	Laboral	Indeterminada	Reajuste Salarial y pago de vacaciones								se contesto en fecha 11/12/18.		
42	342-14				Laboral	Indeterminada	Permanencia	desfavorable						Se confirmo Sentencia en la Corte de Apelaciones a favor del demandante	Se presento Recurso de Casación 02/08/19	2	
43	846-18			23/7/2018	Laboral	Indeterminada	Pago de Prestaciones Laborales								Pendiente de Fecha de Audiencia Segunda de Trámite.		
44	21-17				Laboral	Indeterminada	Reajuste Salarial y pago de vacaciones								Continuación de Segunda de trámite y Alegaciones 05/12/19		
45	1245-17				Laboral	Indeterminada	Pago de vacaciones								Sentencia para el 9/9/19		1
46	988-19				Laboral	Indeterminada	Pago de Prestaciones e indemnizaciones							Se contesto demanda el 18 de septiembre del 2019	Se presento Declinatoria por incompetencia de Tribunal.		
47	1062-2012			29/10/2012	Laboral	Indeterminada	Pago de Prestaciones e indemnizaciones							Audiencia de Jugamiento para 27/2/20	Se llevo a cabo Audiencia Segunda de Trámite y Alegaciones		

Abog. Evelyn Ramirez																	
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ	
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA				
48	423-12	111-2017	371-2019	15/11/2012	Demanda Ordinaria Contenciosa Administrativa	L.9, 407,874.72	Indemnizaciones	DESFAVORABLE	6/3/2017	DESFAVORABLE	17/1/2019			Sala Laboral Contenciosa Administrativa	PARA RELACION DEL JUICIO		
49	660-17			23/08/2017	Laboral	Indeterminada	Salarios adeudados	PARCIALMENTE	25/2/2020					el 11 de Marzo se remitió recurso de apelación.	pendiente fecha de alegaciones corte de Apelaciones	2	
50	010-2013				Laboral	Indeterminada	Reintegro	DESFAVORABLE							en espera de fallo de sentencia interlocutoria		1
51	467-2014	12551	SL 343-2019		Laboral	Indeterminada	Reintegro	DESFAVORABLE							Estudio del Recurso de Casación		4
52	060-2015	12920			Laboral	Indeterminada	Reintegro	FAVORABLE	18/2/2019	FAVORABLE	13/9/2019			No interpuso Recurso de Casación la parte actora	Quedo firme Sentencia		4
53	724-2014				Laboral	Indeterminada	Nivelación Salarial								Audiencia de Alegaciones 5-06-2020		7
54	066-2011	116-2016			Contenciosa	Indeterminada	Nullidad de un Acto Administrativo	FAVORABLE	22/2/2016	FAVORABLE	8/3/2018			El número correcto de expediente es 166-2016	Sentencia Firme no interpuso Recurso de Casación la parte actora		
55	367-2019			3 de Marzo	Sumaria Laboral	1.000.000.00	Pagó de Vacaciones								Audiencia Primera de Trámite 30-04-2020		3
56	783-2015													no ha presentado escrito la parte actora solicitando costas del juicio.	Tasación Costas de Ejecución del Juicio.		4
57	987-2019				Laboral	Indeterminada	Prestaciones Laborales								Audiencia de sentencia Interlocutoria y medios de prueba 3-08-20		2
58	1326-2019				Laboral	Indeterminada	Permanencia								Audiencia de conciliación 17-08-2020		6
59	1680-2019				Laboral	Indeterminada	Reintegro								pendiente de señalamiento de audiencia de conciliación.		6

Abog. Andrea Lagos																
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSIÓN	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
60	1276-11				Laboral		Prestaciones de Contrato	Desfavorable	17/11/2013		interpuse Recurso de Apelación y dieron fecha de audiencia el 5 de abril de 2018			se presento recurso de amparo en fecha 29 de octubre de 2019.	Se le esta dando seguimiento y en estos momentos se encuentra en la Corte de Apelacion de Trabajo.	2
61	8961-15				Civil		Ejecucion Forzosa de Título Extrajudicial			desfavorable	17/6/2022			Pendiente de Sentencia.	el expediente desde que fue trasladado al Juzgado de lo Civil de nuevo, despues de la sentencia de la Corte Apelaciones, se encuentra en espera de sentencia.	15
62	1164-17				LABORAL		Reajuste de Salario							El llevo a cabo audiencia primera de tramite en fecha 6 de diciembre de 2019.	Se señalo continuacion de audiencia primera de tramite en fecha 11 de mayo a las 9:30 am	3
63	147-18				LABORAL		Reajuste de Salario							En fecha 30 de octubre se dicto sentencia la cual fur parcialmente favorable para el estado de Honduras.	En fecha 1 de noviembre de 2019 se presento recurso de apelacion, en espeje de fecha de audiencia de alegaciones en la Corte de Apacion.	3
64	487-18				LABORAL		Pago de Vacaciones							En fecha 18 de septiembre de 2019 se presento recurso de casacion.	En espera de ADMision en la Sala Laboral con numero de expediente SL 656-19	2
65	262-15				LABORAL		Pago de Prestaciones y Daños y Perjuicios	Desfavorable	21/6/2018		Desfavorable en la Corte de apelacion.	6 de diciembre de 2018.		En fecha 24 de noviembre formalice el recurso de casacion en la Sala laboral-	En espera de sentencia.	3
66	371-13				Contencioso		Impugnacion de una providencia administrativa	Desfavorable	23-11-2018					Se presento escrito de expresion de agravios en fecha 4 de diciembre de 2018		7
67	982-17				LABORAL		Pago de Vacaciones							Se presento Contestacion de Demanda en fecha 4 de diciembre de 2018.	En espera de nuevo señalamiento de audiencia segunda de tramite.	2
68	808-19				Laboral		Pago de vacaciones								Se señalo fecha de audiencia priemra de tramite para el 14 de mayo de 2020 a las 8am	3
69	1143- 19				laboral		Reajuste de Salario							Se presento contestacion en fecha 27 de noviembre de 2019	En espera de señalamiento de audiencia priemra de tamite	7
70	1276-19				laboral		Reajuste de Salario							Se presento contestacion de Demanda en fecha 8 de noviembre de 2019.	Audiencia 13 de mayo de 2020 9:30am	7

Abog. Evelin Hernández																
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSIÓN	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
71	1170-12				Laboral	Indeterminada	Reintegro							Reintegrado el 08/10/2018	Pendiente requerimiento de pago.	1
72	780-2017	12517-18	SL-402-19	11/10/2017	Laboral	Indeterminada	Reajuste al Salario Minimo	Favorable Parcialmente	25-sep-18	confirmada sentencia C.A.T en fecha 19 de abril 2019	23 de abril se anuncio recurso de casacion			admitido recurso de casacion 24 de enero 2020	para formalizar recurso de casacion	2
73	178-2015			contestada el 25 mayo 2015	Laboral	Indeterminada	Pretaciones y Salarios	Favorable	5-sep-16	Favorable		CONFIRMADA Y FIRME CSJ		favorable al Estado de Honduras para pago de derechos adquiridos	se absolvió el estado de honduras pago solamente derechos adquiridos por la cantidad de L.P.S. 11,381.61	2
74	1014-2019J6			CONTESTADA EN 23 Octubre 2019	Laboral	Indeterminada	Prestaciones y Salarios dejados de percibir CNSP							admitida en diciembre de 2019	audiencia primera de tramite 12 mayo 2020	6
75	769-2015 S.P.S.	061-2017 CAT			Laboral	Indeterminada								Auto Interlocutorio de costas favorable al estado de honduras en la corte de Apelaciones	Formalizado recurso el 21/02/2020	6

Abog. María Elena Pérez																	
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ	
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA				
76	941-2017			28/11/2017	Laboral Ordinaria	32,391,136.88	Reajuste al Salario Mínimo. Pago de vacaciones y daños y perjuicios							Audiencia de alegatos finales 12/08/2020		3	
77	53-17	13305-2019		12/12/2018	Laboral Ordinaria	L. 117,141.60	Reajuste al Salario mínimo daños y perjuicios	20/3/2019		13305-19 Para revisi	14/8/2019			Según Aviso realizado en la Pagina de Facebook de la CSJ de fecha 12 de agosto de 2020 de la CAT, ya está listo el borrador del fallo, se procedió a enviar correo electrónico y número de Celular para la notificación el 14 y 15 de agosto, a la fecha no se ha sido notificada, así mismo se realizó.		3	
78	1248-2017			10/9/2018	Laboral Sumaria	6,813,835.47	Reajuste al salario mínimo ampliado al tercero y décimo cuarto retro activo y vacaciones	27/8/2019		13506-19	29/10/2019			Esta para Regrogacion de fallo según aviso de fecha 01/10/2020 emitido por la CAT		2	
79	463-131C1-2 294-2016SL			5/7/1905	Contenciosa	L. 216,451.83	Nullidad de un acto administrativo de carácter particular reconocimiento de una situación jurídica individualizada pago de prestaciones laborales daños y perjuicios salarios dejados de percibir, demás derechos					Desfavorable	L. 42,186.00	Mediante Auto de fecha 20/01/2020 manda admitir la subsanación de contestación de demanda, hacer las publicaciones en el diario Oficial la Gaceta y demás medios de comunicación y emplear al Procurador General de la República		2	
80	6583-2012	exp. 475-19 en amparo para vista			CIVIL	2,452,921.78	Indemnización por accidente de tránsito DE DAÑOS Y PERJUICIOS PERSONALES Y MATERIALES LITIS CONCORDADO ACTIVO							Se fue con un recurso de amparo interpuesto por la parte demandante. Lista para fallo visto el 21/11/2019.		12	
81	1397-20181-6			4/12/2018	Laboral	L. 2, 485,61.90	Pago de Vacaciones al tenor del memorial respetuoso sumaria							Fallo desfavorable	Remitida del Juzgado Laboral a Corte de Apelaciones 24/02/2020 aun no tiene asignado numero en Apelaciones, fue devuelta a laboral por estar mal foliado, regreso a CAT el 16/8/2020 aun no le habian asignado numero al 19/08/2020.		6
82	227-2019			28/3/2019	Laboral	L. 117, 711,19	Pago de prestaciones derechos adquiridos salarios dejados de percibir reajuste al salario mínimo bono educativo							Audiencia de juzgamiento para el 20/10/2020		3	
83	1012-19			4/9/2019	Laboral	L. 1,106,908.38	Pago de prestaciones, salarios dejados de percibir daños y perjuicios por despedido							Continuación de primera de tramite Auto Interlocutorio 19/08/2020		6	
84	1630-18			23/1/2020	Ordinaria Laboral	Indeterminada	Se declare un contrato individual por tiempo indeterminado y se reconozca la antigüedad en una labor permanente y continua. Pago de vacaciones, aumento, reajuste salarial y salarios dejados de percibir.							Esta para ser Admitida.		6	
85	100-2019			9/1/2020	Ordinaria Laboral	Indeterminada	Para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido y por omisión sea condenado al reintegro al puesto de trabajo. Daños y perjuicios salarios y costas.							La Celba	Admitida la contestación y otorgación de poder en fecha 10/01/2020 pendiente de fecha de conciliación seguida de primera de tramite		2

Abog. Mauricio Ramirez																
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
86	177-18				Laboral	Indeterminada	Prestaciones							Pendiente	Pendiente fecha de audiencia de alegaciones	Celba
87	772-17			25/7/2018	Laboral		Prestaciones								Audiencia 26 de febrero 2020	2
88	1037-18				Laboral		Prestaciones								audiencia 25 de febrero 2020	3
89	253-15				laboral		Prestaciones								Audiencia 29 de marzo 2020	5
90	1172-2015	12568-18			laboral		Reintegro								Pendiente sentencia apelacion	5
91	358-2015			9/3/2015	Laboral	Indeterminada	Prestaciones	Desfavorable	14/12/2016	Confirmada	9/3/2017			Pendiente	terminada	2
92	327-18			16/3/2018	Laboral	Indeterminada	Reconocimiento permanencia							pendienteA	Apelacion Incidente Declinatoria pendiente fecha de sentencia	
93	1363-2018				Laboral	Indeterminada	Reintegro								Audiencia 5 marzo 2020	7

Abog. Katy Bustillo																
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
94	821-15			17/6/2015	Laboral	Indeterminada	Reintegro y Salarios Dejadados de Percibir	Favorable	19/1/2018	favorable parcialmente.				se presento recurso de casacion en espera de traslado.	Se presento recurso de casacion en la corte suprema de justicia	4
95	424-2015				Laboral	Indeterminada	Prestaciones y Salarios dejados de percibir	favorable		sentencia favorable para el estado de Honduras				sentencia favorable para el Estado de Honduras	En casacion	1
96	740-2016			7/7/2016	Laboral	2,375,287.72 cuantia en presentacion de la demanda	Reajuste al salario mínimo	Desfavorable	24/11/2017	Desfavorable	4 de abril				casacion desfavorable para estado de honduras	2
97	1297-2017			14/12/2018	Laboral	142,578.20 cuantia en presentacion de las demandas	prestaciones y derechos adquiridos							Pendiente	no han reprogramado audiencia de juzgamiento	5
98	1491-16-J1				Laboral	Indeterminada	Reintegro							sentencia favorable para el Estado de Honduras	esperando numero de admision	1
99	536-11-J3				contencioso	Indeterminada	resolucion de u contrato por incumplimiento	Desfavorable						no se ha presentado comparecencia en virtud que la pieza principal y las demas piezas se encuentran en corte de apelaciones de contencioso en virtud que se presento recurso de apelacion en pieza de tasacion de honorarios. Por lo cual se espera que se devuelto al juzgado de lo contencioso administrativo para presentar comparecencia.	Se esta esperando sentencia en oposicion de intereses. Se encuentra representado por la abogada rosana galez en oposicion de intereses	3
100	1220-2016				Laboral	Indeterminada	prestaciones y derechos adquiridos							se presento comparecencia para reprogramacion de audiencia de juzgamiento en virtud que no habia reprogramado las audiencia de juzgamiento	se requerir si procurador de la replicas para pago de detechos adquiridos	4
101	1545-2018			19/11/2018	laboral	Indeterminada	Reintegro y Salarios Dejadados de Percibir								no se llevo audiencia primera de tramite en abril por la pandemia por	3
102	378-2010						reintegro y salarios dejados de percibir							comparecencia el 25 de julio	se requerio al procurador para pago.	5
103	1015-2019				laboral	Indeterminada	pago de prestaciones y salario dejados de percibir							se presento contestacion de demanda 19 de septiembre , no me lo han puesto a la vista desde esa fecha, e informaron que se encuentra en trabajo con el receptor nahun	se presento comparecencia psar que se de l cumplimiento a ufo de que la juez emito	3
104	1245-2019				laboral	Indeterminada	pago de prestaciones y derecho adquiridos							se esta elaborando contestacion en la procuraduria	no se llevo audiencia de el 10 de septiembre por la pandemia	5
105	1470-2019-7				laboral		Pago de prestaciones							se contesto demanda en fecha 8 de enero del 2020	en trabajo en el juzgado	7

Abog. Sukli Matute																
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACION		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
106	184-2018			25/4/2018	Demanda Ordinaria Laboral	Indeterminada	Prestaciones Laborales							Se presenta, Recurso		5
107	1344-16			14/5/2018	Demanda Ordinaria Laboral		Pago de Suspensión 2014							En suspenso para señalar fecha de Audiencia Alegaciones		1
108	00461-18			23/6/2018	Demanda Ordinaria Laboral	Indeterminada	Permanencia Laboral (Contrato)							Con fecha de Audiencia para Juegamiento		2
109	018-2018				Contencioso Administrativo	Lps 2,186,323.07								Esperando Sentencia en la Corte de Apelacion		6
110	273-2013			28/6/2010	Contencioso-Administrativo									Se presento, escrito		6
111	1259-2016			13/10/2016	Demanda Ordinaria Laboral	Lps 148,755.42	Prestaciones Laborales							SENTENCIA FAVORABLE		4
112	025-2015			12/12/2014	Demanda Ordinaria Laboral	Lps 336,048.21	Permanencia Laboral (Contrato)							se mando archivar por cosa juzgada		2
113	1273-13			27/5/2019	Demanda Ordinaria Laboral	Indeterminada	Permanencia Laboral (Contrato)							Fecha de Audiencia para juegamiento		6
114	0788-15			11/6/2015	Demanda Ordinaria Laboral	Indeterminada	Reintegro							Para oponerme a la liquidacion que el abog. Demandante presente		1
115	00047-2010				Demanda Ordinaria Laboral									Se presento recurso de amparo y la sala lo declaro imcompetente, lo remitieron a la Corte de Apelacion y se espresente un escrito		5
116	356-12			21/9/2011	Contenciosa Administrativa									Presente Personamiento		1
117	0070-19				Contenciosa Administrativa	45,971,580.00	Pagos acordados por la Comision de Evaluio mas lo Intereses							Esperando plazo para presentarla en el Juzgado		

Demandas La Ceiba y San Pedro Sula (Procuradores Asignados Regional PGR)																
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACION		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
La Ceiba, Atlántida																
149	0101-2015-00055	0101-2017-00748	SL-371-17		Laboral	Indeterminada	Reajuste Salario		18/5/2017		21/6/2017	25/7/2017	Abog. Sweetenia Indira Romero (Pendiente sustituir poder)	Tratado para el recurso a efecto que se pronuncie sobre la formalización de la casación	Sala Lab.	
San Pedro Sula																
150	693-2016				Laboral	Indeterminada	Pago de prestaciones, vacaciones y reajuste de salario mínimo						Abog. María Yulanda Pineda Santos	El 29 de Agosto de 2017 (9:00 a.m.) Audiencia Jda. De Trámite para evacuar medio de prueba exhibición de documentos		1
151	0501-2016-00075				Laboral	Indeterminada	Pago de jornadas ordinarias trabajadas y no pagadas						Abog. Sweetenia Indira Romero. Audiencia programada para el 15/08/2017. La cual fue suspendida	Pendiente reprogramación de fallo		

Abog. Gerardo Orellana																		
No.	1a.	No. Exp.	2a.	3a.	Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSION	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACION		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ	
									FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA				
118	42-10				12/3/2010	Laboral	520,308.06	Prestaciones	Desfavorable		Desfavorable	23/9/2014	Desfavorable		SE LIQUIDO POR EMBARGO DE PAGO	Se Pago 2017	3	
119	682-12 J-2				16/5/2012	Laboral	430,500.00	Reintegro	Desfavorable		Desfavorable	4/10/2013	Desfavorable		Se Requiro tesoreria 05/05/2017 SE LIQUIDO	Requerimiento de pago y Embargo a la tesoreria	2	
120	868-12 J-2				2/9/2012	Laboral	202,878.96	Reintegro	Desfavorable		Desfavorable	6-sep-13	Desfavorable		Requerimiento de pago P.G.R de fecha 25/09/2017 SE LIQUIDO	Requerimiento Pago	2	
121	17-11 J5				26/11/2011	Laboral	Indeterminada	Reintegro	Desfavorable		Desfavorable	29-ene-13	Desfavorable		SE LE PAGO	Calculo de Pago requerimiento de pago.	5	
122	339-13 J4				18/3/2013	Laboral	688,098.04	Nivelación Salarial	Desfavorable		Desfavorable	1-dic-15	Desfavorable		Se requirio a la P.G.R el 14/02/2018	Requerimiento de pago.	4	
123	1535-16 J4	12368-18	SL289-19		16/12/2016	Laboral	Indeterminada	Nivelación Salarial	Desfavorable		S/S	20/3/2019	S/S		Se interpuso el recurso de casacion 25-03-19 pendiente de firma del secretario para trasladado a la Suprema Corte el jueves 23 de mayo 2019	Esta para Dictar Sentencia Definitiva	1	
124	1533-14 J-4				24/11/2014	Laboral	Indeterminada	Permanencia y Reintegro	S/S		S/S		S/S		Se reprogramo audiencia continuación primera de tramite 07/05/2019 ALEGACIONES	Primera de tramite	4	
125	22346-17 J-3				15/2/2017	Laboral	Indeterminada	Nivelación Salarial	S/S		Se interpuso Recurso Apelación conteniendo de Declinario/sin Juicio		S/S		Se Programó audiencia Sentencia Definitiva sin fecha de sentencia	Señalaron Audiencia De Juicio 23 de marzo 2019	3	
126	182-05 E-3	0801-001-2019-MI			19/10/2017	CONTENCIOSO	Tasación de Honorarios	Costas de Ejecución	S/S		Se interpuso Recurso Apelación conteniendo de Declinario/sin Juicio		S/S		Acto Resolutivo de fecha 25/10/2018 sin fecha de resolución de la corte de apelación		4	
127	1653-18 J-3				6/10/2018	Laboral	Indeterminada	Restitucion al puesto de asesoras	S/S							Se señala Audiencia de Conciliación y primera de tramite 23 de Octubre 2019		3
128	0748-18 J-3				6/10/2018	Laboral	Indeterminada	Nivelación salarial	S/S						Se señalo Audiencia de primera de tramite 30 de mayo 2019	Se señalo audiencia primera de tramite para el 23 de Julio de 2019	3	
129	758-19 J-3				24/7/2019	Laboral	Indeterminada	Nivelación Salarial	S/S				S/S		Se presento contestacion de demanda 24/07/2019 sin señalar audiencia de conciliación		3	
130	147-19 J-6				18/3/2019	Laboral	Indeterminada	Reconocimiento de Antigüedad nivelación y ajuste salarial antigüedad	S/S						Se presento contestacion de demanda el 05/09/2019		6	

Abog. Fernando Puerto																
No.	No. Exp.			Fecha de Presentación	TIPO DE DEMANDA	CUANTIA	FONDO DE LA PRETENSIÓN	SENTENCIA DEF. JUZGADO		CORTE DE APELACIONES		CASACIÓN		OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL	JUEZ
	1a.	2a.	3a.					FALLO	FECHA	FALLO	FECHA	FALLO	FECHA			
131	1313-2013			Juzgado de Letras del Trabajo	Laboral	Indeterminada	Reintegro			No Aplica		No Aplica		TERMINADO	2	
132	1196-2013	Acumulado 31-2014	Sl-192-2016		Laboral	Indeterminada	Reintegro							TERMINADO	2	
133	844-2014	10849-2017	Sl-212-2017		Laboral	Indeterminada	Reintegro							La Corte Suprema de Justicia declaró no ha lugar el Recurso de Casación, se va a requerir la Procuraduría General de la República para el pago de los 4 meses.	2	
134	854-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro							Requerimiento al Procurador General de la República la cantidad de treinta mil lempiras (30,000.00)	1	
135	963-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro						Terminado	TERMINADO	5	
136	727-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro						Alegaciones	Pendiente por oficios solicitados por el apoderado demandante	5	
137	1357-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro							TERMINADO	4	
138	859-2014		Sl-236-2018		Laboral	Indeterminada	Reintegro							Pendiente de fallo en Sala de lo laboral	2	
139	735-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro						Audiencia de Juzgamiento	Falta un oficio solicitado por la parte demandante para que sea señalada la Audiencia de Juzgamiento.	3	
140	769-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro						En suspenso el señalamiento de audiencia hasta que se cumplieren los oficios.	El oficio que falta es un dirigido a Finanzas y fue solicitado por el apoderado demandante.	2	
141	756-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro							Fue declarada sin lugar la demanda mediante sentencia definitiva. -Se encuentra firme la sentencia.	4	
142	941-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro							Fue declarada sin lugar la demanda mediante sentencia definitiva	1	
143	848-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro							Fue declarada sin lugar la demanda mediante sentencia definitiva	5	
144	809-2014				Laboral	Indeterminada	Reintegro							Se va requerir al procurador general de la República para el pago de salarios de la suspensión	3	
145	811-2014		Sl-335-2018		Laboral	Indeterminada	Reintegro							Pendiente de fallo en Sala de lo laboral	4	
146	1223-2014				Laboral	Indeterminada	Salarios de suspensión									4
147	548-2018			6/6/2018	Laboral	1,059,151.83	prestaciones									2
148	1423-2014				Laboral	Indeterminada	Permanencia							Pendiente de liquidación por parte del Juzgado de Letras del Trabajo	3	

## Comisión Nacional Supervisora de Servicios públicos

### Introducción

El presente informe contiene un breve resumen de las actividades realizadas en el año 2020 por la Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos (CNSSP), así como el comportamiento económico de las instituciones: Correos de Honduras HONDUCOR, Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y Empresa Nacional Portuaria (ENP) que están bajo la égida de esta Comisión.

## **Actividades realizadas**

La Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos (CNSSP) para el año 2020 contemplo dentro de las actividades principales en su Plan Operativo Anual (POA) la visita a diferentes departamentos del país para constatar el estado de los Inmuebles que son considerados Patrimonio Cultural y que estos están bajo la administración del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), A continuación se detalla las visitas a los siguientes lugares de la gira realizada el 27 y 28 del mes de febrero del año 2020 al departamento de El Paraíso con el propósito de verificar las condiciones en que se encuentran los inmuebles allí ubicados que forman parte del Patrimonio Cultural del País

1. En el Municipio de Yuscarán se ubican los siguientes patrimonios Culturales: Casa Fortín Machado, Iglesia San José, Casa Nacional (Antiguo Presidio), El Cementerio de la Familia Fortín.
2. Municipio de Dalí: Acueducto los Arcos, Iglesia Inmaculada Concepción, Museo Municipal.
3. En el Municipio de Texiguat: El cuartel General de Francisco Morazán y la Iglesia San Francisco de Asís.

## **Empresa Nacional Portuaria**

A pesar de la crisis sanitaria que vivió el país desde el 15 de marzo del año 2020 (Pandemia del COVID-19) esta empresa siguió normalmente sus operaciones y generando los recursos propios que son importantes para el crecimiento económico del país y por lo consiguiente al desarrollo y ampliación de los servicios que presta la empresa en diferentes departamentos donde se encuentran los puertos marítimos del país.

<b>AÑO 2020</b>			
<b>INGRESOS (Millones)</b>			
<b>EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)</b>			
<b>#</b>	<b>UBICACIÓN PUERTOS</b>	<b>TOTAL (LPS)</b>	<b>%</b>
1	CORTES	739,878,106.00	71.00
2	LA CEIBA	54,161.00	0.01
3	CASTILLA	106,459,968.00	10.00
4	SAN LORENZO	173,823,481.00	16.84
5	TELA	15,561,870.00	1.49
6	ZONA LIBRE	6,901,491.00	0.66
	<b>TOTAL</b>	<b>1,042,679,077.00</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Gerencia Empresa Nacional Portuaria (ENP)



Como se puede observar en el cuadro anterior la Empresa Nacional Portuaria (ENP), para el periodo comprendido del 02 de enero al 30 de noviembre del año 2020, tuvo ingresos propios por concepto de los servicios portuarios marítimos prestados en diferentes puertos del país, así como en zonas libres por un valor de

un mil cuarenta y dos seiscientos setenta y nueve millones setenta y siete mil lempiras exactos (L. 1,042, 679,077.00).

Cortes sigue siendo el puerto más importante y el que más aporta a los ingresos con un 71% del total de todos los ingresos. El puerto de San Lorenzo reporto ingresos con un porcentaje del 16.84% siendo el segundo puerto importante para el país. Puerto Castilla reporto ingresos con porcentaje de un 10%. El Puerto de Tela tuvo ingresos con un porcentaje de 1.49%, las Zonas Libres nos reportan un porcentaje del 0.66% y el que menos reporto fue el Puerto de la Ceiba con porcentaje de un 0.01%.

<b>PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2020</b>		
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR PAGADO LPS</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Proyecto de obras de facilitacion de acceso al recinto portuario de Puerto Cortes	14,838,978.85	Proyecto en proceso
Suministro y rehabilitacion del sistema de alta tension (Energia Electrica)	2,075,737.32	Finalizado
Otros	3,216,595.35	Ejecutado
<b>TOTAL</b>	<b>20,131,311.52</b>	
Fuente: Gerencia Empresa Nacional Portuaria (ENP)		

Como se observa en el cuadro anterior se tuvo erogaciones por concepto de inversión en proyectos para Puerto Cortes de veinte millones ciento treinta y un mil trescientos once lempiras con once centavos (L 20,131,311.52).

Entre los proyectos más destacados se pueden mencionar:

- a) Proyectos de obras de facilitación de acceso a la terminal de contenedores y carga general a Puerto Cortes, este tiene como objetivo ofrecer una mejor alternativa de la problemática actual (Descongestionamiento) del tráfico pesado en la ciudad.

- b) Se continua con el proceso para el desarrollo del proyecto camino perimetral el cual ayudara al ordenamiento vial de la ciudad, agilizando los productos de las terminales de materiales orgánicos e inorgánicos

### Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR)

<b>CORREOS DE HONDURAS</b>	
<b>INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DE 2020</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR EN LPS</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
Certificado Nacional	11,335.00
Certificado Internacional	178,845.00
Ventas de Sellos	1,389,362.30
Ventas Filatelicas	104,506.66
Ventas Varias y Aerogramas	4,065.40
Servicios de Apartados	1,002,754.00
Servicios de EMS	19,518,818.00
Servicios de Canon Postal	1,008,154.33
Ingresos por Franqueo	626,610.00
Otras Ventas de Servicios	1,159,578.11
Ingresos de No Operacion	643,671.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25,647,699.80</b>
Fuente: Gerencia Financiera de HONDUCOR	

Como se observa en el cuadro anterior los Ingresos Corrientes percibidos por la Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) por venta de diferentes servicios fue de veinticinco millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y nueve lempiras con ochenta centavos (L 25.647,699.80), el servicio de E.M.S es el que más apporto con Diecinueve millones quinientos dieciocho mil ochocientos dieciocho lempiras exactos. (L.19.518, 818.00) que equivale a un 76.1% la venta de sellos alcanzó un valor de un millón trescientos ochenta y nueve mil trescientos

sesenta y dos lempiras con treinta centavos (L.1.389, 362.30) que equivale a un 5.42% Seguido de otras ventas de servicios.

Con un millón ciento cincuenta y nueve mil quinientos setenta y ocho lempiras con once centavos (L1.159, 578.11) equivalente a un 4.52%, servicios de apartados un millón dos mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras exactos (L1.002, 754.00) que equivalen a 4% y el canon postal que apporto con un millón ocho mil ciento cincuenta y cuatro lempiras con treinta y tres centavos.(L1.008,154.33) equivalente a 3.93%. Los demás servicios no aportaron cantidades considerables.

<b>CORREO DE HONDURAS</b>	
GASTOS DEL 1 DE ENRO LA 30 DE OCTUBRE DEL 2020	
<b>DETALLE</b>	<b>VALORES EN LPS</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	
Servicios Personales	48,918,344.68
Demas Gastos	36,456,051.52
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>85,374,396.20</b>
Fuente: Gerencia Financiera HONDUCOR	

Como se observa en el cuadro de gastos los servicios personales se lleva la mayor cantidad de presupuesto con cuarenta y ocho millones novecientos dieciocho mil trescientos cuarenta y cuatro lempiras con sesenta y ocho centavos.(L.48.918, 344.68) que equivale a un 57.30% los demás gastos operativos con un valor treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y seis cincuenta y un lempiras con cincuenta y dos centavos.(L.36.456,051.52) equivalente a un 32.70%.

<b>CORREO DE HONDURAS</b>	
TRANSFERENCIAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020	
<b>DETALLE</b>	<b>VALORES EN LPS</b>
Transferencias del Gobierno Central	54,841,561.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>54,841,561.00</b>
Fuente: Gerencia Financiera HONDUCOR	

Las transferencias del Gobierno Central a la Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) hasta el mes de octubre fue de cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil (L.54:841,561.00) quinientos sesenta un mil lempiras exactos, transferencias que sirven para ayudar con el gasto corriente de esta empresa, ya que con lo percibido como ingresos propios es de veinticinco millones seiscientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa y nueve lempiras con ochenta centavos (L 25.647,699.80) que equivalen a un 30% del total presupuestado al mes de octubre.

### **Recomendaciones**

- 1- La Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) deberá implementar una Contabilidad de Costos.
- 2- La Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) debería revisar sus costos operativos.
- 3- La Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) se le debería apoyar por parte de la Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos (CNSSP) para implementar una nueva tarifa previa presentación de su situación administrativa y las proyecciones e impacto económico de una nueva tarifa.
- 4- La Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR) debería de realizar una re-ingeniería para sanear su administración y que esta se vuelva más dinámica y productiva.

### **Observaciones**

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia no proporcionó información alguna que ellos cerraron completamente sus oficinas así como sus centros culturales debido a la situación sanitaria que sufre nuestro país.

## **Sub Gerencia de Recursos Humanos**

### **Introducción**

Derivado de las acciones ejecutadas por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según su POA 2020 y en relación a la ejecución de las actividades relacionadas con la crisis de salud generada a raíz de la pandemia denominada COVID-19, la Subgerencia de Recursos Humanos puso en marcha la Estrategia para el Retorno Seguro de sus Colaboradores a sus respectivas áreas de trabajo, respetando las disposiciones generadas por el Comité Permanente de Contingencias COPECO, Secretaría de Salud, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo SINAGER, y demás entes involucrados en el manejo y control de dicha pandemia. con el propósito de garantizar protección frente a la pandemia y así mismo el derecho a la salud de todos sus colaboradores.

El siguiente informe muestra los avances y logros obtenidos de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, a fin de promover la transparencia en las áreas de trabajo y conseguir el objetivo de erradicar la corrupción en las instituciones del Estado, con el propósito de transformar INSEP en una institución modelo de gestión eficaz y transparente.

El cambio y la adaptación a nuevos métodos y procedimientos de trabajo son la única seguridad que como administradores del recurso humano de la INSEP tenemos con los actuales desafíos institucionales. En tal sentido el equipo de trabajo de la Sub Gerencia de Recursos Humanos trabaja continuamente en el mejoramiento de los procesos y la capacitación continua a los colaboradores que ejecutan los mismos.

En segunda instancia se deja evidencia mediante fotografías sobre el trabajo realizado por todos los departamentos y unidades adscritos a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

## **Objetivo del informe**

Informar sobre las actividades y datos en torno a los Recursos Humanos de INSEP con el fin de verificar el cumplimiento de los planes operativos anuales, y así mismo proponer mejoras a corto, mediano y largo plazo con el fin de fortalecer el talento humano de la Institución.

## **Departamentos colaboradores**

- ✓ Departamento Gestión de Talento Humano
- ✓ Departamento Relaciones Laborales
- ✓ Departamento Compensación y Beneficios
- ✓ Departamento Formación y Desarrollo
- ✓ Departamento Supervisión y Control
- ✓ Clínica Medica
- ✓ Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)

## **Documentación generada**

- ✓ POA 2020
- ✓ Informe de colaboradores de la tercera edad
- ✓ Informe de colaboradores con enfermos de base y otras patologías
- ✓ Planes de teletrabajo por departamento
- ✓ Estrategia para el Retorno Seguro a la Institución
- ✓ Memos de solicitud de insumos y Equipo de Protección Personal (EPP)
- ✓ Personal para apertura inteligente
- ✓ SIREP
- ✓ Evaluaciones de Desempeño Acuerdo
- ✓ Informe de Necesidades de Capacitación
- ✓ Informe de Actividades Clínica Medica
- ✓ Documentos de Censo de Personal

## Actividades realizadas

- 1) Ejecución a la fecha de la totalidad de los pagos por remuneración de trabajo a todos los colaboradores de INSEP.
- 2) Visita a las Coordinaciones Regionales de Intibucá, Santa Bárbara, San Pedro Sula y La Ceiba. Dicha gira tuvo como objetivo general el levantamiento de huellas para la marcación en los relojes biométricos, completar el censo de personal y realizar visita in situ a los colaboradores que se encuentran amparados en el convenio con la AMHON. De igual manera se verificó el cumplimiento de la implementación de nuevos procesos y procedimientos que se ejecutan desde la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
- 3) Establecimiento del proceso de entrega de constancias y Váucher de manera digital, con el objetivo de dar una respuesta efectiva y segura a las solicitudes de los colaboradores, mediante solicitud al número telefónico: (504) 3295-1392
- 4) Digitalización de expedientes de personal con el propósito de actualizar, integrar, controlar y digitalizar de manera eficiente los expedientes del personal de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y todos aquellos documentos que formarán parte del historial del trabajador (a) y que permitirán obtener un acceso rápido y ordenado a los mismos.
- 5) Establecimiento de protocolos bioseguridad, en este proceso se realizaron varias actividades como ser:
  - ✓ Capacitación al personal que estará a cargo de ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de los colaboradores y así mismo replicar las acciones de bioseguridad a los colaboradores de INSEP.

Se realizaron 10 jornadas de capacitación, incluyendo a los servidores públicos de la Comisión del Valle de Sula.

- ✓ Gestionar a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales el Equipo de Protección Personal (EPP) para uso de las y los colaboradores de INSEP.
  - ✓ Capacitar en medidas de bioseguridad al personal de seguridad interna con el objetivo de establecer los controles necesarios para el ingreso seguro a las instalaciones de la Secretaría.
  - ✓ Vigilar que se cumplan todas las medidas de bioseguridad en el plantel de INSEP por parte de todos/as los/as funcionarios/as y colaboradores/as.
  - ✓ Enseñar a través de capacitación y roll play el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP) y cumplir con todas las medidas estipuladas en el Manual de Bioseguridad y brindar apoyo y acompañamiento a cada colaborador/a para cumplir con la bioseguridad personal.
  - ✓ Establecer controles administrativos de bioseguridad.
- 6) Identificación de puestos misionales y estratégicos de la institución con el fin de planificar el reintegro del 25% de los colaboradores, según las indicaciones brindadas por el gobierno central en el Plan de Apertura Inteligente de Gobierno. Posteriormente, planificar el reintegro de manera gradual conforme a la disponibilidad de insumos.
- 7) Identificación de personal vulnerable ante contagio por covid-19 y colaboradores de la tercera edad, por dirección y departamentos. Para este proceso se elaboró una tabla dinámica donde se especifica: puesto funcional y



grupo ocupacional del colaborador, si opta a la modalidad de tele trabajo, si sus actividades están relacionadas con la atención al público, diagnóstico médico.

- 8) Elaboración de formato para el plan 10-4 que consiste en: ***las personas trabajan 4 días y se ausentan 10 días***, de acuerdo con el inciso 8, del Plan de Apertura Inteligente de Gobierno.
- 9) Reprogramación de citas para personal que desea realizar trámites en el INJUPEM.
- 10) Colaboración en la digitalización de 95,405 actas de entrega de alimentos del proyecto Operación Honduras Solidaria, para que sean publicados en el portal de transparencia del Gobierno de la República de Honduras.
- 11) Enlaces de Recursos Humanos de Oficinas Regionales han brindado apoyo al Gobierno Central en almacenamiento y distribución de alimentos en diferentes zonas del país.
- 12) Creación de comisiones de supervisión de bioseguridad conformadas por Enlaces de RRHH y Representantes del SITRAEPINSEP.
- 13) Elaboración de proceso de Evaluación del Desempeño anual.
- 14) Resolución de diferentes inquietudes laborales y administrativas dentro de la institución
- 15) Gestión y ejecución de cursos, capacitaciones y talleres a través de las diferentes instituciones colaboradoras con la Institución por medio de plataformas virtuales.

- 16) Capacitaciones con los grupos vulnerables (Adultos mayores, personas con discapacidad).
- 17) Establecer enlaces para mantener una adecuada y permanente comunicación con el Comité de Control Interno (COCOIN) para cumplir con los requerimientos necesarios para alcanzar el logro de los objetivos.
- 18) Sanciones conforme a ley, a todo el personal que sea identificado como ausente de sus labores sin causa justificada. *(Actualmente, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no acepta las ausencias injustificadas como causal de despido)*, sin embargo se han aplicado otras medidas de sanción como ser la deducción por planilla de los días faltados sin causa justificada.

## Anexos

### Caso 1.



Capacitación sobre medidas de Bioseguridad y el retorno seguro a la  
Institución

## Caso 2



Digitalización de actas

## Caso 3



Inicio de labores con el 25% del personal con menor riesgo de contagio

### Caso 3

Nº	HORA DE LLEGADA	NOMBRE	IDENTIDAD	PLACA VEHICULO /SI O NO	ASUNTO DE VISITA	TIPODE LOGISTICA	TEMPERATURA AL INGRESAR	HORA DE SALIDA	FECHA
1									
2									
3									
4									

Ficha de ingreso de personal con vehículo a las instalaciones de INSEP

### **Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas**

La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), es dirigida por la Lic. Ivonne Tabora quien es la Directora de Comunicaciones y las Relaciones Públicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP.

En esta dirección se realiza una labor permanente de informar y difundir sobre la gestión y todas las actividades que se ejecutan dentro de este sector, de igual manera es la encargada de la organización, montaje, logística y coordinación de todos los eventos que se realizan en la Secretaria de INSEP.

También es la encargada de administrar las redes sociales institucionales, así como de la Pagina Web de INSEP.

## **Actividades que se realizan en esta Dirección**

- ✓ Se asiste al Señor Ministro, Viceministros, Directores y Gerentes, ante los medios de comunicación y demás actividades, donde se desarrollan:
- ✓ Conferencias de Prensa
- ✓ Protocolo de eventos
- ✓ Elaboración de boletines
- ✓ Elaboración de reportajes
- ✓ Elaboración de Informes y Presentaciones
- ✓ Foros y entrevistas en vivo
- ✓ Acompañamiento a supervisiones de proyectos a nivel nacional
- ✓ Apertura de licitaciones públicas nacionales e internacionales
- ✓ Inauguraciones de nuevos proyectos de infraestructura
- ✓ Firma de convenios
- ✓ Juramentaciones dentro de todo el sector
- ✓ Coordinación de Programas de Proyección social
- ✓ Celebraciones: día de la madre, del niño, día de la bandera, navidad, etc.
- ✓ Maestra de ceremonia de los diferentes eventos y reuniones
- ✓ Administración de las redes sociales institucionales
- ✓ Administración de la página Web de Insep
- ✓ Elaboración de artes para promocionar la labor de Insep
- ✓ Elaboración de material audiovisual
- ✓ Es nuestra responsabilidad la organización y coordinación logística de los Programas Presidenciales como Recreovias, Honduras Actívale, Navidad Catracha, Ferias, Labores Sociales, entre otras.



Presentación y elaboración del informe anual de logros 2019 de la secretaria y de las dependencias que la conforman. Elaboración del Informe de Logros Institucional 2020



Socialización del corredor de occidente, un proyecto emblemático que conlleva muchos beneficios para los habitantes de la zona.

Dicho evento estuvo a cargo de esta dirección en la programación, montaje y ejecución.



Evento sobre la XLIV reunión del COMITRAN, donde el Ministro Roberto Pineda asume la Presidencia protempore de ministros de Centroamérica. Estuvimos a cargo de la organización, montaje y desarrollo del mismo el cual tuvo una duración de 3 días en el BCIE.



Graduación e inauguración de proyectos construidos por mujeres y hombres capacitados por la Unidad de Género de Insep, en el municipio de Guinope, Jesús de Otoro y Tatumbla.



Supervisión previa a la entrega de las instalaciones del Policlínico de Siguatepeque, con las autoridades de la Secretaria de Insep y la Primera dama, Ana García de Hernández.



Cubrir diferentes reuniones del Ministro con el fin de dar una pronta respuesta a las necesidades de la población.



Cubriendo eventos en donde se firmó un convenio de cooperación y coordinación en apoyo al programa “Ciudad Mujer”, como también un convenio interinstitucional para la contratación de Obras en atención a la emergencia de la Tormenta Tropical Eta y Iota



Cobertura durante el Covid-19 en el departamento de Yoro para conocer el funcionamiento de los centros de triaje en diferentes municipios, realizando Reuniones, Reportajes, Entrevistas, Conferencias de Prensa, Notas de Prensa, Videos, Resúmenes, etc.



Es importante mencionar que con este trabajo realizado se pudo constatar la ayuda que ha brindado el gobierno a los centros de triaje y a la población en el departamento de Yoro.



Cobertura durante y después de las tormentas Eta y Iota en los departamentos de Yoro, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, La Paz y Valle, realizando Reportajes, Entrevistas, Conferencias de Prensa, Notas de Prensa, Videos, Resúmenes, etc. Sobre los trabajos de rehabilitación que está realizando Insep en estas zonas afectadas.



Se realizaron diferentes recorridos por los departamentos de Yoro, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, La Paz y Valle, para recopilar información y constatar los avances de los trabajos que se están ejecutando para la habilitación y rehabilitación de la red vial dañada por las tormentas Eta y Iota.



Recreovías que se lograron ejecutar a principio del año 2020 antes de la pandemia del covid-19.



En el año 2020 se han elaborado más de 100 boletines de prensa hasta la fecha los cuales fueron distribuidos y enviados a los diferentes medios de comunicación y muchos de ellos han sido publicados en diferentes medios escritos y digitales.



En importante destacar que cada fin de semana de realiza un boletín y revista digital con un resumen de todas las notas de prensa que se realizaron en la semana.



En esta dirección también se elaboran reportajes sobre el estado y mantenimiento de las obras de infraestructura que se ejecutan a nivel nacional con diseños especiales para las redes sociales de la institución.



Durante toda la pandemia se logró mantener informada a la población mediante las redes sociales de la institución sobre las medidas de prevenir el Covid-19, también se creó un correo

[insepCOVID19@insep.gob.hn](mailto:insepCOVID19@insep.gob.hn)

en la página web para que la ciudadanía pudiera pedir información relacionada con la secretaria el cual en conjunto con Infotecnología lo estamos manejando.

Es nuestra responsabilidad el manejo de las redes sociales de la institución como también la página web oficial de Insep

[WWW.insep.gob.hn](http://WWW.insep.gob.hn)

Facebook: INSEP

Twitter: @Insephn2020

Instagram: insephn


You Tube: Secretaria Insep



Al comienzo de la pandemia del Covid-19 se realizó una gira al departamento de Atlántida para proveer a las autoridades de los insumos necesarios para la prevención de la enfermedad.



Es importante mencionar que de esta dirección de comunicaciones depende el área de Monitoreo en donde toda la temporada de han estado trabajando desde sus casas de manera muy responsable enviando a diario las noticias sobre la secretaria y sus dependencias.



Resaltamos que en esta oficina realizamos diferentes informes para el Ministro y en algunas ocasiones se remite información al Presidente de la Republica Juan Orlando Hernández.



Cuando se necesita dar a conocer alguna información importante organizamos conferencias de prensa y entrevistas con las autoridades correspondientes.




En este año el seños Ministro de INSEP participo en varios foros virtuales como programas de TV, de forma presencial y vía zoom, en donde este departamento provee el material de difusión y la información necesaria a los directores y periodistas de los programas televisivos, también el Ministro es acompañado por la directora de comunicaciones a cada uno de las transmisiones.

## Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

### Solicitudes de acceso a la información pública en el año 2020

- ✓ Se han recibido hasta la fecha 33 solicitudes de Acceso a la Información Pública, de las cuales se dio respuesta 32 quedando pendientes 1 solicitud, las solicitudes fueron enviadas a las diferentes Direcciones según detalle:
- ✓ Dirección de Carreteras, Dirección de Obras Públicas, Unidad de Programación Ejecución y Gestión (UPEG), Recursos Humanos.

#### Direcciones que proporcionaron respuesta a los peticionarios Recursos Humanos, Carreteras, Obras Publicas y Upeg



■ RECIBIDAS ■ ENTREGADAS ■ PENDIENTES ■ DIRECCIONES

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  
PÚBLICOS.**

Solicitud No. \_\_\_\_-19

**A. DATOS DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE**

<input type="checkbox"/> PERSONA NATURAL	<input type="checkbox"/> PERSONA JURÍDICA	
<b>En caso de persona jurídica Denominación o razón social</b>		
Primer nombre	Segundo nombre	Sexo: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Primer apellido	Segundo apellido	Estado Civil: <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S
Identidad No.:		Lugar y fecha de nacimiento:
Profesión u Oficio:		
Dirección Residencia:		
Forma en que desea recibir notificaciones y dar seguimiento a su solicitud:		
Tel:		Fax:
Correo electrónico:		
En la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública: <input type="checkbox"/>		

**B. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS**

Con el fin de brindar un mejor servicio además de describir la información que solicita, se sugiere proporcionar todos los datos que considere facilitan la búsqueda de dicha información. Si el espacio no es suficiente puede anexar hojas a esta solicitud.


**C. FORMA EN QUE DESEA LE SEA ENTREGADA LA INFORMACION**

Consulta directa  en la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Consulta por medio electrónico

(Consulta en un sitio internet o envío de la información en vía electrónica)


Copias simples  con costo.

CD-ROM  con costo.


Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Grafico de actualización del portal de transparencia desde el mes de enero hasta diciembre 2020



Premiación por el Instituto de Acceso a la Información Pública por la actualización del Portal de Transparencia y Acceso a la Información año 2019-2020





### **Sistema Mecanismo de Quejas SMQ**

El sistema de manejo de Quejas-SMQ es el mecanismo que ha creado INSEP con el propósito que el ciudadano y Servidor público, presenten quejas y sugerencias relacionadas con los proyectos de infraestructura Vial.





Accedemos en <http://insep.gob.hn/> también en <https://smq.sisocs.org/>



SISQCS es una herramienta mediante la cual se publica y difunde información relevante de los procesos de construcción, supervisión y mantenimiento de la red vial oficial del país, gestionados por la Dirección General de Carreteras

## Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

En el año 2020 con el afán de contribuir a la sana Gestión Administrativa, esta Sub Gerencia desarrollo las siguientes actividades:

1. Planificación y Elaboración del PACC 2020 de la Oficina del Secretario y consolidación de los PACC 2020 de las diferentes Unidades Ejecutoras.
2. Se publicó en un 100% los procesos de compras menores en el Portal de Honducompras.
3. Se logró dar respuesta en un 95% a las Solicitudes de Compras de las diferentes Direcciones.
4. Administración y reorganización del parqueo vehicular.
5. Se realizó la construcción de la oficina y baño del personal de Aseo



Baño del personal de aseo

Oficina del personal de aseo



Remodelación de oficinas del Departamento de Instalaciones Físicas



Mejoramiento del muro del jardín de esta Secretaría



Instalación de rótulos en los diferentes edificios de esta Secretaría, para concientizar al personal sobre las medidas de bioseguridad ante el covid-19