

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015

ENERO 2016

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contrato	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
1	753	Pavimentación de Calles de Concreto Hidráulico, Colonia 30 de Noviembre		3 Meses	Francisco Javier Salinas Chang	0%	95%	L. 1661,678.33			Pendiente Definir Orden de Inicio Formal
2	656	Canalización de Quebrada Las Burras, La Mololoa, Quebrada Seca - Colonia América	01/11/2015	1 mes	Juan Manuel Álvarez Soto	100%	100%	L. 870,414.90			
3	754	Pavimentación de Calle de Concreto Hidráulico Colonia Estados Unidos		3 Meses	Francisco Javier Salinas Chang	0%	75%	L. 1943,576.74			Pendiente Definir Orden de Inicio Formal
4	808	Supervisión de los Proyectos: Cosecha de Agua Lluvia Comunal y Cunetas para Rebose, Colonia Arnulfo Cantarero López, Tegucigalpa, MDC; Pavimentación de Calle en la Colonia Monterrey, Tegucigalpa Construcción de Cunetas y Huellas Vehiculares, Colonia Los Pinos, Sector 1, Tegucigalpa, MDC, Cosecha de Agua Lluvia, Colonia Fuerzas Unidas, Comayaguela, MDC	10/09/2015	3.5 Meses	Ingeniería Medal, S. de R.L. (SERIME)	90%	90%	L. 829,024.98			
5	816	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Izaguirre	12/10/2015	3 Meses	Tania Yariene Murillo Lanza	15%	40%	L. 1951,409.15			
6	791	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia La Travesía	19/11/2015	3 Meses	Santos Emilio Colindres Pavón	51%	51%	L. 1990,971.67			
7	799	Conformación y Balastado de Calle Aldea Tierra Hueca	05/11/2015	1 Mes	Claudia Marisela Matute Romero	95%	100%	L. 1897,766.40			
8	882	Conformación y Balastado de Calles Aldea Mateo, Calle El Empedrado		2 Meses	María Elena Rodríguez Pagoaga			L. 1916,990.40			Proyecto Fracasado

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contrato	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
9	734	Supervisión de la Colocación de White Topping y Pavimentos Rígidos con Losas Cortas en Diferentes Puntos del Distrito Central	15/10/2015	7 Meses	Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A. (SEISA)	36%	36%	L. 5367,434.88			
10	734	Colocación de White Topping y Pavimentos Rígidos con Losas Cortas en Diferentes Puntos del Distrito Central	26/10/2015	6 Meses	JF Construcciones, S.A. de C.V.	20%	20%	L. 29575,229.55			
11	790	Pavimentación de Calle Secundaria Sector B Villa Nueva	21/09/2015	3 Meses	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	95%	100%	L. 1973,093.55			
12	785	Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico, Barrio Perpetuo Socorro		3 Meses	Lourdes Patricia Quan Mejía	0%	0%	L. 1930,763.89			Pendiente de Inicio
13	807	Supervisión de los Proyectos: Pavimentación de Calles Colonia Miramesi; Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Predios del Recreo; Bacheo Asfáltico de Calles Barrio Las Crucitas; Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Izaguirre	02/10/2015	3.5 Meses	Servicios Profesionales de Supervisión y Consultoría, S. de R.L. (SEPROSCO)	64%	64%	L. 826,980.00			
14	879	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, Colonia Monterrey Norte	16/11/2015	3 Meses	Samy Kunkar Kafati	80%	100%	L. 1742,199.23			
15	762	Construcción Paso a Desnivel Bulevar Kuwait - Centro Cívico Gubernamental y Retorno a las Brisas		10 Meses	Santos y Compañía, S.A de C.V.	0%	0%	L. 44783,656.62			Anticipo Pagado - Pendiente Establecer Orden de Inicio Formal
16	762	Supervisión del Proyecto Construcción Paso a Desnivel Bulevar Kuwait - Centro Cívico Gubernamental y Retorno a las Brisas		9 Meses	Saybe y Asociados, S. de R.L.	0%	0%	L. 6993,896.63			Pendiente Establecer Orden de Inicio Formal
17	667	Conformación y Balastado de Calles, Colonia Nueva Australia		30 días	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V.	0%	0%	L. 914,281.60			Pendiente de Inicio
18	675	Pavimentación con White Topping y Construcción de Muro de Protección de Calle en Colonia Calpules		90 días	Constructora Atlántida, S. de R.L.	0%	0%	L. 947,142.00			Pendiente de Inicio

No	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contrato	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
19	904	Bacheo Asfáltico en Varios Sectores del Distrito Central	02/11/2015	60 días	Constructora Cruz Armijo, S. de R.L.	83%	83%	L. 1848,288.70			
20	842	Construcción de Túnel Bulevar Juan Pablo II - Bulevar Centroamérica		12 Meses	Consorcio JF Construcciones S.A. de C.V / Santos y Compañía, S.A. de C.V.	0%	0%	L. 52498,240.26			Anticipo Pagado - Pendiente Establecer Orden de Inicio Formal
21	886	Conformación y Balastado de Calles Colonia San Miguel Arcángel		30 días	David Alejandro Pinel Méndez	0%	0%	L. 1225,164.18			Sitio de Proyecto Entregado el 12 de Enero 2016. Pendiente Inicio
22	868	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Hospital Santa Rosita		90 días	Jan Antonio Núñez Hernández	0%	0%	L. 1697,681.41			Pendiente Inicio
23	690	Balastado de Calle Colonia Los Jutes		30 días	Russel Rene Cruz Mendoza	0%	0%	L. 1057,110.00			Pendiente Inicio
24	876	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Flor del Campo, Calle La Herradura		90 días	Gestionadores y Constructores, S. de R.L. (GECO)			L. 1960,000.00			
25	803	Construcción de Colector de Aguas Lluvias de 30" IMPREMA - Bulevar Centroamérica	16/11/2015	30 días	Construcciones Renovadas y Servicio de Ingeniería, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	50%	100%	L. 1920,554.63			
26	801	Construcción de Carril de Aceleración con Bahía Integrada	01/11/2015	2 Meses	Construcciones Renovadas y Servicio de Ingeniería, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	0%	100%	L. 1967,748.31			Orden de Inicio Preliminar
27	782	Conformación y Balastado de Calle Aldea Villa Campesina		30 días	Constructora SAAC, S.A. de C.V.	0%	0%	L. 1859,182.84			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
28	694	Balastado de Calle Colonia Villa Vieja		30 días	Juan Antonio Núñez Hernández	0%	0%	L. 1546,733.59			Sitio Entregado. Pendiente Inicio
29	880	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia 13 de Julio		90 días	Fredy Orlando Flores Núñez	0%	0%	L. 1955,082.19			Pendiente Asignación de Supervisor y Entrega de Sitio

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contrato	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
30	871	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Travesía (Calle Final)		90 días	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	0%	0%	L. 1493,693.51			Pendiente Asignación de Supervisor y Entrega de Sitio
31	805	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Barrio El Calvario, Al Sur de la Sexta Avenida, Comayagüela	09/11/2015	60 días	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	60%	60%	L. 1981,517.45			
32	812	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Rodríguez y Colonia Altos de la Rodríguez	10/11/2015	60 días	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	60%	60%	L. 1982,605.56			
33	892	Mantenimiento de Cuase de Rio Guacerique, Barrio La Bolsa - Colonia Primavera	12/11/2015	30 días	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministros y Aplicaciones, S. de R.L. (ISSA)	40%	100%	L. 1958,928.00			
34	893	Mantenimiento de Cauce de Rio San José, Colonia Los Llanos - Colonia San José de la Vega	23/11/2015	30 días	Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V (TEC)	60%	100%	L. 1968,099.00			
35	697	Pavimentación de Calle Colonia Bella Vista		90 días	Constructora Cruz Armijo, S. de R.L.	0%	0%	L. 151,004.37			Sitio Entregado. Pendiente Inicio
36	820	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Altamira		90 días	Constructora Pomar, S. de R.L. de C.V.	0%	0%	L. 1964,133.68			Sitio Entregado. Pendiente Inicio
37	789	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Villa Nueva		90 días	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	0%	0%	L. 1989,617.00			Sitio Entregado. Pendiente Inicio
38	885	Conformación y Balastado de Calles Aldea Bonita y Aldea Los Vallos		30 días	Constructora Alherco, S. de R.L.	0%	0%	L. 1496,006.40			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
39	750	Pavimentación de Calle Colonia América	09/11/2015	90 días	Constructora Buck, S. de R.L.	30%	40%	L. 1819,257.00			
40	795	Pavimentación de Calle Concreto Hidráulico La Joya		90 días	María Elena Rodríguez Pagoaga	0%	50%	L. 1907,288.46			Pendiente Definir Orden de Inicio Formal

No.	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contrato	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
41	708	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia San Miguel	16/11/2015	90 días	Lucas Jetssel Velásquez Ramos	95%	100%	L. 1819,612.86			
42	740	Pavimentación de Calle Colonia La Travesía		90 días	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	0%	0%	L. 1858,828.42			Sitio Entregado. Pendiente de Inicio
43	699	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Espiritu Santo y Colonia Santa Cecilia		90 días	Russell Rene Cruz Mendoza	0%	0%	L. 1828,839.77			Pendiente de Inicio
44	761	Balastado Aldea El Rosario		30 días	Suyapa Jaquelin Andino Martínez	0%	0%	L. 1794,080.00			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
45	818	Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, Colonia Torocagua		90 días	Alejandra Melissa Castro Paz	0%	0%	L. 1957,360.80			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
46	596	Rehabilitación y Bacheo de Calles, En Colonia Kennedy		60 días	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECO)	0%	0%	L. 1884,663.27			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
47	693	Balastado de Calle Colonia Villa Nueva		30 días	Constructora Pomar, S. de R. L. de C.V.	0%	0%	L. 1820,250.81			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
48	713	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico Colonia Cruz Roja		90 días	Hammer Wilson Dubon	0%	0%	L. 1635,873.36			Pendiente Entrega de Sitio
49	873	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia 30 de Noviembre, Ultima Calle		90 días	José Armando Argucia Paz	0%	0%	L. 1737,815.00			Pendiente Entrega de Sitio
50	875	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Nueva Esperanza, Zona II		90 días	Nelson Martínez Dellanoce	0%	0%	L. 1981,999.87			Sitio Entregado. Pendiente de Inicio
51	916	Mantenimiento de Muros y Puentes de la Red Vial del Distrito Central	27/11/2015	90 días	Serpic, S. de R. L. de C.V.	81%	100%	L. 1857,566.92			Pendiente tramite de Modificación de Contrato

No	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Duración del Contrato	Contratista	PORCENTAJE DE AVANCE		Montos de Contrato	Modificaciones (Ampliaciones)	Monto del Contrato mas Ampliación	Observaciones
						Financiero	Físico				
52	833	Conformación y Balastado de Calle Aldea San Juan del Rancho - La Plancha		30 dias	María Elena Rodríguez Pagoaga	0%	0%	L. 1969,661.74			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
53	837	Conformación y Balastado de Calle Aldea La Estancia, Calle a Oriente		30 dias	María Elena Rodríguez Pagoaga	0%	0%	L. 1989,156.04			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
54	786	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Fe y Vida		90 dias	Muros y Mas, S. de R. L.	0%	0%	L. 1959,855.75			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
55	817	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Barrio San Pablo		90 dias	Briseño y Asociados, S. de R.L.	0%	0%	L. 1679,153.74			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
56	712	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, Colonia Rosalinda		90 dias	Ingeniería Sarmiento, S. de R.L. (INGESA)	0%	0%	L. 1675,962.50			No ha entrado documentación a la dirección de Control y Seguimiento
								L. 225815,127.91	-	-	

