



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
 Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: AGOSTO 2021

Información General			Ejecución del Proyecto											
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato	Variaciones en el Costo Total	Monto Final	Observaciones
									Físico	Financiero				
CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ETAPA II	EL VOLCAN , COMAYAGUA	CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ETAPA II	089-2021	CONSTRU MAR S. de R. L.	Fondos Municipales	06/05/2021	13/05/2021	120	8.00 %	0.00 %	L. 1948,744.00	L. 0.00	L. 1948,744.00	


 Arq. Elvin G. Explicano
 Unidad de Proyectos DPGU

