


DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

PROYECTO	TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO PENDIENTE MENOS 5% DE CALIDAD DE TOTAL DEL CONTRATO	PAGO PENDIENTE ACTUAL, GARANTIA DE CALIDAD 5%
“Construcción de muro perimetral en la Escuela 18 de Noviembre de la comunidad de el Portillo del Fraile, San Juan Guarita, Lempira”	61,000.00	35,075.00	25,925.00	
“Construcción y mejora de pilas, letrinas y baños a 27 familias vulnerables en las comunidades de El Rodeo, Agua Caliente y Cienega, San Juan Guarita, Lempira”	46,000.00	26,000.00	20,000.00	
“Construcción de muro perimetral de cancha de futbol en la comunidad de Las Veguitas, San Juan Guarita, Lempira”	60,000.00	9,000.00	51,000.00	3,000.00
“Pavimentación de calle principal con concreto Hidráulico en la Comunidad del El Rodeo, San Juan Guarita, Lempira ETAPA II”	437,990.40	416,090.88	21,899.52	21,899.52

“PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGUITAS, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA”	1,045,000.00	452,833.33	592,166.67	52,250.00
“PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA”	653,000.00	620,350.00	32,650.00	32,650.00
“Pavimentación de calle principal con concreto Hidráulico en la Comunidad del Portillo del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II”	903,973.14	135,595.97	768,377.17	
“PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO, BARRIO MIRAFLORES DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA”	700,000.00	505,000.00	195,000.00	
"Pavimentación de calle principal con concreto Hidráulico en La comunidad de El Corozal, San Juan Guarita"	719,082.40	107,862.36	611,220.04	
SUB TOTAL			1,620,522.21	109,799.52
TOTAL			1,730,321.73	



 Karen Aracely Iraheta Hernandez

 Tesorera Municipal