

Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia Mayo 2021

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Olanchito, Yoro de compra de materiales por parte de RNP y mano de obra por parte de Municipalidad para la reparación del inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas del RCM de dicho municipio	L 84,210.00	Convenio	L 84,210.00	RNP	RNP	Municipalidad de Olanchito, Yoro	95%	12 meses	L 84,210.00	Ninguna.
2	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara y RNP para la continuación de la construcción del RCM de dicho municipio	L 499,765.55	Convenio	L 250,000.00	RNP	RNP	Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara	60%	4 meses	L 499,765.55	La obra se paralizó en el mes de febrero y marzo y se iniciaron los trabajos el 5 de abril.
3	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	80%	3 meses		Obras iniciadas el 22 de febrero de 2021.
4	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM de Ceiba Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	85% 70%	1 meses		Actividades pendientes. obras arquitectónicas iniciadas el 25 de febrero
5	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del Archivo Central del RNP.		Licitación Privada LP No.01-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	100%	3 meses		Actividades pendientes.

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas

