



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



13/11/2015 14:35:04
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 2

Institucion: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica																			
Misión: SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN , TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.																			
Objetivos:																			
01		CONTRIBUIR A ELEVAR LA PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE																	
02		MEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
03		AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	EJECUTADAS OBRAS DE MEJORAS EN EL ÁREA ELECTROMECANICA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	18,750,000.00	0.00	0.00	703,796.00	0.00	0.00	554,475.00	0.00	20.17	330,521.00	0.00	20.17	1,588,792.00
02	EJECUTADAS OBRAS DE MEJORAS EN EL ÁREA ELECTRÓNICA	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		37,500,000.00	0.00		703,796.00	0.00		554,475.00	0.00		330,521.00	0.00		1,588,792.00
Proyecto: 012-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	EJECUTADAS LAS MEJORAS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RÍO LINDO	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Proyecto: 013-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H				Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--									
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre					



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



13/11/2015 14:35:04
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	CONSTRUIDA SUBESTACIÓN LA ENTRADA CON CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 50MVA A 230KV/34.5KV	75 PORCENTAJE	\$	0.00	10.00	0.00	0.00	1,458,110.00	0.00	0.00	2,235,011.00	0.00	0.00	55,309,554.00	0.00	0.00			
02	CREADA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓNTRANSACCIONES ELÉCTRICAS DE LA ENEE	75 PORCENTAJE	\$	0.00	10.00	8,921,406.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		8,921,406.00	0.00		1,458,110.00	0.00		2,235,011.00	0.00		59,002,675.00	0.00			
Proyecto: 006-PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	263 VIVIENDA	\$	750.00	0.00	6,375,000.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	0.00	98.80	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				750.00		6,375,000.00	741.00		0.00	0.00		741.00		98.80		0.00			
Proyecto: 007-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	75 PORCENTAJE	\$	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NOROCCIDENTE	75 PORCENTAJE	\$	0.00	35.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00			
Proyecto: 009-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--													
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimesre 3					
				Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo	Cantidad	% Costo						
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LITORAL	75 PORCENTAJE	\$	0.00	35.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:				0.00		1,250,000.00	0.00		0.00	0.00		0.0							