

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 15-OP-2021

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2021

Por este medio le remito el informe de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de junio del 2021, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 OBRAS PÚBLICAS
 INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 Período: del 01 al 30 de junio del 2021



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO												
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Resolución de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																												
FINALIZADOS																												
1	15 00 009 000 00147210 15-013-01 20	Infraestructura, Red Vial	Pavimentación de calle hacia La Baranca (Comenzando desde barrio Río Negro frente a Banco Atteca)	Barrio Río Negro - Barrio Limonal	Mejorar la circulación de vehículos y la calidad de vida de la población residente en este sector además de fortalecer el turismo.	1. Demolición de concreto existente 2. Acarreo de material de desperdicio 3. Trazado y marcado con topografía. 4. Relleno y compactado con material selecto 5. Conformación de calle 6. Fundición de Concreto hidráulico 3000 Psi e=15cm 7. Fundición de losa en caja puente doble armada Var #4 8. Fundición de columnas y vigas en brazo de caja puente 9. Fundición de bordillos e=0.15m concreto hidráulico 10. Cuneta rectangular de mampostería 11. Limpieza final	Construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 566.00 metros cuadrados, con grava de 3/4", arena de río y 15 cm de espesor y longitud 61.00 m.	N/A	Relleno con material selecto y compactado.	Ing. Julián Bonilla Guillen	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 1,278,342.74	100%	L 1,278,342.74	Finalización real: 08 de junio del 2021 Finalización estimada según adendum: 12 de junio del 2021 Finalización estimada: 16 de mayo del 2021 Inicio: 06 de abril del 2021	X		X									
2	14 00 002 000 00147210 15-013-01 20	Infraestructura, Red Vial	Seguimiento de Pavimentación de calle El Convento	Barrio Buenos Aires, Trujillo	Mejorar la circulación de vehículos y la calidad de vida de la población residente en este sector además de fortalecer el turismo.	PAVIMENTO 1. Trazado y marcado. 2. Escofrado de pavimento e=15cm. 3. Conformación. 4. Acarreo de material desperdicio. 5. Relleno y compactado. 6. Concreto 4000 Psi e=15cm. 7. Bordillo de concreto. 8. Corte de juntas. 9. Pintura de bordillo. ACERAS 1. Trazado y marcado. 2. Excavación material común. 3. Acarreo de material desperdicio sin volutas. 4. Relleno y compactado con material selecto. 5. Concreto 3000 psi e=10cm escobillado. 6. Reconstrucción de gradas existentes.	Construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 426.00 metros cuadrados, con grava de 3/4", arena de río y 15 cm de espesor y longitud 71.00 m.	N/A	Relleno con material selecto y compactado.	Ing. Samir Enrique González Laboriel	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 1,000,000.00	100%	L 1,000,000.00	Finalización real: 11 de junio del 2021 Finalización estimada: 16 de junio del 2021 Inicio: 03 de mayo del 2021	X		X									
3	11 02 002 000 00147110 11-001-01 20	Salud	Construcción de cerco perimetral del centro de salud	Comunidad de Chacalapa	Fortalecer el sistema de salud municipal	1. Trazado y marcado 2. Demolición de muro existente y botado de escombros 3. Excavación 4. Cimientos de mampostería de 40x60cm 5. Cerco de bloque N. 5 acabado sellado 6. Castillos de concreto del 20x20 cm 4 var N 3 y anillos N 2 a cada 20cm 7. Solera de concreto del 20x20 cm 4 var N3 y anillos N 2 a cada 20cm 8. Vozja de hierro con ángulo de 1" y varilla lisa de 1/2" 9. Limpieza final	Construcción de muro en 3 lados del centro de salud de la comunidad de Chacalapa, garantizando la seguridad de las instalaciones físicas y enceres médicos.	N/A	Excavación para cimientos	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 280,000.00	100%	L 280,000.00	Finalización real: 19 de junio del 2021 Finalización estimada: 19 de junio del 2021 Inicio: 10 de mayo del 2021	X		X									
4	11 05 024 001 000 23400 11-001-01 20	Electrificación	Proyecto de Electrificación	Comunidad Agua Amarilla, Barrio Oscuro	Mejorar la calidad de vida de los pobladores del barrio.	1. Cambio e instalación de 9 postes de 30ft de madera 2. Instalación de 11 lámparas de canasta led 50w 3. Instalación de 800.00 m de cable 1/0 wp 4. Instalación de 400.00 m de cable #2 acsr 5. Instalación de 8 retenidas 6. Trabajos varios	Mejorar el sistema eléctrico de la comunidad específicamente Barrio Oscuro	Podá de arboles y remoción de capa vegetal en área de excavación	Excavación para hincado de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	15 de enero 2021	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Finalización real: 14 de junio del 2021 Finalización estimada: 15 de julio del 2021 Inicio: 21 de mayo del 2021	X		X									
5	11 05 031 001 000 23400 11-001-01 20	Electrificación	Finalización de Proyecto de Electrificación	Comunidad Las Brisas	Mejorar la calidad de vida de los pobladores del barrio.	1. Cambio e instalación de 9 postes de 30ft de madera 2. Instalación de 11 lámparas de canasta led 50w 3. Instalación de 800.00 m de cable 1/0 wp 4. Instalación de 400.00 m de cable #2 acsr 5. Instalación de 8 retenidas 6. Trabajos varios	Mejorar el sistema eléctrico de la comunidad culminando su construcción.	Podá de arboles y remoción de capa vegetal en área de excavación	Excavación para hincado de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	15 de enero 2021	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Finalización real: 17 de junio del 2021 Finalización estimada: 22 de julio del 2021 Inicio: 28 de mayo del 2021	X		X									

