



SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021
 Hora : 10:08 a.m.
 USUARIO: NELSON.FERRERA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12309

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6932

Fecha de Emision: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 7293

Id/RTN: 1623197300679

Paguese a: JOSE LEON CRUZ MEZA

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

12309 Pago de planilla mano de obra en construccion de pilas en viviendas de personas de escasos recursos economicos de la zona 4 corredor Lenca Caserio el Comunal. Planilla PRRRMVAEI./MUNI-ELCOMUNAL/FH2 del 01 al 11 de febrero 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	(Rep.de Vivi.Eta.lota) Reparacion de viviendas afectadas por tormentas (ETA-IOTA)	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (ca):

Recibido por:

Identidad No.: 1623 1973 00679

0s+jsj9JmdSZifBr/AwTEvNwD54FhebW3nCW+8wQTtFUPuSgMI1DCreGa3xSnqgMAT+/kSrijZ9hZVuatndcwB+IVM5MXstpcOlo0FenY+4Dw8Vaq9KLsf/g78MrzQZq cEAIAPdQNG3V1UsABWf+9Zt8W6GI7dp5cV6Dlo+gzvTfVDJ9KpFB aQ==



**Municipalidad
San Pedro de Zacapa**

Cuenta N.º: 11-248-000053-0

CHEQUE No. 00007293

SAN PEDRO ZACAPA 19

marzo 2021

Lugar y Fecha

JOSE LEON CRUZ MEZA

L 7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012480790001124800005301100007293

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE 12309 Pagode planilla mano de obra en construccion de pilas en viviendas de personas de escasos recursos economicos de la zona 4 corredor Lenca Caserio el Comunal. Planilla PRRRMVARI/MUNI-FLCOMUNAL/FH2 del 01 al 11 de febrero 2021.	7,000.00	7,000.00
CHEQUE N.º 00007293	REVISADO POR 	ELABORADO POR 	AUTORIZADO POR
			RECIBE CONFORME 1623197300679 IDENTIDAD R.T.N.



AUTORIZACION DE PAGO

19 de Marzo del año 2021

Por este medio autorizo para que se realice el pago por la construcción de 15 pilas del Caserío el Comunal, San Pedro Zacapa Santa Bárbara. Este pago se hace a nombre de José León Cruz Meza.

El monto total a pagar es de **Lps. 7,000.00** correspondiente a 2 albañiles que trabajaron en la construcción.

Este monto se debe pagar con fondos del Programa Fuerza Honduras 2.

Adjunto la documentación correspondiente.

Sin otro particular, Atentamente


Lic. Martin Vásquez
Alcalde Municipal
San Pedro Zacapa, Santa Bárbara



RECIBO

Por Lps. 7,000.00

Recibí de la Municipalidad de San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, la cantidad de siete Mil Lempiras Exactos como pago de la planilla de mano de obra calificada (albañiles) que han trabajado en el proyecto de la reconstrucción, reparación y/o mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos económicos afectadas por las tormentas ETA y IOTA en el Caserío El Comunal, (Actividad Construcción de pilas).

Periodo de trabajo del lunes 01 al jueves 11 de febrero del presente año.

San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, 19 de marzo del año 2021



José Leon Cruz Meza

Ident. # 1623-1973-00679

SOLICITUD

EL COMUNAL, SAN ANTONIO

Sr. Alcalde Municipal

04-01-2021

Lic. Martin Vásquez


Su oficina


Estimado Alcalde, un gusto saludarle, confiando en Dios se encuentre con salud y de esa manera pueda realizar sus actividades diarias con éxito.

Por medio de la presente en nombre de vecinos de la comunidad del **COMUNAL** estamos solicitando apoyo para construcción de 15 pilas a familias de escasos recursos económicos que fueron afectadas por las tormentas ETA Y IOTA, con el propósito de mejorar la calidad de vida, salud e higiene. Sin más que agregar esperamos una respuesta positiva de su parte.


José Santos Barahona Carranza
Presidente de la Junta de agua




José Nahún Barahona
Nahún Barahona
Lider Comunitario


Jairo Estalin Castellanos
Lider comunitario





CONSTANCIA DE TRABAJO REALIZADO

PROYECTO: Construcción de 15 pilas para familias de escasos recursos económicos afectadas por las tormentas ETA y IOTA del Caserío del Comunal, San Antonio, Municipio de San Pedro Zacapa, Santa Bárbara.

REALIZADO POR: Planilla Mano de Obra Calificada # 1.

PERIODO DE TRABAJO: entre el 01 al 11 de Febrero del año 2021.

Por este medio hacemos constar que las personas indicadas en la planilla de mano de obra calificada con código **PRRMVAEI./MUNI- ELCOMUNAL/FH2**.

Han realizado trabajos con la ejecución de proyecto en referencia.


Por lo anteriormente descrito se autoriza el pago que corresponde al trabajo realizado por un monto de siete Mil Lempiras Exactos (Lps. 7,000.00) Los cuales deberán pagarse con los fondos de del **Programa Fuerza Honduras 2** asignados por el gobierno de la Republica para atender los problemas generados por las tormentas ETA y IOTA.

Se adjunta a documentación correspondiente.

San Pedro Zacapa, Santa Bárbara 19 de Marzo del año 2021.



 José Santos Barahona Carranza
 Presidente de la Junta de Agua


 Ing. Alexis Rodríguez
 Coordinador UMP


 Denis Martín Ayala M.
 Servicios Públicos Municipales




 Prof. Jorge A. Jiménez
 Técnico UMP


 José Gaspar Dubon H.
 Desarrollo Comunitario


 Lic. Martín Vasquez
 Alcalde Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BARBARA



UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS (UMP)
PLANILLA DE RECONSTRUCCION, REPARACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AFECTADOS POR LAS TORMENTAS
ETA Y OTA, CACERIO EL COMUNAL SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA.

FECHA DE ELABORACION: 19/03/21
PROGRAMA FUERZA HONDURAS 2
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION DE PILAS.
PRRMVAEL./MUNI-ELCOMUNAL/FH2

No	Nombre Completo	Identidad	Actividad	Valor Diario	Dias Trabajados											Total Dias	Total a Pagar	Firma
					Del lunes 01 Al 11 de febrero 2021.													
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J			
1	Jose Angel Hernandez Garcia	1623-1985-00370	Albañil	L350.00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	L 3,500.00	Jose Angel
2	Jose Leon Cruz Meza	1623-1973-00679	Albañil	L350.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10	L 3,500.00	
TOTAL																	L 7,000.00	

OBSERVACION: SE HACE EL CHEQUE A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE LEON CRUZ MEZA POR SU RESPONSABILIDAD Y TRAYECTORIA DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD POR TANTO JUNTO A PERSONAL MUNICIPAL HARA EL PAGO AL RESTO DE LOS TRABAJADORES AQUI INDICADOS.
SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA, A LOS 19 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

ALEXIS RODRIGUEZ MURILLO
INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR TECNICO

DENIS MARTIN AYALA
TECNICO DE CAMPO
CONTROL Y SEGUIMIENTO

JOSE GABRIEL DUBON H.
DESARROLLO COMUNITARIO
CONTROL ADMINISTRATIVO

NELSON JOSE RUBIO F.
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
REVISIA PRESUPUESTO

JUANA Y RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
REALIZA EL PAGO

MARTIN VASQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
APRUEBA EL PAGO



 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE ANGEL / HERNANDEZ GARCIA





HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 26 ABRIL 1985
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 06 MARZO 2017

1623-1985-00370


12455163-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1623

JOSE ANGEL / HERNANDEZ GARCIA
1623-1985-00370


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE LEON / CRUZ MEZA




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :01 OCTUBRE 1973
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :12 NOVIEMBRE 2013

1623-1973-00679



00428347-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1623

JOSE LEON / CRUZ MEZA
1623-1973-00679



**INFORME DE MANO DE OBRA CALIFICADA
CONSTRUCCION DE 13 PILAS EN EL CASERIO EL
COMUNAL.**

PAGO DE PLANILLA PRRMVAEI./MUNI-ELCOMUNAL/FH2

FECHA: 19-03-2021



SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 15 PILAS CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA, SALUD E HIGIENE, DE LOS HABITANTES DEL CASERIO DEL COMUNAL. EL CUAL SE HA VISTO AFECTADO EN SU SERVICIO DE AGUA POTABLE A RAIZ DE LAS TORMENTAS ETA y IOTA, QUE SE PRESENTARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 LAS CUALES DEJARON COMO CONSECUENCIA UN RACIONAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DICHA COMUNIDAD QUE DIFICULTA EL TENER DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA SERVICIO HUMANO EN FORMA PERMANENTE EN LAS VIVIENDA.

SITUACION QUE MOTIVO A LOS AFECTADOS A SOLICITAR EL APOYO NECESARIO PARA CONSTRUCCION DE UNA PILA QUE LES PERMITA CONTAR CON ESTE VITAL LIQUIDO EN SUS VIVIENDAS.

A CONTINUACION SE DETALLA LA INVERSION REALIZADA, TANTO EN MATERIALES COMO EN MANO DE OBRA CALIFICADA.



MANO DE OBRA CALIFICADA

Se realizó la contratación de 2 albañiles para la construcción de 15 pilas con una medida de 1 m².

Nombre	No. Identidad	Días Trabajados	Total a Pagar
José Ángel Hernández García	1623-1985-00370	10 días	3,500.00
José León Cruz Meza	1623-1973-00679	10 días	3,500.00
Total			7,000.00

MATERIALES UTILIZADOS POR PILA

No.	Nombre	Bloques	Cemento	Varilla de 3/8	Varilla de 1/4	Alambre de Amarre
1	Rufino Barahona Cabrera	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
2	Santos Gabino Hernandez	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
3	Tarquino Castellanos	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
4	Maria Santos Barahona Hernandez	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
5	Gerardo Barahona	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
6	Juan Castellanos Perez	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
7	Brenda Yadira Romero Castellanos	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
8	Gerson Antonio Ayala	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
9	Maria de los Reyes Garcia Barahona	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
10	Marciano Barahona Meza	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
11	Fatima Aracely Barahona Barahona	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
12	Concepcion Garcia	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
13	Aureliano Castellanos Perez	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
14	Holman Josue Ayala Garcia	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
15	Pedro Castellanos	24	2.5 bolsas	1	0.5	0.5 Libras
	TOTAL	360	37.5 BOLSAS	15	7.5	7.5 Libras



FOTOGRAFIA. Se puede apreciar, que los beneficiarios no contaban con pilas, para poder almacenar Agua, además la emergencia ocasionada por las Tormentas Eta y Iota provocó daños considerables en el suministro del vital líquido por lo que fue necesario la construcción de Pilas para solventar la necesidad de las personas de escasos recursos económicos.

BENEFICIARIO: RUFINO BARAHONA CABRERA

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: SANTOS GABINO HERNÁNDEZ

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: TARQUINO CASTELLANOS

ANTES

Nota: Este Beneficiario no contaba con recipiente para almacenar agua Potable.

DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: MARÍA SANTOS BARAHONA HERNÁNDEZ

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: GERARDO BARAHONA PÉREZ

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: JUAN CASTELLANOS PÉREZ

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: BRENDA YADIRA ROMERO CASTELLANOS

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: GERSON ANTONIO AYALA

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: MARÍA DE LOS REYES GARCÍA BARAHONA

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: MARCIANO BARAHONA MEZA

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: FÁTIMA ARACELY BARAHONA BARAHONA

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: CONCEPCIÓN GARCÍA

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: AURELIANO CASTELLANOS PEREZ

ANTES



DURANTE



DESPUES





BENEFICIARIO: HOLMAN JOSUÉ AYALA GARCÍA

DESPUES



BENEFICIARIO: PEDRO CASTELLANOS

ANTES



DESPUES

