


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Departamento de Obras Públicas
EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2021 (OCTUBRE)



| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | DURACIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | AVANCE | | MONTO DEL CONTRATO | ADENDUM DE CONTRATO | Observaciones |
|-----|---|-----------------|-----------------------|---|--------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | Físico | Financiero | | | |
| 1 | REPARACION Y BACHEO DE LA CIUDAD PRIMERA PARTE AÑO 2021 | 01/03/2021 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 87.0% | - | L. - | L. - | EN EJECUCION |
| 2 | CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL | 17/02/2020 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 60.0% | 100% | L. - | L. - | EN ESPERA DE REINICIO |
| 3 | REMODELACION EDIFICIO ANEXO ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA SEGUNDA ETAPA II | 01/05/2020 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 85.0% | - | L. - | L. - | EN EJECUCION |
| 4 | REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA | 18/08/2020 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 86.0% | - | L. - | L. - | EN ESPERA DE REINICIO |
| 5 | CAMBIO DE GRAMA ESTADIO CARLOS MIRANDA CANALES. | 22/04/2021 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 95.0% | - | L. - | L. - | EN EJECUCION |
| 6 | ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS | 01/10/2020 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 49.0% | - | L. - | L. - | EN ESPERA DE REINICIO |
| 7 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA II FASE. | 18/01/2021 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 70.0% | - | L. - | L. - | EN EJECUCION |
| 8 | ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA | 70.0% | 40% | L. 393,750.00 | L. - | EN EJECUCION |
| 9 | SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS. | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L | 80.0% | 80% | L. 372,600.00 | L. - | EN EJECUCION |
| 10 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2021 | 02/17/2021 | | Ejecutado con personal de la Alcaldía | 50.0% | - | L. - | L. - | EN EJECUCION |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|--|--------|------|----------------|----|---|--|
| 11 | ALQUILER DE EXCAVADORA DE ORUGA PARA DRAGADO DE RIO CHIQUITO DETRÁS DE COLONIA INJUPEM, BARRIO LA JOYA Y CARIDAD (SECTOR EL TREN) EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA | 20/08/2021 | | Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V. | 100.0% | 100% | L. 190,000.00 | L. | - | FINALIZADO |
| 12 | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER INSTALACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA NUEVA COMAYAGUA, CIUDAD DE COMAYAGUA. | 22/09/2021 | 17/10/2021 | Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V. | 0.0% | 0% | L. 50,000.00 | L. | - | EN ESPERA DE INICIO, SE CONTEMPLA AMPLIACION DE CONTRATO |
| 13 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES, CIUDAD DE COMAYAGUA. | 20/10/2021 | 29/11/2021 | Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V. | 0.0% | 0% | L. 386,400.00 | | | EN EJECUCION |
| 14 | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENET | 16/08/2021 | 11/10/2021 | Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 90.0% | - | L. 1170,237.00 | L. | - | EN EJECUCION |
| 15 | CONSTRUCCION DE 30.70ML DE MURO DE MAMOPSTERIA, EN COLONIA FUERZAS ARMADAS PARA EVITAR INUNDACIONES DE QUEBRADA DE INVIERNO 2021 | 13/09/2021 | | Ejecutado con personal de la Alcaldia | 100.0% | - | L. | L. | - | FINALIZADO |
| 16 | MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL INSTITUTO COMALHUACAN | 21/10/2021 | 30/11/2021 | Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 80.0% | - | L. 151,582.00 | L. | - | EN EJECUCION |
| 17 | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA IVAN BETANCOURTH SECTOR LAS "TEJERAS" | 29/09/2021 | 08/12/2021 | Ejecutado con contratista CONSTRUCCIONES SAN MARTIN | 10.0% | - | L. 655,673.39 | L. | - | EN EJECUCION |


 Ing. Marlon Eduardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas