



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE OCTUBRE 2021

| No. | ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | SÉCTOR SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN DEL PROYECTO | PROPÓSITO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS | FUENTES DE FINANCIAMIENTOS | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL | COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL) | VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS |
|-----|--|--------------------|---|------------------------|---|---|--|--|---|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara | Agua y Saneamiento | Construcción de Proyecto de Agua en La Aldea de Consolacion | Consolacion | Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua Consolacion contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacion de dicha comunidad | El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua por bombeo en la comunidad de Consolacion disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas | Por el momento el proyecto lleva muy buen avance, ya se construyo y pulio un tanque de ladrillo con la participacion de los beneficiarios, se instaló tubería desde la obra toma a la comunidad en sí lleva muy buen avance en la obra física del proyecto a la vez en la parte financiera ya que se pagó el | Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua. | En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se construíra con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos | Fondos Municipales | Lps.250,000.0 | Diciembre de 2020 | En proceso 10.54% | L.250,000.00 | Agosto del 2021 | En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy buen avance en la parte física , y en lo financiero muy poco en este mes y se ira ejecutando a medida que llegan las transferencias.. | Por el momento no existen variaciones en lo que va de la obra física | No existen cambios en lo que va desde el inicio hasta la etapa donde se encuentra el proyecto ahorita |
| 2 | Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara. | Infraestructura | Construcción ,Mejoras y Adiciones En Estadio Juan Orlando Hernandez | Lepaera,Lempira | El Proyecto consiste en la Construcción de Adiciones y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez ,se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar. | Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez | Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción. | En este proyecto no se visualizan cambios en la parte ambiental. | No hay cambios en terrenos y asentamientos | Municipalidad | Lps. 100,000.00 | Diciembre de 2020 | En proceso 7.26% | L.100,000.00 | Diciembre de 2021 , | El proyecto esta en proceso de ejecución ya que es un proyecto que siempre se le esta dando mantenimiento ala grama y espacio deportivo en general | No existen variaciones por el momento ,poco avance en la obra física y EN LA PARTE FINANCIERA | No se elabora perfil de Proyecto. Por el momento no existen Cambios en el presupuesto por el momento ,el reporte LLEVA MUY BUEN AVANCE. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|---|------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|---|---|--|
| 3 | Ing. Mauricio Avalos. | Sector Vial | Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio | Todo el Municipio de Lepaera | Mejoramiento de la condición de vida de los habitantes del municipio. | El proyecto consiste en darle mantenimiento a las carreteras del municipio, las cuales debido a las constantes tormentas sus calles se encuentran deterioradas, por lo cual se realizara cuneteo, chapla y raspado de estas vías de acceso | El presente proyecto esta en etapa de ejecución ya que las carreteras del municipio Constantemente se dañan y deterioran esto es a causa de las fuertes tormentas ocasionadas el año pasado y el presente año | Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapla, cuneteo, balastrado, transporte de materiales y construcción y reparación de la infraestructura. | En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros. | Fondos Municipales | Lps.2,243,454.77 | Diciembre de 2020 | En proceso 0.22 % de este mes de Octubre | Lps.2,243,454.77 | Diciembre de 2021 | En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecución, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio, por en esta ocasión que quedaron dañadas | por el momento esta en su etapa de ejecución | No se Elaborara Perfil de Proyecto, ya que no Hay variaciones por el momento |
| 4 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación | Construcción de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro | Plan del Socorro | Mejorar las condiciones físicas Pedagógicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje | El Proyecto Consiste en la construcción de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro, mejorando así la asistencia de los niños | En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción. | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente. | En esta área no ha sufrido ningún impacto. | Fondos Municipales | L.195,872.08 | Diciembre de 2020 | En Proceso 8.66% | L.195,872.08 | Agosto de 2021 | la obra esta en proceso de ejecución | Por el momento la obra ya esta terminada solo quedaron pequeños detalles y no hubo variación solo en pequeño detalles | No se elaborará Perfil porque solamente hacen falta pequeños detalles |
| 5 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación | Construcción de Aulas Escolares en la Aldea Santa Rita, Lepaera, Lepira. | Santa Rita | Mejorar las condiciones físicas Pedagógicas del Centro educativo de la Comunidad de Santa Rita para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje | El Proyecto Consiste en la construcción de Aulas Escolares en la comunidad de Santa Rita, mejorando así la asistencia de los niños | En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de finalización | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente. | En esta área no ha sufrido ningún impacto. | Fondos Municipales | L.188,000.00 | Diciembre de 2020 | En proceso 4.09% financiero | L.188,000.00 | Mayo de 2021 | La obra física ya esta finalizada faltando la parte financiera | Por el momento la obra ya esta en su etapa final en lo referente a la parte financiera falta un poco mas. | No se Presentara perfil por poco avance financiero. No hay cambios por el momento solamente en la parte financiera SE HALLASGOZ. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|--|---|--|---|---|--------------------|----------------|-------------------|--|--------------|-------------------|--|---|---|
| 6 | Ing. Mauricio Avalos y Rosandra Lara | Salud | Mantenimiento de materno y Policlínico en el Casco Urbano | Barrio Las Delicias Lepaera | Mejorar la atención en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancomunidad | El proyecto Consiste en darle mantenimiento al materno y Policlínico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clínica Materno se están haciendo mejoras que contribuyen al bienestar de las personas que reciben asistencia. | Por el momento el proyecto tiene muy poco avance Financiero y físico como es de un 1.75% de avance físico y financiero | Se requiere de mucho cuidado en las diferentes actividades a ejecutarse para no afectar el medio ambiente | En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se está trabajando sobre una obra ya existente | Fondos Municipales | Lps.100,000.00 | Diciembre de 2020 | En Proceso 1.75% | L.100,000 | Diciembre de 2021 | En relación a lo planificado el proyecto lleva poco avance de la obra | No hay variaciones hasta donde va el proyecto en estos momentos | No se elabora perfil de Proyecto ya que no Hay Cambios que se consideren de mucha relevancia. |
| 7 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educación | Construcción de Jardín de niños Zenovia Rodas de La Estancia | La Estancia | Mejorar las condiciones físico Pedagógica para el aprendizaje de los niños a través de la construcción del Jardín de Niños en la Comunidad de La Estancia | El Proyecto Consiste en en la construcción de Jardín de Niños de la comunidad de la Estancia ,se construirá aulas de 6x8 tipo físico.,mejorando así la asistencia de los niños a clase | En estos momentos ya el proyecto está Finalizado la Construcción de la obra física. Y así mismo avanza lo financiero. | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente. | En esta área no ha sufrido ningún impacto. | Fondos Municipales | L.184,987.75 | Diciembre de 2020 | En Proceso 7.64% del presente mes de Octubre | L.184,987.75 | Mayo de 2021 | LA Obra Física está finalizada ,faltando solo sanitarios y la parte financiera de la obra en este mes estuvo muy lenta | Por el momento no existe ninguna variación en cuanto al costo | No se elabora perfil de Proyecto ya que no hay cambios verificables en lo financiero . |
| 8 | Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara. | Agua y Saneamiento | Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano | Barrio Las Delicias | Mejorar las condiciones de vida de la población de Lepaera para las mejores condiciones de higiene y salubridad en los hogares ,específicamente en el casco urbano | El proyecto consiste en darle mantenimiento al sistema de aguas Negras para mejorar las condiciones ambientales y de salubridad de los habitantes del casco urbano | El Proyecto en estos momentos está en su etapa de ejecución | Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente. | En esta área no ha sufrido ningún impacto | Fondos Municipales | L.100,000.00 | Diciembre de 2020 | En Proceso 25.10% | L.100,000.00 | Diciembre de 2021 | En relación de lo planificado el proyecto lleva un avance considerable en la parte financiera y físico. | Por el momento no existen variaciones. | El proyecto lleva muy buen avance por lo que no hay cambios que se consideren de importancia |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|--|----------------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|----------------|-------------------|---|----------------|--------------------|---|--|--|
| 9 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara | Salud | Construcción de Centro de Salud de la Aldea de Tejeras | Tejeras, Lepaera | Contribuir a mejorar la calidad en los servicios de Salud de los habitantes de la comunidad de Tejeras para brindar una buena atención en el establecimiento de Salud. | El Proyecto Consiste en la Construcción de las Instalaciones del Centro de Salud de la comunidad de Tejeras para brindar una buena atención en Salud a las personas que allí asisten | Por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su obra física, sin encontrarse inconvenientes en su ejecución | Ya iniciado la estructura física se vera el impacto ambiental que causa el proyecto, por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su estructura, ya que construido la infraestructura del todo el centro de salud. | En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningún impacto que se considere relevante | Municipalidad, Gov. Central | L.1,262,266.41 | Diciembre de 2020 | En Proceso 4.26% | L.1,262,266.41 | Diciembre de 2021 | En estos momentos el proyecto ya esta finalizado su obra física, no así la financiera en este mes de Octubre | No existe ninguna variación por el momento. | No se elaborara Perfil Por poco avance financiero del proyecto y no hay cambios de relevancia. |
| 10 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Infraestructura | Cosntruccion de Centro Comunal en Aldea de San Jose de Pajapas | San Jose de Pajapas | Mejorar las condiciones físicas para la realización de reuniones de diferente indole en la comunidad de San Jose de Pajapas | El proyecto consisten en llevar a cabo el proyecto de Construcción de Casa Comunal de San Jose de Pajapas | En estos momentos ya el proyecto ya esta finalizado faltando solamente detalles poequeños y pago de mano de obra calificada | Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal, verificand o sí no afecta el medio ambiente. | En esta área no ha sufrido ningún impacto. | Fondos Municipales | Lp.300,000.00 | Diciembre de 2020 | En Proceso 2.35% en este mes de Octubre | Lps.300,000.00 | Agosto de 2021 | El presente proyecto esta en finalizado su obra física ,solamente faltando parte fianciera y no se da reporte por poco avance | No existe por el momento ninguna variacion | Nose presentara Perfil Por poco avance financiero.No hay variaciones por el momento. |
| 11 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Sector Educacion | Ampliacion de Aulas Escolares en CEB 14 de Julio de Lagunas del Pedernal | Lagunas del Pedernal | Ampliacion de Aulas Escolares en CEB 14 de Julio comunidad de Lagunas del Pedernal a través del involucramiento de los padres de familia contribuyendo al bienestar de los alumnos. | El proyecto consiste en la Ampliacion de Aulas Escolares en la comunidad de Lagunas del Pedernal de | en estos momentos ya el proyecto esta finalizado en su estructura física, No Así la financiera. | Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura. | En esta área no ha sufrido ningún impacto, ya que las actividades propias del proyecto se realizan cuando no hay alumnos en las aulas de clase, además la escuela esta en un area muy retirada de la comunidad | Fondos Municipales | Lps.100,000.00 | Diciembre de 2020 | En Proceso 10.81% | Lps.100,000.00 | Agosto de 2021 | En relacion de lo planificado el proyecto lleva muy poco avance | No hay variación en el costo del proyecto porque esta en proceso | No se elaborara Perfil de Proyecto ya que por el momento no existen cambios que se consideren de relevancia en la parte financiera |
| 12 | Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara. | Educacion | Constrcción de cerca Perimetral en la Aldea de Buena Vista, Lepaera | Buena Vista, Lepaera | Mejorar las condiciones físico Pedagógicas del Centro educativo de la Comunidad de Buena Vista para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje | El Proyecto Consiste en la Construcción de Cerca Perimetral en la escuela en la comunidad de Buena Vista, mejorando así la asistencia de los niños | En estos momentos ya el proyecto esta en etapa final de la Construcción. | Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal, verificand o sí no afecta el medio ambiente., en este caso lo favorece | En esta área no ha sufrido ningún impacto. | Fondos Municipales | L.30,000.00 | Diciembre de 2020 | En proceso 10.0% | L.30,000.00 | Septiembre de 2021 | La obra física lleva ya finalizada no así la financiera, ya que la ampliacion incluye la cerca perimetral | Por el momento la obra ya esta en su etapa final en lo referente a la parte física | No se elaborara Perfil ya que la obra esta en su etapa de ejecución pero con poco avance financiero, no existen variaciones |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|--|---------------|---|--|---|---|--|--------------------|--------------|-------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| 13 | Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara. | Educacion | Reparacion y Reestructuración de escuela 15 de Septiembre en Cerritos No.1 | Cerritos No.1 | Mejorar las condiciones físico Pedagógicas del Centro educativo 15 de Septiembre la Comunidad deCerritos No.1 para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje | El Proyecto Consiste en en la Reparacion y Reestructuración de Aulas Escolares en la comunidad de Cerritos No.1 mejorando así la asistencia de los niños | En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de finalizacion su reparacion. | Ya con la verificacion respectiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente. | En esta área no ha sufrido ningún impacto. | Fondos Municipales | L.140,000.00 | Diciembre de 2020 | En Proceso 8.57% en este mes de Octubre | L.140,000.00 | Octubre de 2021 | la obra esta en proceso de ejecucion | Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion pero tubo muy buen avance en su obra física. | No se elborara Perfil de Proyecto ya que hubo muy poco avance financiero y fisico en un 8.57% por lo que no hay cambios que reportar. |
|----|------------------------------------|-----------|--|---------------|---|--|---|---|--|--------------------|--------------|-------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|

Rosandra Lara Castro

Rosandra Lara Castro
Jefe de a Unidad Tecnica de Gestion

