



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Apertura de tramo carretero de El Venado hacia Travesia	El Venado y Travesia	11	11	14 05 003 000 53 003 47110 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	153,650.00	0.00	0.00	153,650.00	76.00 %	46,350.00	23.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de Parque Infantil, Kinder Luz del Saber, Ojo de Agua	Ojo de Agua	11	11	11 01 008 000 53 008 47110 11-001-01 20 7		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	95.00 %	1,000.00	5.00 %	TERMINADO	
3	Construcción de Puente Hamaca, Rio Gualcarque Chorrera Áspera (Emergencia por Huracán IOTA)	La Travesia	11	11	12 01 010 000 81 01 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	80,188.90	0.00	0.00	80,188.90	40.00 %	119,811.10	59.00 %	EN PROCESO	
4	Ampliación Centro Social, Comunidad de San Pedrito	San Pedrito	11	11	11 05 001 000 53 001 47110 11-001-01 20 5		150,000.00	0.00	0.00	55,775.00	0.00	205,775.00	0.00	0.00	163,275.00	0.00	0.00	163,275.00	79.00 %	42,500.00	20.00 %	EN PROCESO	
5	Contraparte a mejoramiento de proyecto de agua, Santa Maria	Santa Maria	11	11	11 02 002 002 53 000 23400 11-001-01 20 6		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	12,380.00	0.00	0.00	12,380.00	24.00 %	37,620.00	75.00 %	EN PROCESO	
6	Ampliación de Casa Cultural, Comunidad de La Ceibita	La Ceibita	11	11	11 05 004 000 53 004 47110 11-001-01 20 5		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	327,580.00	0.00	0.00	327,580.00	81.00 %	72,420.00	18.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción de Edificio Municipal	Perimetro Urbano SFO	11	11	13 04 006 000 59 001 47110 11-001-01 20 5		0.00	29,202.78	0.00	0.00	0.00	29,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,202.78	100.00 %	EN PROCESO	
8	Apertura de brecha, desvío de la Cruz hacia Comunidad de San Juan	San Juan	11	11	12 01 006 000 53 006 47210 11-001-01 20 5		90,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	90,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,271.20	100.00 %	EN PROCESO	
9	Reparación y mantenimiento de Calles de Perimetro Urbano de San Francisco de Opalaca	Perimetro Urbano SFO	11	11	13 04 003 003 53 000 23400 11-001-01 20 5		140,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	140,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,271.20	100.00 %	EN PROCESO	
10	Reparación y mantenimiento de Calles de Perimetro Urbano de San Francisco de Opalaca	Perimetro Urbano SFO	11	11	14 05 006 006 53 000 23400 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Construcción de Baños y Sanitarios, Kinder Promesas, Monte Verde	Monte Verde	11	11	11 01 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	53	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	39,237.00	0.00	0.00	39,237.00	99.00 %	263.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Apertura de Tramo Carretero de Centro de Agua Caliente hacia Barrio La Laguna	Agua Caliente	11	11	11 05 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	53	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	25.00 %	60,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de 01 Modulo Escolar, Esc Francisco Morazan, El Zapotillo	El Zapotillo	11	11	14 05 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	59	0.00	11,565.10	0.00	0.00	0.00	11,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,565.10	100.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción de 01 Modulo Escolar, Centro Urbano	Centro Urbano	11	11	12 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	59	0.00	34,544.52	0.00	0.00	0.00	34,544.52	0.00	0.00	28,666.00	0.00	0.00	28,666.00	82.00 %	5,878.52	17.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción de 01 Modulo Escolar, Centro Urbano	Centro Urbano	11	11	14 05 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	59	0.00	17,272.26	0.00	0.00	0.00	17,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,272.26	100.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Barrio El Limón Ojo de Agua	Ojo de Agua	11	11	11 05 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Barrio La Laguna, Monte Verde	Monte Verde	11	11	14 05 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	139,906.20	0.00	0.00	0.00	139,906.20	0.00	0.00	139,906.20	0.00	0.00	139,906.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Barrio San Isidro Ojo de Agua	Ojo de Agua	11	11	11 05 009 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	40,187.58	0.00	0.00	0.00	40,187.58	0.00	0.00	40,187.58	0.00	0.00	40,187.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Construcción de 01 Modulo Escolar, Esc Francisco Morazan, El Zapotillo	El Zapotillo	11	11	11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	59	0.00	60,452.90	0.00	0.00	0.00	60,452.90	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00	45.00 %	33,052.90	54.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Barrio La Laguna Monte Verde	Monte Verde	11	11	13 04 005 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	250,609.64	0.00	0.00	0.00	250,609.64	0.00	0.00	250,609.64	0.00	0.00	250,609.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
21	Construccion de Sistema de Energia Electrica, Barrio San Isidro Ojo Agua	Ojo de Agua	11	11	12 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	279,812.42	0.00	0.00	0.00	279,812.42	0.00	0.00	279,812.42	0.00	0.00	279,812.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Construccion de 01 Aula Tecnologico, C.E.B. Primero de Mayo, Piedra Rayada	Piedra Rayada	11	11	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	53	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %		EN PROCESO	
23	Ampliacion de Casa Cultural, Comunidad de Agua Sucia	Agua Sucia	11	11	11 05 007 000 007 47110 11-001-01 20 5	53	240,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	388,100.00	0.00	0.00	388,100.00	88.00 %	51,900.00	11.00 %	EN PROCESO	
24	Construccion de Edificio Urbano, SFO Municipal	Perimetro Urbano, SFO	11	11	14 05 009 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	139,906.21	0.00	0.00	0.00	139,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,906.21	100.00 %		EN PROCESO	
25	Mantenimiento y Apertura de tramo carretero de desvio Centro de Salud de Ojo de Agua hacia Piedra Rayada	Ojo de Agua	11	11	14 05 007 000 007 47210 11-001-01 20 5	53	41,475.88	0.00	0.00	0.00	41,475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,475.88	100.00 %		EN PROCESO	
26	Reparacion y Ampliacion de tramo carretero de Balastrea Monte Verde hacia Campo La Union Lempira	Monte Verde y La Union Lempira	11	11	14 05 004 000 004 23400 11-001-01 20 5	53	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		EN PROCESO	
27	Contruccion de 01 Puente, Barrio La Tejera Monte Verde	Monte Verde	15	12	14 05 005 000 005 47210 15-013-01 20 5	53	193,000.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3.00 %	186,000.00	96.00 %		EN PROCESO	
28	Contraparte a proyecto de Construccion de 01 Salon de Junta Adminitradora de Agua, Monte Verde	Monte Verde	11	11	11 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 6	53	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	98,155.00	0.00	0.00	98,155.00	65.00 %	51,845.00	34.00 %		EN PROCESO	Se ejecuto por reparacion al Proyecto de Agua, por la emergencia de IOTA.
29	Construccion de 01 Modulo Escolar, Centro Urbano	Centro Urbano	11	11	13 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	59	0.00	17,272.26	0.00	0.00	0.00	17,272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,272.26	100.00 %		EN PROCESO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
30	Reparacion de 01 Modulo Escolar, Escuela Rural Mixta Republica de Honduras, El Tabor	El Tabor	11	11	11 01 002 002 53 000 23400 11-001-01 20 7		136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	136,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Contruccion de 01 Modulo Rosario Escolar, Esc Manuel de Jesus Subirana, San Jose el Rosario	San Jose el Rosario	11	11	11 01 003 000 53 003 47110 11-001-01 20 7		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	210,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	Construccion de 01 Casa Comunal, Comunidad de Crucitas	La Crucitas	11	11	11 05 005 000 53 005 47110 11-001-01 20 5		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Contraparte a proyecto de Construcion de Auxiliaria de la Vara Alta	Perimetro Urbano SFO	11	11	11 05 006 000 53 006 47110 11-001-01 20 7		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1.00 %	297,000.00	99.00 %	EN PROCESO	
34	Mejoramiento de Agua Caliente, Santa Maria, La Balastrado de Ceibita y Carretera, Crucitas Comunidades de Agua Caliente, Santa Maria, La ceibita y Crucita	Agua Caliente, Santa Maria, La Balastrado de Ceibita y Carretera, Crucitas	11	11	12 01 002 002 53 000 23400 11-001-01 20 5		700,000.00	0.00	0.00	120,000.00	700,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Reparación de Cancha de Basketbol, C.E.B Juan Lindo, Monte Verde	Monte Verde	11	11	11 01 006 006 53 000 23400 11-001-01 20 7		40,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,271.20	100.00 %	EN PROCESO	
36	Construccion de Edificio Municipal	Perimetro Urbano SFO	11	11	12 01 004 000 53 004 47110 11-001-01 20 5		59,800,000.00	59,095.28	0.00	0.00	0.00	859,095.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	859,095.28	100.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento de Balastrado de carretera de San Lorenzo a Plan de Barrio	San Lorenzo y Plan de Barrio	11	11	12 01 005 005 53 000 23400 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	73,085.71	0.00	0.00	73,085.71	73.00 %	26,914.29	26.00 %	EN PROCESO	
38	Reparacion y Mejoramiento de Casa Comunal, Comunidad de Guansauce	Guansauce	11	11	11 05 002 000 53 002 47110 11-001-01 20 5		36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	23,136.00	0.00	0.00	23,136.00	63.00 %	13,364.00	36.00 %	TERMINADO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, Barrio La Laguna, Monte Verde	Monte Verde	11	11	11 05 010 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	49,484.15	0.00	0.00	0.00	49,484.15	0.00	0.00	49,484.15	0.00	0.00	49,484.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Construcción de Casa Comunal, Comunidad de El Naranjo	El Naranjo	11	11	12 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	220,717.14	0.00	86,000.00	0.00	306,717.14	0.00	0.00	296,015.57	0.00	0.00	296,015.57	96.00 %	10,701.57	3.00 %	EN PROCESO	
41	Remodelación de Escuela María Gregoria Gutierrez, Santa Maria	Santa Maria	11	11	11 01 004 004 000 23400 11-001-01 20 7	53	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
42	Mejoramiento de Escuela, Armando Arriaga Iraheta, El Venado	El Venado	11	11	11 01 005 005 000 23400 11-001-01 20 7	53	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	89,558.50	0.00	0.00	89,558.50	59.00 %	60,441.50	40.00 %	TERMINADO	Convenio entre Municipalidad de San Francisco de Opalaca y CRS se liquida el proyecto.
43	Reparación de Cancha de Basketholl, C.E.B. Juan Lindo, Monte Verde	Monte Verde	11	11	12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	53	109,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	109,728.80	100.00 %	EN PROCESO	
44	Mejoramiento y Ampliación de tramo carretero de desvío el pinal hacia el Bijagual	El Pinal	11	11	12 01 003 003 000 23400 11-001-01 20 5	53	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	Construcción de Edificio Municipal	Perímetro Urbano SFO	11	11	11 05 011 000 001 47110 11-001-01 20 5	59	0.00	489,671.74	0.00	0.00	0.00	489,671.74	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2.00 %	479,671.74	97.00 %	EN PROCESO	
46	Apertura de brecha, desvío de la Cruz hacia Comunidad de San Juan	San Juan	11	11	13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	53	59,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	59,728.80	100.00 %	EN PROCESO	
47	Reparación, Ampliación, Balastreo y Apertura de carretera de desvío Río Sarco a Montañitas Naranjito y Joconal	Montañitas y Joconal	11	11	13 04 002 002 000 23400 11-001-01 20 5	53	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							6,071,747.08	2,239,700.18	0.00	661,775.00	800,000.00	8,173,222.26	7,000.00	0.00	3,132,427.67	0.00	0.00	3,139,427.67		5,033,794.59			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EMILIO GOMEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANTOS DONALDO GOMEZ GOMEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8I7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPerpGvOb11FFDIdo8UG/6awhq9z3NJ4lznUpSVk96m7xr/wLXWJ5zobOc1vWhR2
 VSslgOAiySLogpfJcm4q10gZS98XvE4rivhpwdRpPbXPLnuARPLkwkur8I+2WCu/6MyNBFB8/SI/IpCwuNXS8IM014NijUDyCGTEZ0CNTzKSJ1tcu95eUtOdCE8RBMKXiiG7qxM
 BGpBC5ZHjNyDK088WqqBTmgvyQT84hHlp7GZ4BbEZPF4Yiar8i