



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION (UMPEG)
REPORTE EJECUCION
POA OCTUBRE 2021

DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES								
INGENIERIA MUNICIPAL								
OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD / ACCIONES	OCTUBRE			OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE	
Gestión de la Infraestructura para el desarrollo	*Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad.	Ayuda comunitaria						
		100%	% Avance	Construcción de Canal de Alivio, Aldea El Ooste	100%	24%	24%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Cerca Perimetral de Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, Col. Los Angeles	100%	23%	23%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento a Iglesia Evangélica Aldea El Terrazo	100%	94%	94%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Techo en Iglesia Evangélica Rey de Reyes de los Hermanos Unidos en Cristo, Aldea El Itano	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		Infraestructura Vial						
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Urbana	100%	0%	0%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Pavimentación de Calles Area Urbana	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Calles Area Rural	100%	2%	2%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Carretera, Aldea El Aguacate	100%	32%	32%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Carretera El Juncalillo-El Chaparral Olanchito, Aldea El Juncal	100%	100%	100%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Carretera desde Tepusteca hacia Riscos de Aguaca	100%	57%	57%	1 Proyecto Formulado
		Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales						
		100%	% Avance	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Ba. El Centro	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Mejoramiento de Módulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito	100%	8%	8%	1 Proyecto Formulado
		Alcantarillado Sanitario						
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Merilló Soto	100%	11%	11%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Estudio Topográfico para Alcantarillado Sanitario de las Colonias Rincón de Uchapa, Los Angeles, Montefrío y Santo Abajo	100%	3%	3%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Aldea Cruzeta Oriental	100%	53%	53%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Ampliación de Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre	100%	5%	5%	1 Proyecto Formulado
		Area Recreativa						
		100%	% Avance	Construcción de Cancha Polideportiva, Aldea Teguajinal	100%	13%	13%	1 Proyecto Formulado
		Educación						
		100%	% Avance	Finalización de Auditorio en CBR Eduardo Caballero Sánchez, Aldea Brisas de Manga	100%	35%	35%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización del Cerco Perimetral Escuela Rural Mixta Leoncio Puerto, Aldea San Carlos	100%	16%	16%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora, Aldea El Carril	100%	17%	17%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Escuela Aldea La Gloria	100%	4%	4%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Finalización de Escuela Ramon Villeda Morales, Aldea Buena Vista	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado
		100%	% Avance	Construcción de Cerco Perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaes, Aldea La Esperanza	100%	7%	7%	1 Proyecto Formulado


LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERIA MUNICIPAL

