



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 2



15/06/2015 10:38:25
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 2 de 2

Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)			Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %		
01	CONSTRUIDA SUBESTACIÓN LA ENTRADA CON CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE 50MVA A 230KV/34.5KV	75	PORCENTAJE	S	0.00	5.00	8,921,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18
02	CREADA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN/TRANSACCIONES ELÉCTRICAS DE LA ENEE	75	PORCENTAJE	S	0.00	5.00	8,921,406.00	0.00	12.00	11,655,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11,655,130.00	130.64
Total Actividad - Obra:					0.00		17,842,812.00	0.00		11,655,130.00	0.00		2,513,861.00	0.00		14,168,991.00	79.41
Proyecto: 006-PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %		
01	VIVIENDAS ELECTRIFICADAS	263	VIVIENDA	S	750.00	0.00	6,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					750.00		6,375,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 007-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %		
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CENTRO SUR	75	PORCENTAJE	S	0.00	15.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 008-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %		
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN NOROCCIDENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	15.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 009-CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %		
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LITORAL	75	PORCENTAJE	S	0.00	15.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00		1,250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %		
01	CIERRE FINANCIERO DEL PROYECTO (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTALADO Y OPERANDO)	149	INFORME	S	0.00	25.00	13,814,463.00	0.00	8.33	2,889,432.00	0.00	8.33	4,131,052.00	0.00	16.66	7,020,484.00	50.82
Total Actividad - Obra:					0.00		13,814,463.00	0.00		2,889,432.00	0.00		4,131,052.00	0.00		7,020,484.00	50.82
Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--											
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo		Ejecutado Abril Cantidad % Costo		Ejecutado Mayo Cantidad % Costo		Ejecutado Junio Cantidad % Costo		Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo		% de Avance Trimesre 2 %		
01	ELECTRIFICACIÓN DE 744 COMUNIDADES (24,000 VIVIENDAS BENEFICIADAS) EN 16 DEPARTAMENTOS DEL PAIS	263	VIVIENDA	S	2,160.00	0.00	16,424,949.00	726.00	0.00	165,250.00	927.00	0.00	238,285.00	0.00	0.00	403,535.00	2.46
Total Actividad - Obra:					2,160.00		16,424,949.00	726.00		165,250.00	927.00		238,285.00	0.00		403,535.00	2.46
Total Institución:					2,910.00		538,650,741.00	726.00		45,765,737.00	927.00		36,877,578.00	0.00		82,643,315.00	15.34
Totales del Reporte:					2,910.00		538,650,741.00	726.00		45,765,737.00	927.00		36,877,578.00	0.00		82,643,315.00	