



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



14/05/2015 15:00:28  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 2

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica																			
Misión: SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.																			
Objetivos:																			
01		CONTRIBUIR A ELEVAR LA PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE																	
02		MEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
03		AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
<b>Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN</b>																			
<b>Programa:</b>					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	19,862,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	19,862,288.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
<b>Actividad Obra: 005-CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO</b>																			
<b>Programa:</b>					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	4,488,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	4,488,926.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
<b>Actividad Obra: 006-COMPRA DE ENERGIA</b>																			
<b>Programa:</b>					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	ENERGIA COMPRADA	107	MEGAWATIOS HORA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					1,902,093.00	0.00	0.00	594,876.00	0.00	1,302,789,048.00	0.00	0.00	0.00	594,876.00	0.00	1,302,789,048.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					1,902,093.00		0.00	594,876.00		1,302,789,048.00	0.00		0.00	594,876.00		1,302,789,048.00			
<b>Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE</b>																			
<b>Programa:</b>					13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	OPERADA Y MANTENIDA LAS LINEAS DE TRANSMISION, INTERRUPTORES, SECCIONADORAS Y EQUIPO ASOCIADO EN 230, 138.69, 34.5 Y 13.8 KV DE LA RED DE TRANSMISION NOROCCIDENTAL	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	14,286,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	14,286,225.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		14,286,225.00	0.00		0.00		14,286,225.00	0.00			
<b>Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR</b>																			
<b>Programa:</b>					13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	OPERADA Y MANTENIDA LAS LINEAS DE TRANSMISION, INTERRUPTORES, SECCIONADORAS Y EQUIPO ASOCIADO EN 230, 138.69, 34.5 Y 13.8 KV DE LA RED DE TRANSMISION CENTRO SUR	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	4,346,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	4,346,303.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		4,346,303.00	0.00		0.00		4,346,303.00	0.00			
<b>Actividad Obra: 001-SUBESTACION LA ENTRADA</b>																			
<b>Programa:</b>					13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	CONSTRUIDA Y REALIZADAS PRUEBAS DE LA SUBESTACION LA ENTRADA EN 23024.5KV, 50 MVA	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			
<b>Actividad Obra: 003-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																			
<b>Programa:</b>					13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	UNIDAD DE COMERCIALIZACION CREADA	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892,567.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		10,892,567.00	0.00		0.00		10,892,567.00	0.00			
<b>Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE</b>																			
<b>Programa:</b>					13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	CONSULTORIAS CONTRATADAS	149	INFORME	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	762,562.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	762,562.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					3.00		0.00	1.00		762,562.00	0.00		0.00	1.00		762,562.00			
<b>Actividad Obra: 005-AUDITORIA EXTERNA</b>																			
<b>Programa:</b>					13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA					<b>Sub Programa:</b>					00--				
<b>Proyecto:</b>															020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2				
01	AUDITORIA REALIZADA	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			



República de Honduras

**Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2**



14/05/2015 15:00:28  
Gestión: 2015

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 2

Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR																
			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION DEL AREA CENTRO SUR	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	17,218,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,218,315.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE																
			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION DEL AREA NOROCCIDENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	22,870,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,870,218.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO																
			Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA						Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION DEL AREA LITORAL ATLANTICO	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	8.33	8,482,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,482,310.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Institución:</b>					<b>1,902,096.00</b>		<b>0.00</b>	<b>594,877.00</b>		<b>1,405,998,762.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>594,877.00</b>		<b>1,405,998,762.00</b>
<b>Totales del Reporte:</b>					<b>1,902,096.00</b>		<b>0.00</b>	<b>594,877.00</b>		<b>1,405,998,762.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>594,877.00</b>		<b>1,405,998,762.00</b>