


## ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas


### EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2021 (NOVIEMBRE)



| No. | NOMBRE DEL PROYECTO   | FECHA DE INICIO | DURACIÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA                                   | AVANCE |            | MONTO DEL CONTRATO | ADENDUM DE CONTRATO | Observaciones         |
|-----|---|-----------------|-----------------------|---|--------|------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|     |   |                 |                       |   | Físico | Financiero |                    |                     |                       |
| 1   | REPARACION Y BACHEO DE LA CIUDAD PRIMERA PARTE AÑO 2021   | 01/03/2021      |                       | Ejecutado con personal de la Alcaldía         | 95.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN EJECUCION          |
| 2   | CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL  | 17/02/2020      |                       | Ejecutado con personal de la Alcaldía         | 60.0%  | 100%       | L. -               | L. -                | EN ESPERA DE REINICIO |
| 3   | REMODELACION EDIFICIO ANEXO ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA SEGUNDA ETAPA II  | 01/05/2020      |                       | Ejecutado con personal de la Alcaldía         | 95.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN EJECUCION          |
| 4   | REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA  | 18/08/2020      |                       | Ejecutado con personal de la Alcaldía         | 86.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN ESPERA DE REINICIO |
| 5   | CAMBIO DE GRAMA ESTADIO CARLOS MIRANDA CANALES.   | 22/04/2021      |                       | Ejecutado con personal de la Alcaldía         | 96.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN EJECUCION          |
| 6   | ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS   | 01/10/2020      |                       | Ejecutado con personal de la Alcaldía         | 49.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN ESPERA DE REINICIO |
| 7   | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA II FASE.  | 18/01/2021      |                       | Ejecutado con personal de la Alcaldía         | 80.0%  | -          | L. -               | L. -                | EN EJECUCION          |
| 8   | ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA | 01/01/2021      | 31/12/2021            | Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA  | 70.0%  | 40%        | L. 393,750.00      | L. -                | EN EJECUCION          |
| 9   | SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.   | 01/01/2021      | 31/12/2021            | Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L | 90.0%  | 90%        | L. 372,600.00      | L. -                | EN EJECUCION          |



|    |   |            |            |  |        |      |                |      |  |
|----|---|------------|------------|--|--------|------|----------------|------|--|
| 10 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2021   | 02/17/2021 |            | Ejecutado con personal de la Alcaldía                      | 75.0%  | -    | L. -           | L. - | EN EJECUCION   |
| 11 | ALQUILER DE EXCAVADORA DE ORUGA PARA DRAGADO DE RIO CHIQUITO DETRÁS DE CENTRO MEDICO COMAYAGUA COLONIAL Y UNIVERSIDAD POLITECNICA, EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CIUDAD DE COMAYAGUA.     | 14/10/2021 | 18/12/2021 | Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V. | 100.0% | 100% | L. 200,000.00  | L. - | FINALIZADO   |
| 12 | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER INSTALACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA NUEVA COMAYAGUA, CIUDAD DE COMAYAGUA.   | 22/09/2021 | 17/10/2021 | Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V. | 0.0%   | 0%   | L. 50,000.00   | L. - | EN ESPERA DE INICIO, SE CONTEMPLA AMPLIACION DE CONTRATO |
| 13 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES, CIUDAD DE COMAYAGUA.  | 20/10/2021 | 29/11/2021 | Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V. | 100.0% | 0%   | L. 386,400.00  |      | FINALIZADO   |
| 14 | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENET   | 16/08/2021 | 11/10/2021 | Ejecutado con contratista ELSA VICTORIA SANTOS MORALES     | 100.0% | 100% | L. 1170,237.00 | L. - | FINALIZADO   |
| 15 | MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL INSTITUTO COMALHUACAN  | 21/10/2021 | 30/11/2021 | Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 100.0% | -    | L. 151,582.00  | L. - | FINALIZADO   |
| 16 | OBRAS DE REPARACION DE MURO PERIMETRAL ESCUELA MARCELINO PINEDA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE COMAYAGUA.                       | 25/10/2021 | 14/12/2021 | Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 100.0% |      | L. 88,934.50   | L. - | FINALIZADO   |
| 17 | MEJORAMIENTO DE VITRINAS DE ACUEDUCTO COLONIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL; CIUDAD DE COMAYAGUA. | 03/11/2021 | 31/12/2021 | Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 30.0%  |      | L. 352,785.80  | L. - |  |



|    |  |            |            |  |        |   |                |      |              |
|----|--|------------|------------|--|--------|---|----------------|------|--------------|
| 18 | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA IVAN BETANCOURTH SECTOR LAS "TEJERAS"   | 29/09/2021 | 08/12/2021 | Ejecutado con contratista CONSTRUCCIONES SAN MARTIN                | 35.0%  | - | L. 655,673.39  | L. - | EN EJECUCION |
| 19 | INSTALACION DE SEMAFOROS, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CIUDAD DE COMAYAGUA  | 03/11/2021 | 31/12/2021 | Ejecutado con contratista EMSOIND                                  | 95.0%  | - | L. 1155,000.00 | L. - | EN EJECUCION |
| 20 | CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE UNIVERSIDAD POLITECNICA - HACIA LOS JUZGADOS, CIUDAD DE COMAYAGUA | 22/11/2021 | 31/12/2021 | Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL        | 50.0%  | - | L. 844,920.75  | L. - | EN EJECUCION |
| 21 | ALQUILER DE COMPACTADORA DE DOBLE RODAJE DE 1 TONELADA   | 01/11/2021 | 21/11/2021 | Ejecutado con contratista PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDURAS | 100.0% | - | L. 57,500.00   | L. - | FINALIZADO   |

  
 Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
 ATAMENTS  
 Jefe Obras Públicas