

**Registro Nacional de las Personas
Informe Transparencia OBRAS FISICAS Noviembre 2021**

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Olanchito, Yoro de compra de materiales por parte de RNP y mano de obra por parte de Municipalidad para la reparación del inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas del RCM de dicho municipio	L 84,210.00	Convenio	L 84,210.00	RNP	RNP	Municipalidad de Olanchito, Yoro	95%		L 84,210.00	pendiente cierre administrativo
2	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara y RNP para la continuación de la construcción del RCM de dicho municipio	L 499,765.55	Convenio	L 250,000.00	RNP	RNP	Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara	95%	4 meses	L 499,765.55	pendiente detalles finales
3	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	90%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
4	Supervisión mantenimiento y reparación de locales y equipo del RCM de Ceiba		CM-GC-RNP-2020-192		RNP	RNP	Industrias CONTEMPO	100%			
5	Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	95%			
6	Suministro para la adquisición para la climatización de 7 pisos del edificio torre futura		NO. L.P.N. 09-2021-RNP		RNP	RNP	DYTAL	95%			
7	Mantenimiento y reparación de edificios y locales (reparación de porton principal Archivo Central)		CM-GC-RNP-2021-347		RNP	RNP	Arq. Hector Israel Calix Industrias	100%			
8	suministro de instalación de mobiliario				RNP	RNP	Panavisión, S.A. de C.V.	95%			
9	Catalogo BIM 298 RCM				RNP-UNION EUROPEA	RNP	CONSULTORES	30%			
10	Supervisión mantenimiento y reparación de locales y equipo del RCM de Villatoro		CM-GC-RNP-2021-174		RNP	RNP	Constructora Valladares Diaz S. de R.L.	90%			
11	Supervisión mantenimiento y reparación de locales y equipo del RCM de IPM		CM-GC-RNP-2021-236		RNP	RNP	Valladares Diaz S. de R.L.	20%			
12	Supervisión mantenimiento y reparación de equipo de oficina y Muebles del RCM de IPM (aires acondicionados)		CM-GC-RNP-2021-275		RNP	RNP	PRODUNI	90%			
13	Supervisión producto de material plastica (instalación de cortinas)		CM-GC-RNP-2021-099		RNP	RNP	Cortina y Hogar	100%			
14	Supervisión pintura edificio villatoro (Elementos de ferreteria)		CM-GC-RNP-2021-336	L 22,692.94	RNP	RNP	grupo Deware	20%			
15	Supervisión muebles varios de oficina (mobiliario Zacapa)		CM-GC-RNP-2021-283	L 105,689.04	RNP	RNP	Cortina y Hogar	5%			

Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe de Obras Físicas



Transparencia 1/12/2021
Oscar.