

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamento de Obras Públicas


EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2021 (DICIEMBRE)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	REPARACION Y BACHEO DE LA CIUDAD PRIMERA PARTE AÑO 2021	01/03/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
2	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	REMDELACION EDIFICIO ANEXO ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA SEGUNDA ETAPA II	01/05/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	FINALIZADO
4	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
5	CAMBIO DE GRAMA ESTADIO CARLOS MIRANDA CANALES.	22/04/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	98.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	49.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
7	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA II FASE.	18/01/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	90.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA	01/01/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	100.0%	100%	L. 393,750.00	L. -	EN EJECUCION
9	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	100.0%	100%	L. 372,600.00	L. -	


 ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

10	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2021	02/17/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldia	80.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
11	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER INSTALACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA NUEVA COMAYAGUA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	22/09/2021	17/10/2021	Ejecutado con contratista CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	0.0%	0%	L. 50,000.00	L. -	EN ESPERA DE INICIO, SE CONTEMPLA AMPLIACION DE CONTRATO
12	MEJORAMIENTO DE VITRINAS DE ACUEDUCTO COLONIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL; CIUDAD DE COMAYAGUA.	03/11/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	60.0%	100%	L. 352,785.80	L. -	EN EJECUCION
13	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA IVAN BETANCOURTH SECTOR LAS "TEJERAS"	29/09/2021	08/12/2021	Ejecutado con contratista CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	100.0%	100%	L. 655,673.39	L. -	FINALIZADO
14	INSTALACION DE SEMAFOROS, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CIUDAD DE COMAYAGUA	03/11/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista EMSOIND	100.0%	-	L. 1155,000.00	L. -	FINALIZADO
15	CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEMOLICION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE UNIVERSIDAD POLITECNICA - HACIA LOS JUZGADOS, CIUDAD DE COMAYAGUA	22/11/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	100.0%	-	L. 844,920.75	L. -	FINALIZADO

Por: 
 Ing. Marlon Equardo Fuentes
 Jefe Obras Públicas

(Seal of the Municipality of Comayagua, Department of Engineering)