



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA
Unidad de Proyectos

Avances de Proyectos de Infraestructura y Funcionamiento

Mes: SEPTIEMBRE 2021

Información General			Ejecución del Proyecto								
Nombre	Ubicación	Descripción	# Contrato	Encargado de la Ejecución	Fuente de Financiamiento	Fecha de Aprobación de Contrato	Fecha Final Según Contrato	Duración (Días)	Avance%		Monto Contrato
									Físico	Financiero	
CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL ETAPA II	EL VOLCAN , COMAYAGUA	CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL ETAPA II	089-2021	CONSTRU MAR S. de R. L.	Fondos Municipales	06/05/2021	13/05/2021	120	23.78 %	23.78 %	L. 1948,744.0


Arq. Elvin C. Aplicano
Unidad de Proyectos DP
