## MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON







PARA:

**DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS** 

OFICICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Oficio Nº 23-OP-2021

DE:

ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ

COORDINADORA DEPARTAMENTO

OBRAS PUBLICAS

ASUNTO:

INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA:

20 DE OCTUBRE DEL 2021

Por este medio le remito el informe de los proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del 2021, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Atentamente.

cc. Archivo



## MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO OBRAS PUBLICAS

## INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION Periodo: del 01 al 30 de septiembre del 2021



			IDENTIFICACI	ION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO	)							EJECUCION DEL	PROYECTO	
Ítem	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato	Ampliación de Tiempo	Rescisión de Contrato
									<u> </u>	SUPERVISION DE PROY	ECTOS MENORES						SI NO JUSTIFICACI	ON SI NO	JUSTIFICACION	SI NO JUSTIFICACION	SI NO JUSTIFICACION
								FINALIZADOS													
1	14 01 012 000 001 47110 15- 013-01 20	Edificación de bienes municipales	Mejoramiento de edificios municipales	Barrio El Centro	Mejorar las instalaciones de edifición municipales creando áreas necesarias para su funcionamiento	S. Suminator e residencia de ceramica para baños 16.00 m.2.     Potura para baños en mercado 96.00 m.2     7. Cielo falso en baños 16.00 m.2     CEMENTERIO VIEID:     8. restauración de sección de muno. BICLIOTECE.     9. Construcción de bodega para inventario.	construcción do hadana an la	N/A	NJA	Santos Martin Cornales	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 361,406.05	100%	L 361,406.05	Finalización real: 01 de septembre del 2021 Finalización estimativa del 02 de septembre del 2021 Inicio: 06 de agosto del 2021	x	x	El valor inicial considerado en la attividad es de L. 4,785.35 pero la sumatorio del Costo Circcto mas visibilità del Costo Circcto mas visibilidad es del L. 8,815.94.  El costo total de la actividad dimensiona el Costo Circcio mas considerado del costo total de la actividad del costo total de la actividad del costo total de la actividad considerado en costo del costo considerado en considerad	x	х
2	11 05 010 001 000 23400 15- 013-01 20	Electrificación	Seguimiento proyecto de electrificación	Chacalapa Colonia Vindel, Trujillo Colon	Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comunidad.	1. Hinado de 1 poste de 35ft concreto 2. Hinado de 2 postes de 30ft madera madera madera madera madera madera madera madera madera de 160.00 m de red 3. Extensión de 160.00 m de poste de madera de 35ft. S. Recuperar poste de 30ft de madera para reutilizar en cambio de poste podrádo. 6. Modificar 1 estructura de secundairo de pasos a doble remate 7. Instalar 5 lámparas tipo canista 6. Instalación de ternaformador de 437.5 KVA para seccionar existente y mejorar voltaje de la zona.	regorar y ampirar el sistema eléctrico existente el la colonia	Poda de arboles y remoción de ozpa vegetal en área de occavación	Excevación para hincado de post	es Rosinda Sabio Cacho	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 193,150.00	100%	L 193,150.00	Finalización real: 21 de septiembre del 2021 Finalización estimado 5 de octubre del 2021 Inicio: 10 de agosto del 2021	x	х		х	x
3	14 01 009 000 001 47210 11- 001-01 20	Red Vial	Construcción de caja puente	comunidad de Cunda, Trujillo Colon	Mejorar las condiciones de circulación en el sector de la quebrada de la comunidad.	Trazado 2, excavación mecanizada Tpo II 1,20 m. 3. Mamposteria sub estructura 12 0m. 4. Vigas de concete de 20x25 cm con varia #4 y var #3 a cada 20cm 11 0m. 15. Casa de conceto reforzada es-15 m varia de 1/2 a cada 10. Casa m canadas de conceto 20x20 cm varia de 1/2 a cada 10. Casa m canadas de conceto 20x20 cm varia de 1/0 cada tongoloxido y antico de 1/4 a cada parcinaciones com material selecto incluye acameo y cobcación.	quebrada, con medidas 3,50 m X	Excavación de cimientos.	Sedimentación aguas abajo del sitio de construcción.	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Finalización real: 14 de septiembre del 2021 Finalización estimada: 14 de septiembre del 2021 Inicio: 18 de agosto del 2021	x	x		x	x
4	11 01 019 001 000 23100 11- 001-01 20	Educación	Mantenimiento de aula Escuela Normal Mixta Matilde Córdova	Colonia Eduardo Castillo Trujillo Colon.	Habilitar un espacio físico de las instalaciones de este centro educativo para desarrollar talleres de capacitación mediante convenio con CONEANFO	Sumitativo e instalación de puerta de hierro I. (Birm 2.1 pm 4 unidades.     Z. Suministro e instalación de puerta de hierro 0.754.1.1 pm 2 unidades.     Suministro e instalación de puerta de hierro 0.754.1.3 pm 2 unidades.     Autre cal 26 de 2011 de lego 52     Autre cal 26 de 2011 de lego 52     Tomacorreintes.     S. Croula de de unimación 8 luminaries.     Almentación y centro de carga. 7. Lumpeza final y acarrero de desperdicios.	Contraparte económica municipal para poner en funcionamiento las adas taller.	N/A	NA	Erin Javier Guevara	Municipalidad de Trujillo	15 de julio del 2021	L 228,477.48	100%	L 228,477.48	Finalización real: 14 de septiembre del 2021 Finalización estimada: 14 de septiembre del 2021 Inicio: 18 de agosto del 2021	x	x		х	x
5	12 01 010 001 000 23400 11- 001-01 20 5	Electrificación	Iluminación de cancha	Comunidad La Colon	Mejorar la calidad de vida de los pobladores y las áreas de recreación.	Instalación de 10 faroles led 500e 20 en constanción de 4 crucetas de madera de 45:56°     Instalación de 60th cabile 2x12 tsj 4. Trabajos varios.		N/A	NA	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	03 de mayo del 2021	L 151,781.94	100%	L 151,781.94	Finalización real: 28 de septiembre del 2021 Finalización estimada: 25 de noviembre del 2021 Inicio: 28 de septiembre del 2022	x	x		x	x

6	13 01 001 000 001 47210 11- 001-01 20 3	Red Vial	Pavimentación cello de la esquina del hospital Salvador Paredes hacia Karaos	Barrio El Centro	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la circulació de los vehículos en la zona.	ACTIVIDADES:  1. Trazado y marcado 2. Encordad de pavimento e=15cn color integral 3. Concreto 4000 Psi e=15cm color integral endurencido 5. Brodillo de concreto 5. Brodillo de concreto 6. Corte de juntas 7. Pintura de bordillo 8. Limpieza general.	n Construcción de pavimento de concreto hidrálulco escabilidad en concreto hidrálulco escabilidad en concardado, con grava de 14", arema de río y 15 cm de espesor longitud 41.15 m.	N/A	ΝA	Ing. Samir González	Municipalidad de Trujillo	16 de julio del 2021	L 784,425.37	100%	Finalización real: 13 de septembre del 2021 Finalización estimada: L 784,425.37 (cil de cubire del X 2021 Finicio: 01 de septembre del 2022 septembre del 2022 Cil Constantina del Constantina	Cirden de cambio: 1. Trazado y mircado a umentó a 2. Encurlado de pavimento 2. Encurlado de pavimento 3. Encurlado de pavimento 3. Encurlado de pavimento 3. Encursos ASO P14 el 155 m color integral deminimo 4.3 ESO m 3. 4. Encursos ASO P14 el 155 m color integral deminimo 4.3 ESO m 3. 5. Bodello de concesto disminimo 4.3 5. Encursos de concesto disminimo 4.3 5. Encursos de bordillo desminimo 4.3 6. Encris de juntas as mantano en 280.00 m 2. El Implicaz general se mantano 1. El Implicaz general se mantano 1. Dio global. Valor final del proyecto L. 784.43.37	x	X	X.
7	11 05 039 001 000 23400 11- 001-01 20 5	Electrificadón	Mantenimiento de proyecto Eléctrico	Colonia Bella Vista	Evitar un accidente en el tram- donde se encuentra el poste riesgo y un posible dallo major a lo destinado para est reparación.	io Bit Mano de obra para cambio de ubzación de poste de madera de 40ft. La y movimiento de las fineas primarles.	La reubración del poste y líneas existentes reduce las posibilidades de un accidente no Hespo de Buvias, ya que se encuentra en una ládera que este moyo una ládera que este moyo de dell'azmientos mayores.	N/A	N/A	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	15 de julio del 2021	L 20,000.00	100%	Finalización real: 09 de septembre del 2021 Finalización estimado: L 20,000.00 21 de septembre del 2022 EVI de septembre del 2022 esptembre del 2022 esptembre del 2022 esptembre del 2022 esptembre del 2022	x	х	x	х
8	14 01 016 001 000 23400 15- 013-01 20 3	Red Vial	Mantenimiento de calles de terracería Casco Urbano	Casco Urbano: Barrio San Martin, Barrio Cristales, Barr Buenos Aires, Barrio Miram Colonia Eduado Castillo y Colonia Lainez	habitantes. Resolver los	(Patrol). Horas a trabajar 89 horas, - Viajes de material selecto en volqueta de 12.00 m3. Ofertando	mediante mantenimiento de calle		N/A	Adán de Jesús Rosales	Municipalidad de Trujillo	03 de mayo del 2021	L 406,000.00	100%	Finalización real: 26 de septembre del 2021 Finalización estimada: L 406,000.00 del 2021 Finalización estimada: US de outubre del 2021 Finalización estimada: La constanción del 2022 esptiembre del 2022 esptiembre del 2022	х	х	х	х
								EN EJECUCION											
9	11 05 001 000 23400 11-001- 01 20	Electrificación	Seguimiento de proyecto de Electrificación	El Remolino	Mejorar la calidad de vida de los pobladores mediante acceso a electricidad.	1. Instalación de 1 transformador de 37.5 Kva 2. Instalación de 7 lámparas de canasta la diSVal 3. Instalación de 1250.00m de cable 1/0/w 4. Instalación de 820.00m de cable 1/2 acer 5. Instalación de 820.00m de cable 1/1		Poda de arboles y remoción de capa vegetal en área de excavación	e N/A	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	24 de noviembre del 2020	L 150,000.00	50%	Finalización según adendum: 22 de octubre del 2021 L 300,000.00 24 de septembre del 2021 Inicio: 16 de julio del 2021	x	x x	ADDINDUM  amblission de tiempo: Amplison de 3 dissi collendaria por escuses y atraso en entrega de materiarios, principo de materiarios, principo de 122 octuber del 2021.	x
9	23400 11-001-	Electrificación Electrificación	Seguimiento de proyecto de Bectrificación  Electrificación de cancha de futbol	El Remolino  Comunidad Los Leones	los pobladores mediante	de 37.5 kWa 2. Instalación de 7 lámparas de canasta led 50W 3. Instalación de 1250.00m de al. Instalación de 1250.00m de de 1350.00m de 250.00m de 260.00m	electrificación.  Iluminación de cancha de futbol de la comunidad de Los Leones.	Poda de arboles y remoción de capa vegetal en área de	N/A	Ponce		24 de noviembre del 2020  24 de noviembre del 2020		50% 97.50%	adendum: 22 de octubre del 2021 Finalización estimada: 24 de septiembre del 2021 Finicio: 16 de julio del	x	x x	ampliación de tiempo: Ampliación de 25 días calendario por escasez y atraso en entrega de materiales, por lo que la fecha final de entrega	x x
	23400 11-001- 01 20 12 01 006 001 000 23400 11-		Bectrificación		los pobladores mediante acceso a electricidad.  Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comunidad.  Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comunidad.	de 37.5 kWa 2. Instaladorio de 7 lámparas de canseta led 50W 2. Instaladorio de 7 lámparas de canseta led 50W 3. Instaladorio de 1250.00m de cable 170m de 1250.00m de cable 170m de 250.00m de cable 7. acra 7. acra 8. Instaladorio de 820.00m de cable 7. Trabajos varios. 1. Instaladorio de 11 retenidas. 7. Trabajos varios. 2. Instaladorio de 1 poste de 35th concreto. 3. Instaladorio de 10 poste de 35th concreto. 4. Instaladorio de 10 poste de 35th concreto. 5. Instaladorio de 100.00m de cable 3. Instaladorio de 100.00m de cable	electrificación.  Iluminación de cancha de futbol de la comunidad de Los Leones.	Poda de arboles y remoción de capa vegetal en área de excavación  Poda de arboles y remoción de capa vegetal en área de arboles y remoción de capa vegetal en área de	e Excavación para hincado de pos	Ponce  Walter Javier Hernández  Ponce	Municipalidad de Trujillo				L 300,000.00 finalización estimata: 24 de septientre del 2021 finalización estimata: 24 de septientre del 2021 finalización estimata: 21 finalización estimata: 21 finalización estimata: 21 finalización esqún adendum: 06 de noviembre del 2021 finalización estimata: 21 finalización esquinata: 22 finalización esquinata: 23 finalización esquinata: 24 finalización esquinata: 25 finalización esquinata: 26 finalización esquinata: 27 finalización esquinata: 28 finalización esquinata: 28 finalización esquinata: 29 finalización esquinata: 29 finalización esquinata: 20 finalización esquinata:	x x	x x x	amplication de tempo. Amplica do de 35 dissa cidendra por escuser y stanos en entrega de materiales, partica en entrega de materiales, partica en entrega de materiales, partica el 22 octubre del 2011.  ACCIVICAT  Por amplicación de tempo.	x x

	1							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
11 05 002 0 13 000 23400 1 001-01 20	11 I- Electrificación	Segulimiento proyecto de electrificación Puerto Rico, Trujillo Colo	I. Instalación de 3 portes de 33fc de mader.  de mader.  2. Instalación de obre de 35fc de mader.  Neigora la calidad de vida de 10s pobladore mediate acceso a efectricidad.  2. Instalación de 1260.00m de cabe la 10s pobladore mediate acceso a efectricidad.  2. Entralación de 1260.00m de cabe 10 ocre 10 ocr  10 ocr	eguimiento de proyecto de capa vegatal en área de escrificación.	NA	Walter Javier Hernández Ponce	unicipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020	L 150,000.00	50% L 300,000.0	Finalizadón según adendum: 01 de noviembre del 2021 finalizadón estimada: 12 de octubre del 2021 lindio: 12 de agosto del 2021 de agosto del 2021.	x	ACENCIAN  Por ampliación de tempo: Ampliación de 20 des calendarios  X materiales, por lo que la fecha de materiales por la que la fecha final de carrega arras el G1- noviembre del 2021.
14 01 002 0 14 001 47210 1 001-01 20	IO L- Red Vial	Construcción de Puente colgante Comunidad La Unión, Tru Colon	población que se ve en la cable principal de 3/4 de acero /50 tra	roporcionar a la población las sindiciones adecuadas para adiadans y mas en el tiempo en se el río sube su caudal.	Remoción de capa vegetal	Humberto Ruiz Mu	unicipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020	L 90,000.00	45% L 200,000.0	Finalización según adendum: 02 de octubre del 2021 Finalización estimada: 08 de septiembre del 2021 Indico: 17 de agosto del 2021 Indico: 17 de agosto del 2021	x	ACENCIAN  Por ampliación de tempo: Ampliación de 10 disk de lunes a  X  Misca por la guarda de lunes a  X  Misca por la guarda la ficha final de entrepa será a el 03 octubre del  2021.
15 11 04 004 0 47110 11-00 01 20	0 I- Sector saneamiento	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable Río Claro, Trujillo Color	de agua potable para el uso de 7. Losa superior de tanque alr	onstrucción de tanque para macramiento de agua potable en capacidad de 12600 galones	Se realitara excavación en el suelen para la cimentación del tanque.	<sup>10</sup> Sardos Martin Cornales Mu	unicipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020	L 224,823.39	45% L 499,697.5	Finalización según adenduru: 21 de infralización estimada: 24 de septiembre del 2021 Inloio: 27 de agosto del 2022	x	ACEDICION Ret amplitación de tempo: Amplitación de 10 disse de lums a sibulado por retrazo en la fecto de silvado de comencia de la fecto de silvado de la fecto de la fecto de de la fuerzo de la fecto de la fecto de de la fuerzo de la fecto de la fecto de la fecto de de la fuerzo de la fecto de la
12 01 001 0 16 000 23400 1 001-01 20	<ul> <li>Electrificación</li> </ul>	Buminación del cementerio viejo Barrio 18 de mayo	Cementerio antiguo y reducir la posibilidad de vandalismo y proporcionar a la población proporcionar a la población liminación cable triplex 3x4, proporcionar a la población liminación cable triplex 3x4, sis	istaliación de postes y luminarias is como reemplazo de bombillos mal estado y revisión del describación del del del del del del del del del del del del del del del del del del	Excavación para el hincado de postes y ductos del cableado.	Santos Martin Cornales Mu	unicipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020	L -	0% L 195,000.0	Finalización estimada: 16 de octubre del 0 2021 X Inicio: 14 de septiembre del 2022	x	x
12 0I 002 0 17 000 23400 1 001-01 20	<ul> <li>Electrificación</li> </ul>	Electrificación de cancha de fútbol Comunidad La Danta	I. Instalación de 1 poste de concreto 35ft. Concreto 35ft. Instalación de 6 postes de 35ft. Instalación de 6 postes de 25ft. Instalación de 1 poste de 25ft. Instalación de 1 poste de 25ft. Instalación de 1 stranformador lib. Instalación de 1 stranformador lib. Instalación de 65 flores led 500 de ceresción.  Instalación de 65 flores de 60 de celebro de 15ft. Instalación de 2 forescion de cable 35ft triple Instalación de 2 ferenicas.	uminación de candra de futbol e la comunidad La Danta.	Excavación para el hincado de postes.	Walter Javier Hernández Ponce Mu	unicipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020		0% L 300,000.0	Finalización estimada: 28 de octubre del 2020 de cuther del 2020 de la Septembre del 2022 septembre del 2022	x	x
11 01 012 0 18 000 23100 1 001-01 20		Mantenimiento de Instituto Técnico Departamental Espirito del Siglo (ITTES)  Barrio Buenos Aires	del Centro Educativo, acabado), acabado), reduciendo así los posibles robos y perdidas en las aulas.  Suministro e instalación de 54.00 y 1 m.2 de cide con laminas PVC el luminación.  S. Limpieza final.	iambio de puedas en mal estado megora de las condiciones de As de centro education.	NA	Raúl Urbina Mu	unicipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020	L 85,750.00	35% L 245,000.0	Finalización estimada: 18 de octubre del 20 de combre del 20 de 20	x	x
14 01 082 0 19 001 47210 1 001-01 20		Construcción de caja puente esquina opuesta al Jardin de Niflos Delfina Hernándze	Mejorar las vías de circulación e=30cm. varilla de 1/2" a cada pa	onstrucción de caja puente de dedides XX xXX, habilitando en proportion de caja que en constraba intransitable.	Excavaciones	José Manuel Rodríguez Mu	unicipalidad de Trujillo 31 de marzo del 2021	L 50,000.00	25% L 200,000.0	Finalización estimada: 22 de octubre del 23 de octubre del 25 de octubre del 26 del 27 de septiembre del 2022	x	x

|--|