


**ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2022 (FEBRERO)**



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	49.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA II FASE.	18/01/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	5.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	16.0%	0%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
7	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2021	02/17/2021		Ejecutado con personal de la Alcaldía	100.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
8	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	7.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
9	MEJORAMIENTO DE VITRINAS DE ACUEDUCTO COLONIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL; CIUDAD DE COMAYAGUA.	03/11/2021	31/12/2021	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	100.0%	100%	L. 352,785.80	L. -	FINALIZADO



10	ADENDUM #1 MEJORAMIENTO DE VITRINAS DE ACUEDUCTO COLONIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE COSTADO SUR DE LA IGLESIA CATEDRAL; CIUDAD DE COMAYAGUA.	27/11/2021	12/12/2021	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	100.0%	100%	L. -	L. 18,240.00	FINALIZADO
11	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2022	15/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldia	6.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
12	ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE APROXIMACIONES EN CAJA PUENTE SECTOR DE LAS TEJERAS	08/02/2022	12/02/2022	contratista SELVIN BAUTISTA	100.0%	-	L. 109,800.00	L. -	FINALIZADO



Ing. Marlon Eduardo Fuentes  
 Jefe Obras Públicas

