

**Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento**  
**FEBRERO DE 2022**

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	214,859.92	27/11/2021	25%	214,859.92	Mayo-2022	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Santa Barbara	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,859,910.35	27/11/2021	11%	2,859,910.35	Mayo-2022	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea chorrera	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,436,419.30	27/11/2021	1%	2,436,419.30	Mayo-2022	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Clifton	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,400,000.00	27/11/2021	1%	2,400,000.00	Mayo-2022	L. 0.00	N/A	N/A



## **Municipalidad de Olancho, Yoro**

**Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento**

**Febrero 2022**