


**Oficio No. 081-UTGP-2022**  
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo del 2022

Licenciado  
**Cesar Steven Dávila Maradiaga**  
Jefe Unidad de Transparencia / SESAL  
Su oficina




Estimado Licenciado Dávila Maradiaga:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al Oficio No. 294-UT-2022 con fecha 28 de febrero de 2022 se le comunica que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se está brindando apoyo a diferentes instancias para la formulación, supervisión y seguimiento por lo que se adjunta cuadro de donde se enlistan los proyectos que se ejecutan con fondos externos tanto a través de donaciones como de préstamos, también aquellos que son ejecutados con fondos propios (Fondos Nacionales) tanto de los establecimientos de salud como oficinas administrativas a nivel nacional; en cada proyecto encontraran asignado al personal responsable de su desarrollo.

Atentamente,

  
**Abogado Minelio Ramírez**  
Jefe Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

📁 : Archivo  
**Con adjunto**

| PROYECTOS UTGP 2022    |                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |                 |                                |                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de actualización |                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |                 |                                |                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No.                    | Proyecto                                                                                                                                                                                      | Fuente de financiamiento                      | Modalidad                     | Fecha de inicio | Fecha de compromiso de entrega | Monto            | Encargado                                                                      | Estatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRÉSTAMOS              |                                                                                                                                                                                               |                                               |                               |                 |                                |                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                      | Programa 1195<br>Hospital Escuela, Francisco Morazán<br>Hospital de Occidente, Copán<br>Hospital Suazo Córdova, La Paz<br>Hospital San Francisco, Olancho<br>Hospital Santa Teresa, Comayagua | Fondos BID                                    | Contrato de Préstamo No. 4619 | ago-19          | 1/7/2025                       | \$ 28,890,000.00 | Ing. Jessica Ordoñez<br>Ing. Ana López<br>Ing. Edwin Cambar<br>Ing. Alan Nuñez | *Hasta la fecha de 10/03/22, no se ha contratado la Fima de Diseño y Supervisión de los 5 hospitales puesto que las autoridades de AEPAS-H(Ente encargado de la ejecución de fondos) aún no se encuentran conformadas en su totalidad. El diseño, Supervisión y construcción de estos 5 hospitales, esta programado para realizarse en 43 meses. |
| 2                      | Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa                                                                                                          | Fondos BID                                    | Contrato de Préstamo No. 4713 | mar-21          | N/A                            | \$ 53,820,000.00 | Arq. Daniela Godoy<br>Ing. Ana López<br>Ing. Angela Vijil<br>Ing. Edwin Cambar | De acuerdo a la última información brindada por el BID, la construcción del proyecto se ha detenido puesto que los fondos han sido destinados a dar respuesta ante la pandemia COVID-19.                                                                                                                                                         |
| 3                      | Hospital de Rotán                                                                                                                                                                             | Por definir                                   | Por definir                   | N/A             | N/A                            | \$ 10,000,000.00 | Arq. Daniela Godoy<br>Marco Molina<br>Fabio Rivera                             | A la espera de directrices por parte del nuevo Ministro sobre gestiones a realizarse para el aprovisionamiento de fondos<br><br>Se ha desarrollado la propuesta de Planta Arquitectónica con ajustes de incorporación de normativa hospitalaria.                                                                                                 |
| 4                      | Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Occidental del país. (Corinto)                                                                                                                 | Organización Internacional para los Migrantes | Fondos Externos               | Por definir     | Por definir                    | \$ 53,000.00     | Ing. Jessica Ordoñez<br>Fabio Rivera                                           | Detenido. Se requiere reunión con la Dirección Regional para definir el alcance del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                      | Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Norte del país, El Poy, Aguacaliente y El Florido.                                                                                             | Organización Internacional para los Migrantes | Fondos Externos               | Por definir     | Por definir                    |                  | Ing. Jessica Ordoñez                                                           | Se ha realizado gira de levantamiento de necesidades, en proceso de diseño y de reunión informativa. La OSI provisional de El Florido ya se encuentra finalizada su construcción con fondos OPS.                                                                                                                                                 |
| 6                      | Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Sur del país. (Guasale, El Amatlillo y La Fraternidad. Obras menores en el Laboratorio Nacional de Virología)                                  | Organización Internacional para los Migrantes | Fondos Externos               | Por definir     | Por definir                    |                  | Ing. Ana López<br>Ing. Rina Suazo                                              | Las OSI de El Amatlillo, Guasale y Fraternidad de transporte serán ejecutadas a través de fondos de las aduanas de cada sitio. La OSI de turistas del Amatlillo ya cuenta con la formulación del proyecto.                                                                                                                                       |
| 7                      |                                                                                                                                                                                               | BID                                           | Fondos Externos               | Por definir     | Por definir                    | Por definir      | Marco Molina                                                                   | Proyecto finalizado y entregado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8                      | Remodelación de la Sala Pediátrica del INCP y Mejoras a las VICITS de Danlí, Roatán y Comayagua                                                                                               | Global Comunitites                            | Fondos Externos               | Por definir     | Por definir                    | Por definir      | Ing. Ana López<br>Ing. Jessica Ordoñez                                         | La Comisión Evaluadora ha realizado el Acta de Recomendación, el cual tiene dictamen favorable por parte de Asesoría Legal de SESAL para proceder con la firma del contrato.                                                                                                                                                                     |

| No.        | Proyecto                                                                                                                   | Fuente de financiamiento          | Modalidad | Fecha de inicio  | Fecha de compromiso de entrega | Monto         | Encargado                           | Estatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DONACIONES |                                                                                                                            |                                   |           |                  |                                |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1          | Mejora de la eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la informática en Salud de Honduras                                  | Fondos Externos                   | Donación  | Por definir      | N/A                            | \$ 592,903.00 | Lizbeth Peralta                     | <p>Se esta realizando una reevaluacion del alcance del proyecto y de los sitios donde sera implementado.</p> <p>Se ha finalizado capacitacion del personal de salud para el uso del sistema de salud en la plataforma de informacion.</p> <p>Capacitación en "Preparación antes de la puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información deSalud" y "Cambio y revolución":11 personas capacitadas.</p> <p>Capacitación en "Fortalecimiento del sistema de atención médica en Taiwán" y "Seguridad del paciente"10 personas capacitadas.</p> <p>Capacitación para maestros semilla 17 personas capacitadas.En los siguientes temas: Laboratorio Historia Clínica,Sistema y ServicioAmbulatorio,Seguro y Gestión de Datos Orientación hospitalaria, Farmacia,Gestión de citas Hospitalización.</p> |
|            |                                                                                                                            | Fondos Nacionales                 |           |                  |                                | \$ 93,061.00  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2          | Mejoras a la Casa de Alojamiento de los estudiantes de Medicina en Puerto Lempira                                          | Fondos UNITEC                     | Donación  | 09 de febrero    | N/A                            | L 500,000.00  | Ing. Rina Suazo                     | Ya ha sido revisado y aceptado por la Junta Directiva de UNITEC, sin embargo aún no ha sido compartido el nuevo alcance del proyecto ni las fechas de inicio ya que el personal encargado por parte de UNITEC no ha dado respuesta a las diferentes slicitudes vía correo realizadas por UTGP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3          | Equipamiento de áreas críticas de labor y parto para los Hospitales Gabriela Alvarado en Danlí y Santa Teresa en Comayagua | Fondos BCIE Resolucion DI-91/2020 | Donación  | sep-19           | N/A                            | \$ 668,600.00 | Ing. Luis Galvez                    | El proyecto junto a todos sus componentes ha sido traspasado al PNUD para que se ejecutado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                            |                                   |           | nov-19           | Por definir                    | \$ 190,000.00 | Ing. Luis Galvez                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                            |                                   |           | 12-junio de 2021 | Por definir                    | L 950,591.02  | Ing. Ana López<br>Ing. Dixon Romero |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fuente de financiamiento | Modalidad   | Fecha de inicio          | Fecha de compromiso de entrega | Monto                                                | Encargado                                                                                                            | Estatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Construcción Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud - Tegucigalpa                                                                                                                                                                                                             | Fondos Nacionales        | Contraparte | abr-22                   | ene-23                         | L 26,000,000.00                                      | Ing. Rina Suazo<br>Personal de Japón<br>Ing. Dixon Romero<br>Marco Molina<br>Arq. Daniela Godoy<br>Ing. Edwin Cambar | *Detenido,<br>Se ha identificado el financiamiento para realizar obras complementarias por 4 millones de Lempiras y edificio administrativo por 22 millones para continuar con el proceso. Los fondos se encuentran asignados a la estructura presupuestaria del la SubSecretaria de Proyectos e Inversiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JICA                     | Donación    | abr-22                   | ene-23                         | 818,000,000.00<br>YENES JAPONESES<br>\$ 7,491,186.74 | Marco Molina                                                                                                         | * Licitación detenida hasta autorización de salida de Japón del personal de las empresas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | EUROSAN BUDGET, Mejoramiento de la desnutricion cronica en niños menos de 5 años a traves el fortalecimiento del Sistema de informacion y equipamiento establecimientos de salud de 6 deparatamentos del corredor seco La paz , Intibuca, Lempira, Copan, Santa Barbara y Ocotepeque. | Unión Europea            | Donación    | 19 de diciembre del 2019 | may-22                         | \$ 60,711,000.06                                     | Lic. José Ayestas<br>Lic. Martha Chevez                                                                              | Adquisición de equipo medico antropometrico:<br>Licitación pública para la adquisición de equipo médico, actualmente se encuentra en evaluación de las ofertas recibidas, previo a su adjudicación.<br><br>Adquisición de vehículos:Solicitud a Gerencia Administrativa para llevar a cabo licitación pública para la adquisición de tres vehículos doble cabina 4X4, se ha solicitado licitación pública por haber fracasado el proceso de adquisición por ONCAE en el 2021.<br><br>Adquisición de equipos informáticos:<br>Solicitud a la Gerencia Administrativa para la adquisición de equipos informáticos mediante licitación pública.<br><br>Adquisición de materiales eléctricos:<br>Proceso de compra menor por tres cotizaciones en enero del 2022 para la adquisición de materiales eléctricos.<br><br>Contratación de una firma auditora:<br>Etapas de elaboración de términos de referencia (TDR) para la |

| No.               | Proyecto                                                                                                                                                                                                       | Fuente de financiamiento | Modalidad         | Fecha de inicio | Fecha de compromiso de entrega      | Monto          | Encargado                                                   | Estatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                 | Remodelación del servicio de consulta externa pediátrica del Hospital Escuela                                                                                                                                  | Fondos PANI              | Fondos Nacionales | 2019            | Por definir                         | L 5,562,203.09 | Ing. Mario Leyva                                            | <p>*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FAHE.</p> <p>*Estatus Físico:<br/>Finalizado</p> <p>*Estatus Administrativo:<br/>El proyecto ha sido inaugurado 22 de enero de 2022, aún se encuentra pendiente la tercera estimación para el cierre administrativo (finiquito), con el remanente se ha realizado un propuesta por parte de la fundación para que este monto sea utilizado en mantenimiento preventivo.</p> |
| 7                 | Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danli, El Paraíso |                          | Fondos Nacionales | 2019            | jun-21                              | L 9,870,629.41 | Ing. Mario Leyva                                            | <p>*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUNDER.</p> <p>La obra contratada se encuentra ejecutada en 100% sin embargo hubieron fondos remantes, se solicitó al PANI aprobación para remodelar el sector sur del edificio perteneciente a la Región Departamental.</p>                                                                                                                                                |
| 8                 | Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica en el Hospital Básico de Puerto Cortés                                                                                                                   |                          | Fondos Nacionales | No definido     | Por definir                         | L 7,600,000.00 | Ing. Edwin Cambar                                           | <p>*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUMATREP.</p> <p>En ejecución:<br/>Proyecto se encuentra en etapa de pulido, la actividad principal en desarrollo es el sistema eléctrico, cielo falso, puertas y ventanas, cuenta con un avance total del 50%.</p>                                                                                                                                                         |
| 9                 | Emergencia de Ginecobstrecia - CIS Teupasenti                                                                                                                                                                  | Fondos JICA              | Donación          | feb-20          | N/A                                 | N/A            | Ing. Rina Suazo<br>Ing. Dixon Romero                        | Se ha entregado la formulación total del proyecto tanto de obra civil como eléctrica a la Subsecretaría de Proyectos e Inversiones para gestión de fondos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                | Construcción de Salas Covid en los Hospitales Manuel de Jesús Subirana y Tela Integrado                                                                                                                        | BID                      | Donación          | nov-21          | nov-21                              | Por definir    | Ing. Dixos Romero<br>Ing. Angela Vijil                      | Detenido hasta recibir instrucciones por parte de las nuevas autoridades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                | Construcción de UAPS en Atlántida                                                                                                                                                                              | SEDECOAS                 | Donación          | oct-21          | nov-21                              | Por definir    | Fabio Rivera                                                | Aprobación de planta arquitectónica y gestión de interesados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FONDOS NACIONALES |                                                                                                                                                                                                                |                          |                   |                 |                                     |                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                 | Hospital Modular La Ceiba                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                 | No hay fechas tentativas de entrega |                | Ing. Dixon Romero<br>Ing. Alan Nuñez<br>Arq. Leopoldo Palma | En Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Hospital Modular Danli                                                                                                                                                                                         |                          |                   |                 | No hay fechas tentativas de entrega |                |                                                             | En Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Hospital Modular Juticalpa                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                 | No hay fechas tentativas de entrega |                |                                                             | En Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | Hospital Modular San Pedro Sula                                                                                                                                                                                |                          |                   |                 | No hay fechas tentativas de entrega |                |                                                             | En Proceso ya que aún no ha sido recepcionado por SESAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | Proyecto                                                                          | Fuente de financiamiento | Modalidad   | Fecha de inicio     | Fecha de compromiso de entrega | Monto       | Encargado                          | Estatus                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3   | Remodelación y mejoras para la adecuación de Emergencia del Hospital Santa Rosita | Por definir              | Por definir | 27 de abril de 2021 | Por definir                    | Por definir | Arq. Daniela Godoy<br>Fabio Rivera | Enviado para gestión de fondos por parte del hospital.             |
| 4   | Centro de Salud 3 de Mayo                                                         | Por definir              | Por definir | Por definir         | Por definir                    | Por definir | Ing. Mario Leyva                   | Se encuentran en proceso de rediseño arquitectónico y estructural. |

Oficio N°. 294-UT-2022

Tegucigalpa MDC, 28 de febrero, 2022.

**Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**

Su oficina

Estimados:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de febrero, 2022**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

**Identificación del Proyecto**

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento

*Norma*  
28/2/2022  
10:00

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS

- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

**Ejecución del Proyecto**

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **lunes 7 de marzo, 2022,** al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com.** Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. **SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

  
  
Licenciado Cesar Steven Dávila Maradiaga  
***Jefe Unidad de Transparencia***