


ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIMER TRIMESTRE 2022 (MARZO)



No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Físico	Financiero			
1	CERCO PERIMETRAL PARQUEO MUNICIPAL	17/02/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	60.0%	100%	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
2	REMOCION DE IMPERMIABILIZANTE GRADERIA DE ESTADIO CARLOS MIRANDA	18/08/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	86.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
3	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO DE LA POLICIA AREA DORMITORIOS	01/10/2020		Ejecutado con personal de la Alcaldía	49.0%	-	L. -	L. -	EN ESPERA DE REINICIO
4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE INSPECCION COLONIA NUEVA COMAYAGUA III FASE.	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	25.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS.	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista SEPRIMET S. DE .R.L	24.9%	24%	L. 372,600.00	L. -	EN EJECUCION
6	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD 2022	01/02/2022		Ejecutado con personal de la Alcaldía	15.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COLONIA JARION, CIUDAD DE COMAYAGUA.	22/03/2022	30/07/2022	Ejecutado con contratista CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	0.0%	0%	L. 293,450.30	L. -	EN EJECUCION
8	RESTAURACION DEL CAMPANARIO IGLESIA LA CARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES BARRIO LA CARIDAD, CIUDAD DE COMAYAGUA	10/03/2022	19/05/2022	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	20.0%	0%	L. 295,525.00	L. -	FINALIZADO
9	BACHEO CIUDAD DE COMAYAGUA PRIMERA PARTE AÑO 2022	15/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con personal de la Alcaldía	12.0%	-	L. -	L. -	EN EJECUCION




10	CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, LOCALES COMERCIALES PLAZA DE LA JUVENTUD, CIUDAD DE COMAYAGUA	25/02/2022	06/04/2022	Ejecutado con contratista RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	100.0%	0%	L. 54,099.00	L. -	FINALIZADO
11	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, EDIFICIO ANEXO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	24/03/2022	18/04/2022	Ejecutado con contratista WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	100.0%	100%	L. 54,099.00	L. -	FINALIZADO
12	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RUTA DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y TRASLADARLOS AL RELLENO SANITARIO DE COMAYAGUA AÑO 2022	01/01/2022	31/12/2022	Ejecutado con contratista TRANSPORTES AMANDA	24.9%	0%	L. 390,000.00	L. -	EN EJECUCION
13	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS Y BODEGA, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES CASA DE LA CULTURA, CIUDAD DE COMAYAGUA.	22/03/2022	01/05/2022	Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	30.0%	-	L. 340,688.32	L. -	EN EJECUCION
14	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR IGLESIA RIOS DE AGUAS VIVAS, CIUDAD DE COMAYAGUA.	25/03/2022	04/05/2022	Ejecutado con contratista R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	10.0%	-	L. 68,959.00	L. -	EN EJECUCION




Ing. Marión Eduardo Fuentes
Jefe Obras Públicas