



ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO

**REPORTE EJECUCION
POA DICIEMBRE 2021**

| DESPACHO MUNICIPAL Y GERENCIAS DEPENDIENTES | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--|------------|-----------|----------|---|
| INGENIERIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO ESTRATEGICO | OBJETIVO OPERATIVO | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD / ACCIONES | DICIEMBRE | | | OBSERVACIONES/COMENTARIOS/JUSTIFICACIONES |
| | | | | | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | |
| Gestión de la Infraestructura para el desarrollo | *Administrando el inventario vial de calles primarias y secundarias del casco urbano del municipio para programar y ejecutar la pavimentación a fin de atacar de manera inmediata las solicitudes realizadas por los ciudadanos, con el propósito de conservar, mejorar y brindar un ambiente moderno para la ciudad. | Ayuda comunitaria | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Construccion de Sede "Unidos Contra las Dragas", Aldea Coyoles | 100% | 19% | 19% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista | 100% | 15% | 15% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Col San Luis | 100% | 10% | 10% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor | 100% | 61% | 61% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Construccion de Caja Puento, Aldea San Dimas | 100% | 2% | 2% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro | 100% | 4% | 4% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Infraestructura Vial | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Pavimentacion de Calles Area Urbana | 100% | 8% | 8% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Calles Area Rural | 100% | 11% | 11% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Pavimentacion de Calles Area Urbana | 100% | 7% | 7% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Tramo Carretero que Conduce de la Comunidad de Las Flores, Briones hasta Paletales del Norte | 100% | 20% | 20% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Carretera Aldea Union y Fuerza | 100% | 99% | 99% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento y Apertura de calle, Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2 | 100% | 99% | 99% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Carretera Aldea Gavilanes | 100% | 99% | 99% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Reparación, Remodelación y Mantenimiento de Bienes Municipales | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito | 100% | 7% | 7% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Alcantarillado Sanitario | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Construcción De Alcantarillado Sanitario, Col Miraflores | 100% | 4% | 4% | 1 Proyecto Formulado |
| | | Educacion | | | | | | |
| | | 100% | % Avance | Finalizacion del Cerco Perimetral Escuela Rural Mixta Leocadio Puerto, Aldea San Carlos | 100% | 33% | 33% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Finalizacion del cerco Perimetral del Instituto Maria Dilma Quezada, Aldea Santa Barbara | 100% | 63% | 63% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera | 100% | 40% | 40% | 1 Proyecto Formulado |
| | | 100% | % Avance | Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton | 100% | 24% | 24% | 1 Proyecto Formulado |



LUIS ENRIQUE AGURCIA MEZA
INGENIERIA MUNICIPAL